



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 002

OGGETTO: Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01. Approvazione perizia di variante. Approvazione 3° SAL, Stato Finale dei Lavori, Quadro Economico Definitivo, Atto di Collaudo T.A. e in C.O. e Quadro Sinottico delle spese sostenute e da sostenere.

L'anno **Duemila Quindici**, addì **Ventidue** del mese di **Gennaio**, alle ore 15,00 nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona CASOLINO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sottoscritto **CIVETTA Orazio**,

SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 22 GEN, 2015




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, 22 GEN, 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Michele CORALBO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, 22 GEN, 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Walter LA MARCA

IL SINDACO

VISTO/AE:

- L'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazione di Consiglio Comunale:
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
- la nota prot. n. 2275 del 10.05.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- la nota prot. n. 5413 del 19.11.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- la nota n. 1340 del 06.02.2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- la nota n. 515 del 29-01-2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;
- la L.R. n° 12 del 30.04.2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n. 245 del 04.11.2002;

PREMESSO:

- CHE il PEU 10 SP 01 di via Tufo, via Bari e via Perugia è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25/05/2005 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 19/11/2005 n. 5413;
- CHE il PEU 10 SP 01 è a gestione pubblica;
- CHE con Determinazione del sottoscritto n. 145 del 23/05/2007 si è proceduto all'affidamento a favore del geom. Giuseppe Ciarla con sede in Ripabottoni (CB) alla via Mameli n. 4, della progettazione definitivo – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al PEU 10 Sottoprogetto 1;
- CHE in data 06/06/2007 è stata stipulata, mediante scrittura privata, la convenzione per l'incarico di cui al punto precedente, tra il Comune e il geom. Giuseppe Ciarla;
- CHE in data 03/09/2007 il professionista incaricato ha presentato il progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 2943;
- CHE l'Ufficio tecnico comunale, dopo aver acquisito le integrazioni richieste ai progettisti, rilasciando parere favorevole, ha provveduto alla relativa istruttoria verificando l'esatta quantificazione del contributo ed il rispetto del Prezziario della Regione Molise, il rispetto delle vigenti norme sismiche, delle linee guida emanate dal C.T.S., del corretto classamento in priorità dell'immobile di che trattasi e delle norme urbanistiche;
- CHE con decreto commissariale n. 143 del 06/09/2007 è stato disposto l'obbligo del parere preventivo da parte della Commissione per l'autorizzazione Sismica, parere da acquisirsi preventivamente e obbligatoriamente prima della convocazione della conferenza di servizi;

- CHE stante il lungo lasso di tempo a disposizione della Commissione per l'autorizzazione sismica, si è ritenuto di dover, contemporaneamente, acquisire gli ulteriori pareri esterni all'amministrazione;
- CHE con nota del 04/12/2007 prot. n. 4188 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere, alla Commissione per l'autorizzazione sismica;
- CHE con nota del 07/12/2007 prot. n. 4238 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere, al Servizio Regionale Difesa Suolo;
- CHE con nota del 07/02/2008 prot. n. 474 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere urbanistico, alla Protezione Civile Regionale;
- CHE con determinazione dirigenziale n. 9 del 08/01/2008, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 1 a gestione pubblica;
- CHE la commissione per l'autorizzazione sismica, dopo una richiesta di integrazioni, con atto n. 83 del 22/07/2009, trasmesso a questo ente con nota n. 4854 del 04/08/2009, pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 06/08/2009 al n. 2796, ha autorizzato il progetto di riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 Sp. 1 a gestione pubblica, con prescrizioni;
- CHE con nota del 24/08/2009 prot. n. 5325, pervenuta al protocollo generale il 24/08/2009 al n. 2911, la Protezione Civile Regionale ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici per l'approvazione del progetto;
- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 287 del 12/10/2009 sono state recepite le prescrizioni dettate dalla commissione sismica e approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01", demandando ai tecnici incaricati il rispetto delle prescrizioni di cui innanzi;
- CHE con nota n. 3536 del 13/10/2009 è stato richiesto al Presidente della Giunta Regionale – Commissario Delegato il decreto di conferma contributo dell'importo pari ad € 100.140,67;
- con decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 36 del 02/03/2010 è stata disposta la conferma del finanziamento del PEU 10 SP 01 per l'importo onnicomprensivo di € 100.140,67;
- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 98 del 30/03/2010 si è disposta l'occupazione temporanea e l'immissione in possesso (eseguita il giorno 12 aprile 2010) dei fabbricati inclusi nel PEU 10 SP 01, siti in Via Tufo, via Bari e via Perugia individuati catastalmente al foglio n. 17 p.lle 1096 e 217 sub 1 e 2;
- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 100 del 31/03/2010 è stato approvato il bando di gara utilizzando il sistema di procedura ristretta negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122 comma 6 lettera g) nonché comma 7 del medesimo articolo del D.Lgs. 163/2006, secondo il massimo ribasso percentuale sul computo metrico posto a base di gara;
- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 151 del 31/05/2010 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01" all'impresa CIARLA Leonardo avente sede a Ripabottoni alla Contrada Sopra Tratturo snc, con il ribasso d'asta del 10,00%;
- CHE in data 29/06/2010 al repertorio n. 259 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 186 del 30/06/2010 è stato nominato il collaudatore in corso d'opera dei lavori di Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01 nella persona dell'Arch. Itala Trolio, con studio in Guardialfiera (CB), Via Insorti di Ungheria, iscritta da oltre 10 anni all'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al n. 380;
- CHE con determinazione n. 191 del 01/07/2010 è stata disposta la liquidazione delle competenze per la redazione della perizia di stima per l'importo lordo di € 409,46;
- CHE con verbale del 04/08/2010, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- CHE con nota prot. n. 3979 del 17/09/2010 si è richiesta l'erogazione della prima e seconda rata di acconto, pari ad € 40.056,27, quale 10% e 30% dell'importo finanziato con decreto n. 36 del 02/03/2010;
- CHE con reversale n. 540 del 02/11/2010 è stata incassata la prima rata e seconda rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 36/2010 per l'importo di € 40.056,27;
- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 13 del 18/01/2011 è stata disposta la liquidazione del primo SAL PEU 10 SP 01 per l'importo complessivo di € 14.190,00 di cui: "Lavori per € 12.900,00 e IVA 10% per € 1.290,00";
- CHE l'impresa esecutrice dei lavori, in sede di liquidazione del 1° SAL, ha reso apposita dichiarazione relativamente agli estremi del conto "Dedicato" di cui al comma 1, art. 3 della L.136/2010, su cui far transitare i pagamenti relativi a quanto innanzi;
- CHE con nota prot. n. 1437 del 30/03/2011 il sottoscritto ha richiesto l'erogazione della terza rata di acconto, pari ad € 40.056,27, quale 40% dell'importo finanziato con decreto n. 36 del 02/03/2010;
- CHE con reversale n. 192 del 09/05/2011 è stata incassata la terza rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 36/2010 per l'importo di € 40.056,27;
- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 161 del 18/05/2011 è stata disposta la liquidazione del secondo SAL PEU 10 SP 01 per l'importo complessivo di € 29.260,00 di cui: "Lavori per € 26.600,00 e IVA 10% per € 2.660,00";
- CHE si è reso necessario ed indispensabile redigere una perizia di variante relativa al PEU 10 SP 01 in quanto durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune tipologie di lavorazioni non previste nel progetto esecutivo ed, inoltre, si sono riscontrate maggiori quantitativi in alcune lavorazioni;
- CHE è stata redatta apposita perizia di variante che i tecnici progettisti hanno depositato agli atti comunali, in data 19/01/2012, al n. 362 di protocollo generale, comprensiva di tutti i necessari elaborati grafici, contabili e tecnici,

nonché, nulla osta, da parte del collaudatore in corso d'opera, ai fini di una corretta approvazione della perizia stessa;

- CHE con nota n. 5359 del 29/11/2012 venivano richieste delle integrazioni alla perizia presentata da parte del Responsabile del Procedimento;
- CHE il tecnico progettista ha presentato le dovute integrazioni in data 26/07/2013, giusto protocollo dell'Ente n. 3849;
- CHE l'ammontare dei lavori previsti in perizia di variante non determina l'aumento del contributo regionale necessario, concesso per l'esecuzione dell'opera di cui al Decreto del C.D. n. 36 del 02/03/2010 della somma di € 100.140,67, e, soprattutto, l'aumento degli stessi è contenuto entro il 5% dell'importo contrattuale iniziale;
- CHE il verbale di istruttoria redatto dai tecnici in utilizzo presso questo Comune del 17/09/2013, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 4490, da atto della completezza della documentazione trasmessa;
- CHE con delibera del Sindaco n. 27 del 24/05/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art.132 c.1 lett. b) e dell'art. 132 c.3, D.Lgs. 12-04-2006, n.163, sono stati approvati i lavori previsti dalla perizia di variante, avente il seguente quadro economico:

A	Lavori		
		a misura:	59 121.93
		oneri della sicurezza:	2 658.96
		Totale	61 780.89
B	Iva sui lavori (10% di A)		6 178.09
		Totale (A+B)	67 958.98
	Somme a disposizione:		
C	Spese Tecniche (omnicomprensive)		14 327.97
D	Economie (ribasso d'asta)		8 896.19
		Totale (C+D)	23 224.16
		Totale Generale (A+B+C+D)	91 183.14
E	Accolli Proprietari:		7 732.58
F	Contributo Regionale		83 450.56
G	Contributo Gestione Pubblica (20 %)		16 690.11
H	Totale Contributo Regionale		100 140.67

- CHE con delibera del Sindaco n. 27 del 24/05/2014 è stato, altresì, approvato il seguente quadro di raffronto tra il quadro economico del progetto esecutivo e quello della perizia di variante come di seguito riportato:

Oggetto	Q.E. di Progetto	Q.E. a seguito di gara	Q.E. Perizia di Variante
Importo lavori al netto del ribasso	62 468.16	62 468.16	65 691.03
Detrarre Ribasso d'asta (10,00 %)		-6 246.82	-6 569.10
Importo sicurezza	2 658.96	2 658.96	2 658.96
Totale lavori	65 127.12	58 880.30	61 780.89
Iva sui lavori 20% (Variante al 10%)	13 025.42	5 888.03	6 178.09
Spese tecniche omnicomprensive	14 327.97	14 327.97	14 327.97
Ribasso d'asta (Economie)		13 384.21	8 896.19
TOTALE GENERALE	92 480.51	92 480.51	91 183.14
di cui a contributo Regionale	83 450.56	83 450.56	83 450.56
accolli proprietari	9 029.95	9 029.95	7 732.58
Contributo Gestione Pubblica (20 %)	16 690.11	16 690.11	16 690.11
Totale Contributo Regionale	100 140.67	100 140.67	100 140.67

- CHE con delibera del Sindaco n. 27 del 24/05/2014 si è dato, altresì, atto che l'ammontare dei lavori previsti in perizia di variante non determinano l'aumento del contributo regionale necessario, concesso per l'esecuzione dell'opera con Decreto del C.D. n. 36 del 02/03/2010 della somma di € 100.140,67, e, soprattutto, l'aumento degli stessi è contenuto entro il 5% dell'importo contrattuale iniziale;

VISTO/AE:

- La Relazione a Struttura Ultimata, acquisita il 04/12/2014 al prot. n. 6133;
- Il 3° SAL, lo Stato Finale e la Contabilità Finale, con acclusa la Relazione sul Conto Finale, dei lavori in parola, acquisiti il 04/12/2014 al prot. n. 6134;
- Il Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo, acquisiti il 04/12/2014 al prot. n. 6135;
- il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- le fatture da liquidare a saldo dei lavori di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01":

1. Fattura n.13 del 19/12/2014 di € 24.156,00 dell'impresa CIARLA Leonardo, emessa per il 3° SAL;
2. Fattura n.14 del 19/12/2014 di € 348,19 dell'impresa CIARLA Leonardo, emessa per lo Stato Finale;
3. Fattura pro forma a saldo del 08/01/2015 di € 2.204,45 del geom. Giuseppe CIARLA, quale progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza;
4. Fattura pro forma a saldo del 02/01/2015 di € 905,68 dell'arch. Itala TROLIO, quale Collaudatore in C.O;

- le competenze da liquidare ai due RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:

1. l'importo lordo di € 83,28 al RUP n. 1, Walter LA MARCA;
2. l'importo lordo di € 117,42 al RUP n. 2, Ing. Michele CORALBO;

- Il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- il TUEL, approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. di prendere atto e approvare il 3° SAL emesso in data 25/10/2014 dalla Direzione Lavori, geom. Giuseppe CIARLA, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed il relativo Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di € 21.960,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;
3. di prendere atto e approvare lo Stato Finale dei Lavori, datato 25/10/2014, e la Relazione sul Conto Finale, emessa in data 25/10/2014 dalla Direzione Lavori, geom. Giuseppe CIARLA, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto e approvare il Collaudo Tecnico - Amministrativo, emesso in data 03/12/2014 dal Collaudatore, arch. Itala TROLIO, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di prendere atto e approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Statico, emesso in data 03/11/2014 dal Collaudatore, arch. Itala TROLIO, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di approvare, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico definitivo finale dell'opera così come segue:

Oggetto	Q.E. di Progetto	Q.E. a seguito di gara	Q.E. Perizia di Variante	Q.E. Definitivo
Importo lavori al netto del ribasso	62 468.16	62 468.16	65 691.03	65 686.20
Detraz. Ribasso d'asta (10,00 %)		-6 246.82	-6 569.10	-6 568.62
Importo sicurezza	2 658.96	2 658.96	2 658.96	2 658.96
Totale lavori	65 127.12	58 880.30	61 780.89	61 776.54
Iva sui lavori 20% (Variante al 10%)	13 025.42	5 888.03	6 178.09	6 177.65
Spese tecniche onnicomprensive	14 327.97	14 327.97	14 327.97	12 776.71
Economie (Ribasso d'asta)	0.00	0.00	8 896.19	8 896.19
Economie (Esecuzione Lavori)	0.00	0.00	0.00	4.79
Economie (Spese Tecniche)	0.00	0.00	0.00	1 551.26
TOTALE GENERALE	92 480.51	79 096.30	91 183.14	91 183.14
di cui a contributo Regionale	83 450.56	83 450.56	83 450.56	83 450.56
accolti proprietari	9 029.95	9 029.95	7 732.58	7 732.58
Contributo Gestione Pubblica (20 %) - Rendicontato	0.00	0.00	0.00	44.15
Contributo Gestione Pubblica (20 %) - Economie	16 690.11	16 690.11	16 690.11	16 645.96
Totale Contributo Regionale	100 140.67	100 140.67	100 140.67	100 140.67

7. di prendere atto ed approvare i seguenti certificati di pagamento relativi allo stato finale dei lavori principali e di completamento:

Lavori principali	STATO FINALE
Lavori a misura a lordo	€ 65 686.20
A detrarre ribasso del 10,00 %	€ 6 568.62
Resta l'importo netto	€ 59 117.58
Oneri per la sicurezza	€ 2 658.96
Sommario	€ 61 776.54
A detrarre pagamento precedenti	
Certificato di pagamento n. 1 del 07/12/2010	€ 12 900.00
Certificato di pagamento n. 2 del 12/04/2011	€ 26 600.00
Certificato di pagamento n. 3 del 25/10/2014	€ 21 960.00
Resta il Credito dell'impresa	€ 316.54
IVA al 10%	€ 31.65
Totale generale netto a pagare	€ 348.19

8. di approvare e pagare, in favore dell'Impresa CIARLA Leonardo, avente sede a Ripabottoni alla Contrada Sopra Tratturo, snc, la fattura n.13 del 19/12/2014 per una somma omnicomprensiva di € 24.156,00 quale 3° SAL dell'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01";
9. di approvare e pagare, in favore dell'Impresa CIARLA Leonardo, avente sede a Ripabottoni alla Contrada Sopra Tratturo, snc, la fattura n.14 del 19/12/2014 per una somma omnicomprensiva di € 348,19 quale Stato Finale Lavori dell'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01";
10. di approvare il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
11. di approvare e liquidare le fatture di cui in premessa e precisamente:
- Fattura n.13 del 19/12/2014 di € 24.156,00 dell'impresa CIARLA Leonardo, emessa per il 3° SAL;
 - Fattura n.14 del 19/12/2014 di € 348,19 dell'impresa CIARLA Leonardo, emessa per lo Stato Finale;
 - Fattura pro forma a saldo del 08/01/2015 di € 2.204,45 del geom. Giuseppe CIARLA, quale progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza;
 - Fattura pro forma a saldo del 02/01/2015 di € 905,68 dell'arch. Itala TROLIO, quale Collaudatore in C.O;
12. di approvare e liquidare le competenze spettanti ai due RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
- l'importo lordo di € 83,28 al RUP n. 1, Walter LA MARCA;
 - l'importo lordo di € 117,42 al RUP n. 2, Ing. Michele CORALBO;
13. di rimborsare all'ARPC a seguito dell'approvazione della Contabilità Finale la somma di € 7.070,07 per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01";
14. di subordinare il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;
15. di inserire, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 04610083d5 (CUP E13F100002007) per i lavori;
16. di inserire, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 0854279D51 per la direzione lavori;
17. di dare atto che la direzione lavori in data 25/10/2014 ha rilasciato il certificato degli avvisi ad opponendum di cui all'art.218 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
18. di disporre, dalla data odierna, la cessazione dell'occupazione temporanea del fabbricato su cui è stato eseguito l'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01";
19. di dare atto che le spese tecniche relative ai lavori di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 10 SP 01" sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003;
20. di liquidare i saldi spettanti all'impresa ed ai professionisti all'uopo disponibili ed impegnati;
21. di imputare la spesa all'Intervento 2.09.03.01 - (Servizio di protezione civile - Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 427/sub 3/2009, gestione residui, del Bilancio di previsione, esercizio finanziario 2015;

22. di rideterminare gli accoli a carico dei proprietari così come segue:

Totale Generale Accollo: € 7.732,58

Accollo Versato: € 2.257,49;

Saldo Accollo: 5.475,09;

23. di notificare il presente provvedimento ai proprietari;

24. di intimare ai proprietari il pagamento del saldo dell'accollo, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente;

25. di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile a tutti i sensi di legge.



A.R.P.C. QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 10 SP 01

A - spese sostenute	a)		b)		c) oggetto	d) importo				e) RIPARTIZIONE		f) fattura/nota spese		g) beneficiario	
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del		
	106	02/04/2010	360	16/04/2010	Spese Postali (A Valere su Contributo Gestione Pubblica)			44.15	44.15	44.15					
	191	01/07/2010	616	07/07/2010	Perizia Preliminare di Spesa (PPS)	334.53	6.69	68.24	409.46	409.46			3	08/06/2010	ing. Roberto Melfi
	26	31/01/2011	102	31/01/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	3 097.61	123.90	644.30	3 865.81	3 865.81			1	03/01/2011	geom. Ciarla Giuseppe
	13	18/01/2011	55	21/01/2011	1° SAL LAVORI	12 900.00		1 290.00	14 190.00	11 932.51	2 257.49	5	10/12/2010	Impresa Ciarla Leonardo	
	161	18/05/2011	520	26/05/2011	2° SAL LAVORI	26 600.00		2 660.00	29 260.00	29 260.00		2	14/04/2011	Impresa Ciarla Leonardo	
	19	26/06/2014	430	01/07/2014	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 2° Acconto	4 090.95	163.64	936.01	5 190.60	5 190.60		1	03/01/2014	geom. Ciarla Giuseppe	
	somma A					47 023.09	294.23	5 642.71	52 960.02	50 702.53	2 257.49				

B - spese da sostenere	a)		b)		c)	d)				e)		f)	g)
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo		
					3° SAL LAVORI	21 960.00		2 196.00	24 156.00	20 079.93	4 076.08		Impresa Ciarla Leonardo
					STATO FINALE LAVORI	316.54		31.65	348.19	348.19			Impresa Ciarla Leonardo
					SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	1 737.43	69.50	397.52	2 204.45	805.44	1 399.01		geom. Ciarla Giuseppe
					Collaudatore in C.O.	905.68			905.68	905.68			Ing. Itala TROLIO
					RUP N. 1	83.28			83.28	83.28			Walter LA MARCA
					RUP N. 2	117.42			117.42	117.42			Ing. Michele CORALBO
	somma B					25 120.36	69.50	2 625.18	27 815.03	22 339.94	5 475.09		

somma complessiva (A+B)

72 143.44 363.73 8 267.88 80 775.05 73 042.47 7 732.58

Economie Ribasso d'Asta	10 193.56			10 193.56	8 896.18	1 297.38
Economia Esecuzione Lavori	4.79			4.79	4.79	
Economie Spese Tecniche	1 551.28			1 551.28	1 551.28	
Economie Contributo Gestione Pubblica (Diminuito di 44.15 €)	16 645.96			16 645.96	16 645.96	
Totale Economie	28 395.58	0.00	0.00	28 395.58	27 098.20	1 297.38

somma (A+B+Economie)

100 539.02 363.73 8 267.88 109 170.63 100 140.67 9 029.96

Provvedimento di Finanziamento	n°	data	Specifica	C - importo finanziato	D1 - importo accolti	D2 - importo trasferito
		36	02/10/2010	Decreto Commissario	100 140.67	
	Accollo Proprietari			9 029.95		
	REV. 616	07/07/2010	Accollo Privati 1° Rata		2 257.49	
	REV. 540	02/11/2010	Acconto 10% + 30%			40 056.27
	REV. 192	09/05/2011	Acconto 40%			40 056.27
	Sommano e			109 170.62	2 257.49	80 112.54

E - residuo di cassa

29 410.01

F - importo da richiedere detratte le economie

-7 070.07



DATA 22/01/2015

IL RUP
Ing. Michele CORALBO



Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Civetta Grazio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 20 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabotoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **23 GEN. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.


Li,

23 GEN. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE
Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO