



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 27

OGGETTO: PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DEL MOLISE. MISURA 1.2.5. AZIONE "C". CUP: E14B13000090006 - CIG: 56514468C4. MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE CERROSECCO - TORREZEPPA - PRATO MONTECASTELLO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.

L'anno **duemila quindici**, addì **Quattordici** del mese di **luglio**, alle ore **17:30**, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dottoressa **Simona CASOLINO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sottoscritto **CIVETTA Orazio**,

SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, **14 LUG. 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Simona CASOLINO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, **14 LUG. 2015**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Michele CORALBO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, **14 LUG. 2015**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
"Per sostituzione il Segretario Comunale"
D.ssa Simona CASOLINO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con deliberazione sindacale n. 38 del 27/08/2013 veniva disposto di aderire al bando pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise in data 05/08/2013 relativo al miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura nell'ambito della misura 1.2.5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007 - 2013 - Azione C), nonché con la succitata deliberazione si delineavano le linee guida per la presentazione del progetto;
- che la Regione Molise, Assessorato alle politiche agricole, forestali e ittiche, ha pubblicato il bando per il miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura nell'ambito della misura 1.2.5 del Programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2007 - 2013;
- che il detto bando è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise in data 05/08/2013 con scadenza delle istanze prevista per il 16 Settembre 2013;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 140 del 09/09/2013 si affidava l'incarico di progettazione, DD.LL. e sicurezza alla società di Ingegneria e Geologia SPM s.r.l. avente sede in Via Libero Testa 15a – 86170 Isernia;
- che con Deliberazione Sindacale n. 41 del 13/09/2013 veniva approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori di "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco - Torrezepa - Prato Montecastello" dell'importo complessivo di € 167.823,02, trasmesso dalla S.P.M. s.r.l. Società di ingegneria al Comune di Ripabottoni e secondo il seguente quadro economico:

	IMPORTO
A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura	132 177.87
A2) Attuazione Piani Sicurezza:	2 643.56
SOMMANO A	134 821.43
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA sui Lavori 10% DI A	13 482.14
B2) Spese Generali 12% di A, di cui:	16 178.57
B2.1) Spese Tecniche	15 908.93
B2.2) art. 92 D.Lgs 163/06	269.64
B3) IVA 21% su Spese Tecniche	3 340.87
SOMMANO B	33 001.58
TOTALE PROGETTO (A+B)	167 823.01
C) A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 10% sui Lavori + 21% sulle Spese Tecniche	16 823.02
Lavori e Spese Generali	1 000.00
TOTALE	17 823.02
D) CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO	
TOTALE	150 000.00

- che con determinazione dirigenziale n. 92 del 13/02/2014 della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta - Area Seconda Servizio (Cod.2A.01) Servizio Imprese, Produzioni e Mercati agricoli - è stata approvata la concessione del finanziamento di € 150.000,00 per l'esecuzione dell'opera restando a carico dell'ente l'IVA ed ogni altro onere aggiuntivo;

- che con Deliberazione Sindacale n. 8 del 25/02/2014 si approvava ed accettava integralmente l'atto di concessione del finanziamento, allegato alla determina dirigenziale n. 92 del 13/02/2011 della Direzione Generale della Giunta - Area Seconda Servizio (Cod.2A.01) Servizio Imprese, Produzioni e Mercati agricoli, e si rettificava e approvava, per effetto dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, il nuovo quadro economico dell'opera così come segue:

Descrizione	Importo a carico contributo Regionale	Importo a carico Comune	Totali
Lavori a misura	131.285,01	892,86	132.177,87
Oneri per la sicurezza	2.643,56	0,00	2.643,56
Totale Lavori	133.928,57	892,86	134.821,43
Iva sui lavori 10%		13.482,14	13.482,14
Spese generali max 12%	16.071,43	107,14	16.178,57
IVA su spese tecniche 22%		3.499,96	3.499,96
Art.92 D.Lgs.163/2006		269,64	269,64
TOTALE	150.000,00	18.251,74	168.251,74

Di cui a carico amm.ne comunale per lavori, spese tecniche	1.000,00
Per art.92 D.Lgs.163/2006	269,64
Per IVA su lavori e spese tecniche	16.982,10
Totale a carico Comune di Ripabottoni	18.251,74
A carico contributo regionale	150.000,00
TOTALE	168.251,74

- che con la Determina del Responsabile del Servizio n. 89 del 01/04/2014 si è avviata la procedura di affidamento dei lavori di "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco – Torrezeppa – Prato Monte Castello" a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara secondo il criterio del prezzo più basso;

- che con la Determina del Responsabile del Servizio n. 107 del 30/04/2014 è stato aggiudicato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L.gs. 12/04/2006, n. 163, i lavori di che trattasi all'impresa Del Busso S.r.l. con sede in Via Fosse Ardeatine 10/b - 86100 Campobasso (P.IVA 01482740709) con il ribasso d'asta economico del 32,54% (Trentadue virgola cinquantaquattro per cento), ed è stato rideterminato il quadro economico così come segue:

Descrizione	Importo a carico contributo Regionale	Importo a carico Comune	Percentuale ripartizione a carico Regionale	Percentuale ripartizione a carico Comune	Totali
	131.285,01	892,86	99,32	0,68	132.177,87
a) Lavori a misura					47.266,08
b) di cui COSTO DEL LAVORO	46.944,67	321,41			84.911,79
Importo su cui applicare ribasso a)-b)	84.340,34	571,45			27.630,30
A detrarre ribasso 32,54%	27.444,35	185,95	99,33	0,67	104.547,57
Restano netti	103.840,66	706,91	99,32	0,68	2.643,56
Oneri per la sicurezza	2.643,56	0,00	100,00	0,00	107.191,13
Totale Lavori	106.484,22	706,91	99,34	0,66	10.719,11
Iva sui lavori 10%		10.719,11	0,00	100,00	16.178,57
Spese generali max 12%	16.071,43	107,14	99,34	0,66	3.499,96
IVA su spese tecniche 22%		3.499,96	0,00	100,00	269,64
Art.92 D.Lgs.163/2006		269,64	0,00	100,00	88,90
TOTALE	122.555,65	15.302,76	88,90	11,10	137.858,41

Di cui a carico amm.ne comunale per lavori, spese tecniche	814,05
Per art.92 D.Lgs.163/2006	269,64
Per IVA su lavori e spese tecniche	14.219,07
Totale a carico Comune di Ripabottoni	15.302,76
A carico contributo regionale	122.555,65
Sommano =	137.858,41
IMPREVISTI DI PROGETTO SU FINANZIAMENTO COMUNALE =	2.948,98
IMPREVISTI DI PROGETTO SU FINANZIAMENTO REGIONALE =	27.444,35
TOTALE	168.251,74

- che con la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 38 del 21/08/2014 si è approvato e liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori per l'importo complessivo di € 78.311,74 (IVA compresa);
- che con la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 44 del 09/09/2014 si è approvato e liquidato il 2° Stato Avanzamento Lavori per l'importo complessivo di € 35.544,27 (IVA compresa);

VISTA/O:

- la Contabilità Finale dei lavori di "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco – Torrezeppa – Prato Monte Castello", presentata dalla Direzione dei Lavori S.P.M. S.r.l. ed acquisita in data 30/06/2015 al prot. n. 3755, ed in particolare: 1) lo Stato Finale dei Lavori; 2) la Relazione sul Conto Finale, 3) il Certificato di Ultimazione Lavori, 4) il Certificato di Regolare Esecuzione, 5) il Quadro Comparativo tra i lavori previsti e quelli realizzati;
- che la predetta contabilità prevede un assestamento finale in aumento di € 2.669,25, oltre IVA, contenuto entro il 2,499 % dell'importo contrattuale iniziale e ricadente nella

casistica di cui all'ex art.132 comma 3 del D.L.gs. n.163/2006 che ammette nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, e che l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti;

- il quadro economico definitivo di spesa dell'opera così come di seguito riportato:

Descrizione	Q.E. Determina Resp. Serv. N.107/2014	Importo a carico contributo Regionale	Importo a carico Comune	Percentuale ripartizione a carico Regionale	Percentuale ripartizione a carico Comune	Q.E. DEFINITIVO
a) Lavori a misura	132 177.87	134 882.86	909.81	99.33%	0.67%	135 792.67
b) di cui COSTO DEL LAVORO	47 266.08	47 653.64	321.43	99.33%	0.67%	47 975.07
Importo su cui applicare ribasso a)-b)	84 911.79	87 229.22	588.38	99.33%	0.67%	87 817.60
A detrarre ribasso 32,54%	-27 630.30	-28 384.39	-191.46	99.33%	0.67%	-28 575.85
Restano netti	104 547.57	106 498.47	718.35	99.33%	0.67%	107 216.82
Oneri per la sicurezza	2 643.56	2 625.85	17.71	99.33%	0.67%	2 643.56
Totale Lavori	107 191.13	109 124.32	736.06	99.33%	0.67%	109 860.38
Iva sui lavori 10%	10 719.11	0.00	10 986.04	0.00%	100.00%	10 986.04
Spese generali max 12%	16 178.57	16 070.17	108.40	99.33%	0.67%	16 178.57
IVA su spese tecniche 22%	3 499.96	0.00	3 530.69	0.00%	100.00%	3 530.69
Art.92 D.Lgs.163/2006	269.64	267.83	1.81	99.33%	0.67%	269.64
TOTALE	137 858.41	125 462.33	15 362.99			140 825.32

RISORSE	Q.E. ANTE S.F.	Q.E. DEF.
Totale a carico Comune di Ripabottoni	15 302.76	15 362.99
Totale a carico contributo regionale	122 555.65	125 462.33
A - Sommano	137 858.41	140 825.32

ECONOMIE SU FINANZIAMENTO COMUNALE	2 948.98	2 888.75
ECONOMIE SU FINANZIAMENTO REGIONALE	27 444.35	24 537.67
B - Sommano	30 393.33	27 426.42

TOTALE (A+B)	168 251.74	168 251.74
---------------------	-------------------	-------------------

- la Fattura n. 1/PA del 07/07/2015 di € 7.264,01, oltre l'IVA pari ad € 726,40, dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, per un importo complessivo € 7.990,41, emessa dall'impresa DEL BUSSO S.r.l. quale Stato Finale dei lavori di che trattasi;
- la Fattura n. 15/2015 del 07/07/2015 e la relativa Nota Credito n.18 del 14/07/2015 per omnicomprendivi € 18.976,81 (Compreso CNPAIA e IVA) della società di ingegneria S.P.M. S.r.l., emesse a saldo delle spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, le indagini

- geologiche e geotecniche, lo studio geologico e relativa relazione, e il Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento denominato: "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco – Torrezepa – Prato Monte Castello";
- il vigente "Regolamento incentivi art. 93, comma 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, D.L.gs. 163/2006", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2015;
 - le competenze spettanti ai tre RUP, intervenuti in tempi diversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
 - a) l'importo lordo di € 134,82 al RUP n. 1, sig. Walter LA MARCA;
 - b) l'importo lordo di € 67,41 al RUP n. 2, geom. Pasquale DI MONACO;
 - c) l'importo lordo di € 67,41 al RUP n. 3, ing. CORALBO Michele;
 - le spese generali, rese necessarie per la cantierizzazione dell'opera e già liquidate dall'Ente, le quali ammontano a complessivi € 732,45 e sono riportate analiticamente nel "Quadro Sinottico" delle spese sostenute e da sostenere di cui appresso;
 - il "Quadro Sinottico" delle spese sostenute e da sostenere redatto in conformità al modello approvato con il disciplinare di concessione (Allegato A);

ACCERTATO che:

- è stata inoltrata la richiesta del D.U.R.C. in data 07/07/2015;
- gli appaltatori non hanno prodotto alcuna riserva o osservazione sul conto finale che lo hanno accettato integralmente nella sua interezza, sottoscrivendo per accettazione tutti gli atti della contabilità finale;
- non vi sono state cessioni di credito a conoscenza dell'amministrazione;
- non vi sono state e né vi sono notifiche di atti impeditivi o rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro relativamente alla mano d'opera impiegata dalle imprese;
- non vi è stata l'apertura di cave e/o colmataura di cave;

DATO ATTO che si deve procedere all'approvazione della contabilità finale e alla liquidazione dello stato finale all'impresa, alla liquidazione del saldo delle competenze tecniche spettanti alla società S.P.M. S.r.l., all'uopo incaricata per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, le indagini geologiche e geotecniche, lo studio geologico e relativa relazione, e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ed alla liquidazione delle competenze spettanti ai tre RUP: a) sig. Walter LA MARCA; b) geom. Pasquale DI MONACO, c) ing. Michele CORALBO; che sono intervenuti nelle varie fasi della realizzazione dell'intervento;

VISTO:

- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

- il D.L.gs 12/04/2006, n. 163, con cui è stato approvato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;

DELIBERA

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE, per effetto di quanto in premessa esposto ed ai sensi dell'ex art.132 comma 3 del D.L.gs. n.163/2006, la Contabilità Finale dei lavori di "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco – Torrezeppa – Prato Monte Castello", presentata dalla Direzione dei Lavori S.P.M. S.r.l. ed acquisiti in data 30/06/2015 al prot. n. 3755, ed in particolare: 1) lo Stato Finale dei Lavori; 2) la Relazione sul Conto Finale, 3) il Certificato di Ultimazione Lavori, 4) il Certificato di Regolare Esecuzione, 5) il Quadro Comparativo tra i lavori previsti e quelli realizzati;

DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera così come segue:

Descrizione	Q.E. Determina Resp. Serv. N.107/2014	Importo a carico contributo Regionale	Importo a carico Comune	Percentuale ripartizione a carico Regionale	Percentuale ripartizione a carico Comune	Q.E. DEFINITIVO
a) Lavori a misura	132 177.87	134 882.86	909.81	99.33%	0.67%	135 792.67
b) di cui COSTO DEL LAVORO	47 266.08	47 653.64	321.43	99.33%	0.67%	47 975.07
Importo su cui applicare ribasso a)-b)	84 911.79	87 229.22	588.38	99.33%	0.67%	87 817.60
A detrarre ribasso 32,54%	-27 630.30	-28 384.39	-191.46	99.33%	0.67%	-28 575.85
Restano netti	104 547.57	106 498.47	718.35	99.33%	0.67%	107 216.82
Oneri per la sicurezza	2 643.56	2 625.85	17.71	99.33%	0.67%	2 643.56
Totale Lavori	107 191.13	109 124.32	736.06	99.33%	0.67%	109 860.38
Iva sui lavori 10%	10 719.11	0.00	10 986.04	0.00%	100.00%	10 986.04
Spese generali max 12%	16 178.57	16 070.17	108.40	99.33%	0.67%	16 178.57
IVA su spese tecniche 22%	3 499.96	0.00	3 530.69	0.00%	100.00%	3 530.69
Art.92 D.Lgs.163/2006	269.64	267.83	1.81	99.33%	0.67%	269.64
TOTALE	137 858.41	125 462.33	15 362.99			140 825.32

RISORSE

Q.E. ANTE S.F. Q.E. DEF.

Totale a carico Comune di Ripabottoni	15 302.76	15 362.99
Totale a carico contributo regionale	122 555.65	125 462.33
A - Sommano	137 858.41	140 825.32

ECONOMIE SU FINANZIAMENTO COMUNALE	2 948.98	2 888.75
ECONOMIE SU FINANZIAMENTO REGIONALE	27 444.35	24 537.67
B - Sommano	30 393.33	27 426.42

TOTALE (A+B)	168 251.74	168 251.74
---------------------	-------------------	-------------------

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il seguente certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori:

LAVORI	STATO FINALE
Importo netto dei lavori	109 860.38
A detrarre certificato di pagamento n. 1	-71 192.49
A detrarre certificato di pagamento n. 2	-31 403.88
Sommano	7 264.01
IVA 10 %	726.40
Totale a credito dell'impresa	7 990.41

DI APPROVARE E PAGARE in favore dell'impresa Del Busso S.r.l. con sede in Via Fosse Ardeatine 10/b - 86100 Campobasso, la somma di € 7.264,01, oltre l'IVA pari ad € 726,40, dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, per un importo complessivo € 7.990,41, quale Stato Finale dei Lavori dell'intervento denominato: "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco – Torrezepa – Prato Monte Castello”;

DI APPROVARE il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere redatto in conformità del modello approvato con il disciplinare di concessione (Allegato A);

DI APPROVARE E LIQUIDARE le fatture di cui in premessa e precisamente:

- la Fattura n. 1/PA del 07/07/2015 di € 7.264,01, oltre l'IVA pari ad € 726,40, dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, per un importo complessivo € 7.990,41, emessa dall'impresa DEL BUSSO S.r.l. quale Stato Finale dei lavori di che trattasi con l'accredito della somma dovuta sul conto corrente dedicato Codice IBAN: IT 47 D 05308 03800 000000003950 della Banca Popolare di Ancona, Campobasso;
- la Fattura n.15/2015 del 07/07/2015 e la relativa Nota Credito n. 18 del 14/07/2015 per omnicomprensivi € 18.976,81 (Compreso CNPAIA e IVA) della società di ingegneria S.P.M. S.r.l., emesse a saldo delle spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, le indagini geologiche e geotecniche, lo studio geologico e relativa relazione, e il Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento denominato: "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco – Torrezepa – Prato Monte Castello” con l'accredito della somma dovuta sul conto corrente dedicato Codice IBAN: IT 70 P 05748 15602 100000003631 della Banca dell'Adriatico;

DI DARE ATTO che l'IVA delle fatture di cui sopra sarà versata all'erario direttamente dall'Ente ed è indicata nel documento contabile separatamente "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

DI APPROVARE E LIQUIDARE le competenze spettanti ai tre RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:

- a) l'importo lordo di € 134,82 al RUP n. 1, sig. Walter LA MARCA;



REGIONE MOLISE

Direzione Generale Giunta - Area II - Servizio Imprese, Produzione e Mercati Agricoli - CERTIFICATO DI RENDICONTO CON DETTAGLIO DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE E CERTE DA SOSTENERE IN DATA 14/07/2015.

Allegato A

Ente Attuatore: Comune di Oratino, Piazza R. Rogati, n. 3, 86010 Oratino (CB).
Fondi: PSR MOLISE 2007/2013 - MISURA 1.2.5 AZIONE C - DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONE MOLISE N. 92 DEL 13/02/2014 - CUP: E14B13000090006. IMPORTO INIZIALE PROGETTO € 168.251,74.

Progetto: MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE CERROSECCO - TORRECEPPA - PRATO MONTECASTELLO.
Certificato di rendicontazione delle spese sostenute e certe da sostenere alla data 14/07/2015.

ESTREMI CONTRATTO ED IMPORTO IN SPESA	IMPORTO IMPEGNATO	ESTREMI MANOMI			ESTREMI FATTURE	TITOLO DI SPESA CUIALE	BENEFICIARIO DELL'EROGAZIONE	IMPORTO AL NETTO DELL'IVA	IMPORTO COMPRESO IVA	IVA
		NUMERO	DATA	EURO						
A1) CONTRATTO DAPPALTO REP. N. 24 DEL 13/06/2014 =										
B1) IVA 10 % DI A1)	107.191,13	569	26/06/14	07.350,61	FATTI N. 16 DEL 13/06/2014 (L1) 7 - 9AL					
A2) ASSESTAMENTO ALTO STATO FINALE (2,49 % DI A + 23 %)	10.778,11	80	10/02/15	10.601,13		DEL BUISSO S.I.L	71.182,49	78.311,74	7.119,25	
B2) IVA 10 % DI A2	2.692,25	87	10/02/15	2.644,27	FATTI N. 22 DEL 07/02/2014 (L1) 7 - 9AL	DEL BUISSO S.I.L	31.423,80	34.044,27	3.140,25	
TOTALE LAVORI IMPEGNATI (IVA COMPRESA) =	129.844,42				FATTI N. 19/A DEL 07/02/2015 (L1) STATO FINALE	DEL BUISSO S.I.L	7.264,01	7.900,41	728,40	
A) TOTALE LAVORI =				112.846,81						
DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N. 107 DEL 30/06/2014					FATTI N. 15/2015 DEL 07/02/2015 - N. CIRC. N. 18/2015 DEL 14/07/2015					
IVA 22%	10.178,57					PA) PROGETTISTA - RESPONSABILITÀ SICUREZZA - DIRETTORE LAVORI - SALDO				
DE LIBERAZIONE SOCIALE N. 41 DEL 13/06/2013	3.530,20				(50) RUP N. 1 - APPROVAZIONE PROGETTO • CARA DAPPALTO	D P M S.I.L	15.254,76	15.976,41	3.422,65	
	299,54				(50) RUP N. 2 - ESECUZIONE LAVORI	SOC. WALTER LA MARCA	134,82	134,82	0,00	
		405	20/05/14	30,00	(50) RUP N. 3 - APPROVAZIONE CONTRATTI FINALI	ING. MICHELE CORALUO	67,41	67,41	0,00	
					(50) RIFASCIO CIG	AICP	30,00	30,00	0,00	
		551	17/06/2015	602,46	FATTI N. 07/2015 DEL 30/06/2015 - N. CIRC. N. 07/2015 DEL 17/06/2015	(50) CANTIERI OCCUPAZIONE - DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 40 DEL 08/02/2015 -	403,81	402,46	108,64	
		552	17/06/15	60,80	POLIZZA N. 10262009 DEL 19/06/2015	(50) POLIZZA FIDEIUSSORIA - DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 40 DEL 08/02/2015 -	60,80	60,80	0,00	
					POLIZZA N. 10262009 DEL 19/06/2015	(50) POLIZZA FIDEIUSSORIA - DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 52 DEL 02/07/2015 -	11,13	11,13	0,00	
B) TOTALE SPESE GENERALI =				721,33						
TOTALE =	140.813,91			113.877,24						
FINANZIAMENTO REGIONE MOLISE (94,33 % SPESA AMMISSIBILE) =	129.402,33									
CORRIMBENTAMENTO COMUNE DI RIPARTITORI (0,67 % SPESA AMMISSIBILE) =	15.302,98									
A) TOTALE PROGETTO =	149.823,32						149.823,32	149.823,32	14.818,72	
ECONOMIE REGIONE MOLISE =										
ECONOMIE CORIMBENTAMENTO COMUNE =	24.537,97									
B) TOTALE ECONOMIE DA DIMINUIRE =	24.537,97									
TOTALE INIZIALE INTERVENTO (A+B) =	168.251,74									
ANTICIPO EROGATO DALLA REGIONE MOLISE REV. N. 229 DEL 20/07/2014 =	61.227,63									
ANTICIPO EROGATO DALLA REGIONE MOLISE REV. N. 15 DEL 10/02/2015 =	41.092,81									
RATA DI SALDO DA RICHIEDERE ALLA REGIONE =	22.139,99									

LF = Lavori e Forniture
PA = Parcella Professionali
SQ = Spese Generali

Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Michele CORALUO)

Il Sindaco

(04450) CUP: E14B13000090006



b) l'importo lordo di € 67,41 al RUP n. 2, geom. Pasquale DI MONACO;

c) l'importo lordo di € 67,41 al RUP n. 3, ing. CORALBO Michele;

DI IMPEGNARSI a conservare per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni tutta la documentazione tecnico – amministrativa riguardante l'intervento eseguito;

DI RICHIEDERE alla Regione Molise l'accredito della somma complessiva pari ad € 23.138,99 quale saldo per far fronte al pagamento dello Stato Finale, del saldo delle spese tecniche e dell'ex art. 92 del D.L.gs. 163/2006 per i lavori di "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco – Torrezepa – Prato Monte Castello";

DI SUBORDINARE il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;

DI INSERIRE, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 56514468C4 sia per i lavori che per le competenze tecniche;

DI DARE ATTO che non si è reso necessario l'avviso di cui all'art.218 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

DI LIQUIDARE le somme di cui sopra solo dopo il materiale accredito delle somme da parte della Regione Molise;

DI IMPUTARE la spesa all'Intervento 2.09.04.01 – (Servizio idrico – Acquisizioni di beni immobili) Impegno contabile 96/2014 Gestione RP 2014 del bilancio esercizio finanziario 2015;

DI INVIARE copia della presente alla Direzione dei Lavori SPM S.r.l. – Via L. Testa, n. 15 - 86170 Isernia" a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: spm@pec.it ;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a tutti i sensi di legge.

Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Orazio CIVETTA



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Simona CASOLINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 278 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L.gs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 14 LUG. 2015 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Li, 14 LUG. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE
Maria AMORUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Simona CASOLINO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Simona CASOLINO