



# COMUNE DI RIPABOTTONI

## Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

### N. 48

**OGGETTO:** Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 124 SP 01. (CUP E11H13001340006 - CIG 6030541FD9).  
Approvazione Contabilità Finale.

L'anno duemila quindici, addì Diciannove del mese di Novembre, alle ore 15:30, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Simona Casolino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il sottoscritto CIVETTA Orazio,

### SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

#### PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 19 NOV. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Simona Casolino

#### PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, 19 NOV. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Per sostituzione il Segretario Comunale  
D.ssa Simona Casolino

#### PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, 19 NOV. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Walter LA MARCA



Pagina n. 1 di 12

## IL SINDACO

**ACCERTATO** che il Comune di Ripabottoni rientra tra quelli colpiti dalla sequenza sismica del 31 Ottobre 2002;

### **VISTA:**

- l'ordinanza Commissariale n. 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31/10/2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del D.L.gs. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazione di Consiglio Comunale:
  - 1) n. 11 del 14/04/2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
  - 2) n. 36 del 30/11/2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09/03/2004, n. 43 del 19/04/2004 e n. 61 del 21/05/2004;
  - 3) n. 6 del 25/05/2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 05/12/2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (€ 10.000,00), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04/06/2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/11/2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 13/03/2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di Classe "A"
- la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04/11/2008 di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
- la nota prot. 2275 del 10/05/2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12/05/2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di € 5.200.000,00 per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- la nota prot. 5413 del 19/11/2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21/11/2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- la nota n. 1340 del 06/02/2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11/02/2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera

classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;

- la nota n. 515 del 29/01/2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile - del 31/08/2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunicava che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27/05/2003;
- la L.R. n. 12 del 30/04/2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ( ARPC ) alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n. 245 del 04/11/2002;

**PREMESSO:**

- CHE il PEU 124 SP 01 risulta essere a Gestione Pubblica;
- CHE il PEU 124 SP 01 è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/11/2006 e, pertanto, è da considerarsi finanziata con nota n. 1340 del 06.02.2008;
- CHE il PEU 124 SP 01 risultava inserito tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), assegnato alla Regione Molise dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 62 del 3 agosto 2012 ed approvata con delibere di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e n. 719 del 13/11/2012;
- CHE non sono state liquidate le competenze tecniche per la redazione del progetto preliminare – perizia di stima (PS-PPS) del PEU 124 SP 01 e, pertanto, le stesse sono comprese nelle spese tecniche di cui al successivo quadro economico;
- CHE con deliberazione del Sindaco n. 11 del 27/06/2013 si è approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 124 SP 01", redatto dall'ing. Michele CORLABO ed avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	IMPORTO
A.1) Lavori a misura	55 052.90
A.2) attuazione dei piani della sicurezza:	2 000.00
<b>SOMMANO A)</b>	<b>57 052.90</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) IVA 10% di A)	5 705.29
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	12 551.64
<b>SOMMANO B)</b>	<b>18 256.93</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>75 309.83</b>
A detrarre accolti per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	75 309.83
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	15 061.97
<b>IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO</b>	<b>90 371.80</b>

- CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, recante: *“Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise – Codice Identificativo 2007MO002FA008. Risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Ridefinizione programma degli interventi a carico della quota sisma 2002 – Percorso ricostruzione”*; sono state previste le seguenti disposizioni:
  - a) La riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE per tutti gli interventi cantierabili non ancora inseriti negli APQ da finanziare, con l'applicazione dei seguenti criteri:
    - 1) Eliminazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dalla Ordinanza Commissariale n. 13/2003 per la Gestione Pubblica;
    - 2) Riduzione sulle progettazioni esecutive delle spese tecniche generali in applicazione del D.M. 143/2013, in sostituzione delle tariffe previste dall'O.C. n. 13/2003;
    - 3) Riallineamento della progettazione esecutiva ai valori dei Progetti Preliminari – Perizie di Stima, aumentati per una percentuale massima del 30%;
  - b) L'approvazione del programma degli interventi cantierabili del valore complessivo di € 181.912.608,34, rimodulato negli importi e corretto negli errori materiali a rettifica del programma approvato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e n. 719 del 13/11/2012;
- CHE nell'elenco approvato con la suddetta delibera di Giunta Regionale, tra gli interventi cantierabili, è stato incluso anche il PEU di cui all'oggetto, per il quale è stato previsto un nuovo finanziamento di € 72.154,51, inferiore all'importo precedentemente approvato, pari ad € 90.371,80;
- CHE con la nota del 14/10/2014, prot. n. 16404, assunta al protocollo n. 5106 dell'Ente in data 15/10/2014, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) ha richiesto alle Amministrazioni interessate di provvedere, con urgenza, alla revisione dei Quadri Economici di Progetto in relazione al nuovo contributo relativo ad ogni intervento già approvato, così come rimodulato nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 498/2014, **“pena la revoca del finanziamento”**;
- CHE, altresì, l'ARPC con nota prot. n. 17534 del 27/10/2014 ribadiva l'urgenza del caso e sollecitava la trasmissione, entro e non oltre sette giorni, della documentazione summenzionata;
- CHE, in riscontro alle suddette comunicazioni, con nota prot. n. 5358 del 28/10/2014, il Comune di Ripabottoni ha provveduto a notificare la nota dell'ARPC, prot. n. 16404, all'Ing. Michele CORALBO e, contestualmente, a richiedere la trasmissione del nuovo Quadro Economico di Progetto relativo al PEU 124 SP 01, pari ad € 72.154,51, in considerazione della rimodulazione del finanziamento stabilito con la D.G.R. n. 498/2014;

#### **PRESO ATTO:**

- CHE con nota del 30/10/2014, acquisita in pari data al protocollo n. 5377, l'ing. Michele CORALBO ha rinunciato all'incarico professionale di cui alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Sisma n. 2 del 07/05/2013;
- CHE l'ing. Michele CORALBO ha delegato l'ing. Francesco DEL GRECO ad espletare tutte le procedure necessarie per il conferimento di un nuovo incarico professionale al fine di perfezionare gli adempimenti progettuali strettamente necessari per la cantierabilità dei lavori;
- CHE con determinazione n. 59 del 18/11/2014 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico delegato;

ing. Francesco DEL GRECO, si è disposto per il PEU 124 SP 01 di affidare all'ing. Federica MAGGIO, da Campobasso, l'incarico: a) di predisporre la variante al quadro economico, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 498/2014; b) di direzione dei lavori; c) di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione d) di indagini geologiche e geotecniche per lo studio geologico; e) di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione" (C.U.P.: E13F13000010002 – C.I.G.: Z0009C6185);

- CHE con nota del 18/11/2014, acquisita il 24/11/2014 al protocollo n. 5822, l'ing. Federica MAGGIO, ha trasmesso la distinta delle spese tecniche rimodulata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 498/2014 ed ha comunicato che " .... le riduzioni sono state applicate esclusivamente sulle spese tecniche, per cui il progetto esecutivo non risulta modificato. Restano, pertanto, confermati gli interventi sulle strutture, al fine di garantire il miglioramento sismico del fabbricato, oltre che sulle opere edili di finitura ....";
- CHE con delibera del Sindaco n. 73 del 27/11/2014 si prendeva atto che l'ing. Federica MAGGIO, con nota del 20/11/2014, acquisita il 24/11/2014 al protocollo n. 5822, aveva comunicato di aver applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, esclusivamente sulle spese tecniche del PEU 124 SP 01, senza apportare alcuna modifica al progetto esecutivo che avrà il quadro economico definitivo di seguito riportato:

A) LAVORI:	IMPORTO
A.1) Lavori a misura	55 052.90
A.2) attuazione dei piani della sicurezza:	2 000.00
<b>SOMMANO A)</b>	<b>57 052.90</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) IVA 10% di A)	5 705.29
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	9 396.32
<b>SOMMANO B)</b>	<b>15 101.61</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>72 154.51</b>
A detrarre accolti per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	72 154.51
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00
<b>IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO</b>	<b>72 154.51</b>

- CHE con delibera del Sindaco n. 73 del 27/11/2014 si è disposta l'accettazione della determinazione del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 124 SP 01" per un importo di complessivi € 72.154,51, con accluso il relativo disciplinare di concessione;
- CHE il predetto disciplinare prevedeva il 31/12/2014 quale termine ultimo ed inderogabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche vincolanti da parte del soggetto attuatore, come stabilito nella delibera CIPE n. 94 del 17 dicembre 2013;
- CHE al fine di rispettare il termine del 31/12/2014, stabilito dal disciplinare di concessione, per l'affidamento dei lavori si doveva attivare una procedura urgente, ristretta e semplificata senza pubblicazione di bando;
- CHE con decreto Sindacale n. 8 del 28.10.2014, prot. n. 5333, è stato individuato nella persona dell'Ing. Michele CORALBO, il professionista al quale affidare, in sostituzione del geom. Pasquale

DI MONACO, l'esercizio delle funzioni di area direttiva, con l'attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica Comunale, comprese quelle della gestione delle opere pubbliche e di "ricostruzione post-sisma";

- CHE con deliberazione del Sindaco n. 67 del 30/10/2014 è stato nominato, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, l'Ing. Michele CORALBO quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 124 SP 01";
- CHE con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 64 del 02/12/2014 si è indetta, ai sensi dell'art.57, comma 6, e dell'art.122, comma 7, del Codice dei Contratti e del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, CAPO IV, comma 2, lett. b), c) e d), gara d'appalto per l'affidamento, mediante procedura ristretta, semplificata e senza pubblicazione di bando, dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 124 SP 01";
- CHE con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 65 del 02/12/2014, sono state invitate le seguenti imprese:

1	LEONARDO FRENZA	Via Armando Diaz 10	86040	Ripabottoni (CB)	<a href="mailto:frenzacostruzioni@pec.it">frenzacostruzioni@pec.it</a>
2	LEONARDO CIARLA	C/da Sopratratturo	86040	Ripabottoni (CB)	<a href="mailto:ciarlaleonardo@pec.it">ciarlaleonardo@pec.it</a>
3	SALVATORE MARTINO	C.so Laudo 97	86048	S. Ella a Pianisi (CB)	<a href="mailto:sistemaziendasri@pec.it">sistemaziendasri@pec.it</a>
4	ANTONIO LANNI	Via Di Blasio 1	86040	Morrone del Sannio (CB)	<a href="mailto:antonio.lanni@cert.cna.it">antonio.lanni@cert.cna.it</a>
5	TEODORO GALANTE	Via Bari 7	86040	Ripabottoni (CB)	<a href="mailto:teodorogalante@pec.it">teodorogalante@pec.it</a>

- CHE a tutte le imprese invitate è stata inviata, con posta certificata, copia della determinazione innanzi richiamata n. 65 del 02/12/2014, contenente il bando e il disciplinare di gara;
- CHE la pubblicazione della determinazione n. 65 del 02/12/2014 è stata differita per motivi di segretezza, sino alla scadenza della presentazione delle offerte e quindi fino al giorno 16/12/2014;
- CHE la determinazione dell'Ufficio Tecnico n.64 del 02/12/2014 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sul sito internet del Comune di Ripabottoni: <http://www.comuneripabottoni.it>, dove resterà pubblicata ininterrottamente dal per cinque anni;
- CHE con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 70 del 16/12/2014 è stata nominata la commissione di gara;
- CHE con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 75 del 18/12/2015 è stata aggiudicata in forma definitiva la gara per l'affidamento dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 124 SP 01 (CUP E11H13001340006 - CIG 6030541FD9)" all'impresa LEONARDO FRENZA, avente sede Via Armando Diaz, 10, 86040 Ripabottoni (CB) (P. IVA 00697900702) con il ribasso economico del 5,25% (Cinque virgola venticinque per cento) ed è stato rideterminato il quadro economico così come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI:</b>	<b>IMPOR TO</b>
A.1) Lavori a misura	55 052.90
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	2 000.00
A.3) A detrarre ribasso d'asta 5,25 % di A.1)	-2 890.28
<b>SOMMANO A)</b>	<b>54 162.62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) IVA 10% di A)	5 416.26
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	9 396.32
B.3) Imprevisti ex art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	2 978.94
B.4) Economie Riprogrammabili	200.37
<b>SOMMANO B)</b>	<b>17 991.89</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>72 154.51</b>
A detrarre accolti per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	72 154.51

- CHE con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 23 del 10/03/2015 si è nominato quale Collaudatore Sismico in Corso d'Opera (CUP: E11H13001340006 – CIG: ZBC137DD4C) dei lavori in parola l'Ing. Roberto IZZI, nato a Campobasso il 12/09/1975, con Studio Tecnico in Ferrazzano (CB) alla C/da Pantano ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n. 1005A (C.F. ZZI RRT 75P12 B519W) e si è rideterminato il quadro economico definitivo di spesa con il dettaglio analitico della ripartizione delle spese generali e tecniche così come segue:

<b>A) LAVORI:</b>	<b>IMPOR TO</b>	<b>IMPOR TO</b>
A.1) Lavori a misura	55 052.90	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	2 000.00	
A.3) A detrarre ribasso d'asta 5,25 % di A.1)	-2 890.28	
<b>SOMMANO A)</b>	<b>54 162.62</b>	<b>54 162.62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) IVA 10% di A)	5 416.26	5 416.26
B.2.1) Perizia di stima (PPS)	288.84	
B.2.2) Progettazione, Coord. Sic. in fase di progettazione, Spese Geologiche	4 872.80	
B.2.3) D.L. e Coord. Sic. in fase di esecuzione	3 434.68	
B.2.4) Collaudatore Sismico in C.O.	770.00	
B.2.5) Spese A.N.A.C.	30.00	
B.2) Totale Spese Tecniche (Omnicompressive)		9 396.32
B.3) Imprevisti ex art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	2 978.94	2 978.94
B.4) Economie Riprogrammabili	200.37	200.37
<b>SOMMANO B)</b>	<b>17 991.89</b>	<b>17 991.89</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>72 124.51</b>	<b>72 154.51</b>

- CHE in data 12/02/2015 si è stipulato con l'impresa aggiudicataria il contratto di appalto (Rep. n. 297) registrato il 17/02/2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Termoli al n. Serie: IT Numero: 360;
- CHE in data 11/05/2015 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- CHE in data 10/08/2015 i lavori sono stati ultimati come da certificato di ultimazione;

#### **ACCERTATO CHE:**

- gli appaltatore non ha prodotto alcuna riserva o osservazione sul conto finale che ha accettato integralmente nella sua interezza sottoscrivendo per accettazione tutti gli atti della contabilità finale;

- non vi sono state cessioni di credito a conoscenza dell'amministrazione;
- non vi sono state e né vi sono notifiche di atti impeditivi o rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro relativamente alla mano d'opera impiegata dalle imprese;
- non vi è stata l'apertura di cave e/o colmatare di cave;

**VISTI:**

- gli atti contabili della "Contabilità Finale" dei lavori relativi al PEU 124 SP 01, acquisiti il 24/09/2015 al n. 5255 e presentati dalla Direzione Lavori, ing. Federica DI MAGGIO, ed in particolare il quadro economico definitivo di spesa come di seguito riportato:

A) LAVORI:	IMPORTO	IMPORTO
A.1) Lavori a misura	55 052.90	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	2 000.00	
A.3) A detrarre ribasso d'asta 5,25 % di A.1)	-2 890.28	
<b>SOMMANO A)</b>	<b>54 162.62</b>	<b>54 162.62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) IVA 10% di A)	5 416.26	5 416.26
B.2.1) Perizia di stima (PPS)	288.84	
B.2.2) Progettazione, Coord. Sic. in fase di progettazione, Spese Geologiche	4 872.80	
B.2.3) D.L. e Coord. Sic. in fase di esecuzione	3 434.68	
B.2.4) Collaudatore Sismico in C.O.	770.00	
B.2.5) Spese A.N.A.C.	30.00	
B.2) Totale Spese Tecniche (Omnicompressive)		9 396.32
B.3) Economie Riprogrammabili	3 179.31	3 179.31
<b>SOMMANO B)</b>	<b>17 991.89</b>	<b>17 991.89</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>72 154.51</b>	<b>72 154.51</b>

- le fatture dell'opera "Lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 124 SP 01", emesse a saldo, sia dall'impresa esecutrice dei lavori che dai vari tecnici, incaricati della progettazione, direzione lavori, geologia ecc., di seguito riportate:

Oggetto	Importo				Fattura		Beneficiario
	Lavori/Onoran	Cassa	I.V.A.	Totale	n°	del	
STATO FINALE LAVORI	54 162.62		5 416.26	59 578.88	1/PA	24/09/2015	Impresa Leonardo FRENZA
Perizia Preliminare Stima (PPS)	227.65	9.11	52.09	288.85	10/PA	28/10/2015	Arch. Carlo MELFI
Spese Tecniche (Progettazione + Coordinatore in Fase di Progettazione + Spese Geologiche)	3 840.48	153.62	878.70	4 872.80	3/2015	08/10/2015	Ing. Michele CORALBO
Spese Tecniche (D. L. + Coordinamento in Fase di Esecuzione Lavori + Stato Finale)	2 707.03	108.28	819.37	3 434.68	2/2015	13/10/2015	Ing. Federica MAGGIO
Collaudatore Sismico in C.O.	608.87	24.27	138.85	769.99	1/2015	13/10/2015	Ing. Roberto IZZI

- Il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (Allegato D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- il D.L.gs. 12/04/2006, n. 163, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;
- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;

- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;

## D E L I B E R A

**CHE** le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;

**DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** lo Stato Finale dei lavori, la Relazioni sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al PEU 124 SP 01, redatti dalla Direzione dei Lavori, ing. Federica DI MAGGIO, ed acquisti in data 23/09/2015 al protocollo n. 5255, le cui copie, anche se materialmente non allegate alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** le risultanze del Certificato di Collaudo Statico, depositato in data 23/09/2015 al protocollo n. 5255 dal Collaudatore Sismico in C.O., ing. Roberto IZZI, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI APPROVARE**, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico definitivo finale dell'opera così come segue:

<b>A) LAVORI:</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPORTO</b>
A.1) Lavori a misura	55 052.90	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	2 000.00	
A.3) A detrarre ribasso d'asta 5,25 % di A.1)	-2 890.28	
<b>SOMMANO A)</b>	<b>54 162.62</b>	<b>54 162.62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) IVA 10% di A)	5 416.26	5 416.26
B.2.1) Perizia di stima (PPS)	288.85	
B.2.2) Progettazione, Coord. Sic. in fase di progettazione, Spese Geologiche	4 872.80	
B.2.3) D.L. e Coord. Sic. in fase di esecuzione	3 434.68	
B.2.4) Collaudatore Sismico in C.O.	769.99	
B.2.5) Spese A.N.A.C.	30.00	
B.2) Totale Spese Tecniche (Omnicompressive)		9 396.32
B.3) Economie Riprogrammabili	3 179.31	3 179.31
<b>SOMMANO B)</b>	<b>17 991.89</b>	<b>17 991.89</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>72 154.51</b>	<b>72 154.51</b>

**DI APPROVARE** il seguente certificato di pagamento relativo allo "Stato Finale" dei lavori:

<b>Lavori principali</b>	<b>STATO FINALE</b>
Lavori a misura	€ 55.052,90
A detrarre il ribasso del 5,25 %	- € 2.890,28
Importo netto	€ 52.162,62
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
Totale lavori	€ 54.162,62
A detrarre pagamento precedenti	-€ 0,00
Resta il Credito dell'impresa	€ 54.162,62
IVA al 10%	€ 5.416,26
<b>Totale generale netto a pagare</b>	<b>€ 59.578,88</b>

**DI LIQUIDARE** all'impresa LEONARDO FRENZA, avente sede Via Armando Diaz, 10, 86040 Ripabottoni (CB) (P. IVA 00697900702), la somma di € 54.162,62, oltre l'IVA dovuta come per legge

ed in ragione del 10%, per un totale complessivo di € 59.578,88, quale "Stato Finale" dei lavori di che trattasi giusta fattura n. 1/PA del 24/09/2015 dell'importo di complessivi € 59.578,88 (IVA compresa);  
**DI APPROVARE E LIQUIDARE** dell'opera "Lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 124 SP 01" le spese tecniche dell'ammontare complessivo di € 9.366,32 seguito riportate:

Oggetto	Importo				Fattura		Beneficiario
	Lavori/Onorari	Cassa	I.V.A.	Totale	n°	del	
Perizia Preliminare Stima (PPS)	227,65	9,11	52,09	288,85	10/PA	28/10/2015	Arch. Carlo MELFI
Spese Tecnico (Progettazione + Coordinatore in Fase di Progettazione + Spese Geologiche)	3.840,48	153,82	878,70	4.872,80	3/2015	08/10/2015	Ing. Michele CORALBO
Spese Tecniche (D. L. + Coordinamento in Fase di Esecuzione Lavori + Stato Finale)	2.707,03	108,28	619,37	3.434,68	2/2015	13/10/2015	Ing. Federica MAGGIO
Cc.t.audatore Sismico in C.O.	606,87	24,27	138,85	769,99	1/2015	13/10/2015	Ing. Roberto IZZI

**DI APPROVARE** il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D), redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;

**DI DARE ATTO** che l'impresa ed i professionisti alla data odierna non hanno notificato alcuna cessione di credito relativa ai lavori di cui all'oggetto;

**DI DEMANDARE** all'ARPC le verifiche propedeutiche ai pagamenti ( acquisizione DURC, verifica presso Equitalia S.p.A.);

**DI DARE ATTO** che le spese tecniche relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 124 SP 01 sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003 e su di esse è stato applicato uno sconto minimo del 20% sugli onorari così come previsto dal Decreto Commissariale n. 35/2005 stabilendo che, nel complesso le stesse non eccedono quanto previsto dall'art.14 , comma 1 della Ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 27-05-2003;

**DI PRENDERE ATTO** del Certificato di cui all'art.218 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che attesta che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni;

**DI DARE ATTO** che l'IVA delle fatture di cui sopra sarà versata all'erario direttamente dall'Ente ed è indicata nel documento contabile separatamente come "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

**DI TRASMETTERE** copia della presente con accluse le copie delle predette fatture, emesse sia dall'impresa che dai tecnici, quale saldo della "Contabilità Finale", alla ARPC, affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € 68.945,20;

**DI ALLEGARE** alla presente, quale parte integrante e sostanziale il "NULLA OSTA" al pagamento dell'impresa e dei professionisti, da trasmettere all'Agenzia di Protezione Civile del Molise (ARPC), distinguendo, in forma analitica, le somme che dovrà pagare l'ARPC e quelle che dovrà pagare il Comune di Ripabottoni, così come di seguito riportato:

Oggetto	Importo				Fatture		Beneficiario	IMPORTO DA PAGARE DA	
	Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	n°	del		ARPC	COMUNE
STATO FINALE LAVORI	54.182,62		5.416,26	59.578,88	1/PA	24/09/2015	Impresa Leonardo FRENZA	54.182,62	5.416,26
Perizia Preliminare Sisma (PPS)	227,65	9,11	52,09	288,85	10/PA	28/10/2015	Arch. Carlo MELFI	243,32	45,53
Spese Tecniche ( Progettazione + Coordinatore in Fase di Progettazione + Spese Geologiche)	3.840,48	153,62	878,70	4.872,80	3/2015	08/10/2015	Ing. Michele CORALBO	4.104,71	768,10
Spese Tecniche (D. L. + Coordinamento in Fase di Esecuzione Lavori + Stato Finale)	2.707,03	108,28	819,37	3.434,68	2/2015	13/10/2015	Ing. Federica MAGGIO	2.893,27	541,41
Coordinatore Sismico in C.O.	606,87	24,27	138,85	769,99	1/2015	13/10/2015	Ing. Roberto IZZI	648,62	121,37
<b>TOTALE</b>								<b>62.052,63</b>	<b>6.892,67</b>

**DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 2.09.03.01, gestione competenze del Bilancio Esercizio Finanziario 2015, Impegno Contabile n. 130/2013;

**DI RIDURRE**, per manifeste economie, l'impegno contabile n. 130/2013 dell'importo di € 3.179,31 dando atto che l'importo totale dello stesso passa a € 68.975,21;

**DI RIDURRE**, per insussistenza, il corrispondente accertamento di entrata n. 47/2013 di pari importo;

**DI INVIARE** copia del presente provvedimento alla Direzione dei Lavori, ing. Federica MAGGIO, con studio in Via Scardocchia, n. 8 Scala C, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: [federica.maggio@ingpec.eu](mailto:federica.maggio@ingpec.eu);

**DI RENDERE** la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile a tutti i sensi di legge.



# Allegato D - QUADRO SINOTTICO



COMUNE: RIPABOTTONI      SOGGETTO ATTUATORE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE      TITOLO DELL'INTERVENTO: LAVORI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 124 SP 01

a) n°	b) data	Mandato di Pagamento n°	c) data	c) Oggetto	d) Importo			e) RIPARTIZIONE		f) Fattura/Nota Spese n°	g) Beneficiario
					lavori/oneri	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo		
		178	17/02/2015	ANAC (CIG)	30,00			30,00			ANAC
Somma A					30,00	0,00	0,00	30,00			

a) n°	b) data	c) Oggetto	d) Importo			e) RIPARTIZIONE		f) Fattura/Nota Spese n°	g) Beneficiario
			lavori/oneri	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo		
<b>B - spese da sostenere</b>									
		STATO FINALE LAVORI	54 162,82			59 578,88		1/PA	Impresa Leonardo FIRENZA
		Pertua Preliminare Stimu ( PPS )	227,65	9,11	52,09	288,84		10/PA	Arch. Carlo MELFI
		Spese Tecniche ( Progettazione + Coordinatore in Fase di Progettazione + Spese Geologiche)	3 840,48	153,62	878,70	4 872,80		3/2015	Ing. Michele CORALBO
		Spese Tecniche (D. L. + Coordinamento in Fase di Esecuzione Lavori + Stato Finale)	2 707,03	109,28	619,37	3 434,68		2/2015	Ing. FedERICA MAGGIO
		Collaudatore Sismico in C.O.	606,87	24,27	138,85	770,00		1/2015	Ing. Roberto IZZI
Somma B			61 544,65	295,28	7 105,27	68 945,20			

Somma Complessiva (A+B)

68 975,20

Economico

3 179,31

n°	data	D.C./Det.Dr.	C - importo finanziato	D - importo trasferito
1324	21/11/2014	Det. Dr.	72 154,51	
Sommano €			72 154,51	0,00

E - Residuo di cassa

0,00

F - importo da richiedere

68 855,20



IL R.U.P.  
Ing. Michele CORALBO

DATA 19/11/2015



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

- UFFICIO TECNICO -

Prot. n.

Ripabottoni, li 19/11/2015

Spett.le Agenzia Regionale di Protezione Civile

Via S. Antonio Abate, 236

86100 CAMPOBASSO

[protocollo@pec.protezionecivile.molise.it](mailto:protocollo@pec.protezionecivile.molise.it)

Oggetto: Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 124 SP 01 (CUP E11H13001340006 - CIG 6030541FD9). INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA (IMMOBILI DI CLASSE A).

\*\*\*\*\*

**VISTA** la deliberazione del Sindaco di Ripabottoni n. 48 del 19/11/2015 con la quale si è approvata la "Contabilità Finale" dell'intervento di cui all'oggetto;

**VISTA** la VS circolare in data 20.07.2015 protocollo nr. 9479, si esprime con la presente il proprio

## NULLA OSTA

a che la somma pari ad € 68.945,20 sia così liquidata:

### PER LAVORI:

- Quanto ad € 54.162,62 ( **IMPONIBILE** ) - direttamente alla ditta esecutrice dei lavori: LEONARDO FRENZA, avente sede Via Armando Diaz, 10, 86040 Ripabottoni (CB) (P. IVA 00697900702);

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT19Y0200841001000010280595;

Banca: Unicredit Ag. Casacalenda.

- Quanto ad € 5.416,26 ( **IVA** ) - direttamente al Comune di RIPABOTTONI - Soggetto Attuatore -;

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT 03 T 05034 41050 000000114661;

Banca: Banco Popolare.



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

## SPESE GENERALI DEL COMUNE:

- Quanto ad € 30,00 ( Spese Generali ) per spese generali sostenute in favore dell'AVCP - direttamente al Comune di RIPABOTTONI - Soggetto Attuatore -;

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT 03 T 05034 41050 000000114661;

Banca: Banco Popolare.

## SPESE TECNICHE:

- Quanto ad € 243,32 (Imponibile - Cassa - IVA) direttamente al tecnico arch. Carlo MELFI, sul seguente conto:

Codice IBAN: IT33B0538715600000000562834.

Banca: BANCA Popolare dell'Emilia Romagna.

- Quanto ad € 45,53 (Ritenuta di Acconto) direttamente al Comune di Ripabottoni - Soggetto Attuatore -;

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT 03 T 05034 41050 000000114661;

Banca: Banco Popolare.

- Quanto ad € 4.104,70 (Imponibile - Cassa - IVA) direttamente al tecnico ing. Michele CORALBO,

sul seguente conto:

Codice IBAN: IT21P0503303800000010342740.

Banca: BANCA delle Province Molisane.

- Quanto ad € 768,10 (Ritenuta di Acconto) direttamente al Comune di Ripabottoni - Soggetto Attuatore -;

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT 03 T 05034 41050 000000114661;

Banca: Banco Popolare.

- Quanto ad € 2.893,27 (Imponibile - Cassa - IVA) direttamente al tecnico ing. Federica MAGGIO, sul seguente conto:

Codice IBAN: IT27S076010380000090433806.

Banca: CONTO BANCO POSTA OFFICE.



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

- Quanto ad € 541,41 (Ritenuta di Acconto) direttamente al Comune di Ripabottoni - Soggetto Attuatore -;

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT 03 T 05034 41050 000000114661;

Banca: Banco Popolare.

- Quanto ad € 648,62 (Imponibile - Cassa - IVA) direttamente al tecnico ing. Roberto IZZI, sul seguente conto:

Codice IBAN: IT90F0760103800000079002614.

Banca: POSTE ITALIANE.

- Quanto ad € 121.37 (Ritenuta di Acconto) direttamente al Comune di Ripabottoni - Soggetto Attuatore-;

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT 03 T 05034 41050 000000114661;

Banca: Banco Popolare.




Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.

(ing. Michele CORALBO)


---

Del che il presente verbale.

IL SINDACO  
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Simona Casolino



---


**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N° 484 del Registro Pubblicazioni


Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 19 NOV. 2015 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Li, 19 NOV. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE  
Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Simona Casolino



---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Simona Casolino