



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile
Ufficio Tecnico

N. 73

Oggetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 04 SP 01 (CUP: E11E13000240002 CIG: 5878644A7C). Approvazione e Liquidazione 2° SAL.

L'anno **Duemilaquindici**, addì **Ventidue** del mese di **Settembre**, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto ing. Michele CORALBO,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

del Comune di Ripabottoni;

PREMESSO:

- Che il PEU 4 SP 01 e il PEU 11 SP 01 sono stati inclusi nella graduatoria di classe "A," approvata con delibera di G.C. n. 11 del 14/04/2004, e pertanto da considerarsi finanziati con la nota del 06/02/2008 n. 1340;
- Che il PEU 5 SP 01 è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di C.C. n. 18 del 28/11/2006, e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 06/02/2008 n. 1340;
- Che il PEU 4 SP 01, il PEU 5 SP 01 ed il PEU 11 SP 01 sono a gestione pubblica;
- Che con Determinazioni del Responsabile dei servizi comunali n. 121 del 07/04/2008 e n. 367 del 10/11/2008 si è proceduto all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, delle indagini geologiche e geotecniche, dello studio geologico e relativa relazione, dell'emissione del

certificato di regolare esecuzione e/o dell'assistenza al collaudo dei lavori relativi, rispettivamente, del PEU 11 SP 01 e dei PEU 4 SP 01 – PEU 5 SP 01;

- Che con determinazione del Responsabile dei servizi comunali n. 69 del 25/02/2010 si è disposto l'approvazione del progetto esecutivo del **PEU 11 SP 01**;
- Che con determinazione del Responsabile dei servizi comunali n. 206 del 26/07/2011 si è disposto l'approvazione del progetto esecutivo del **PEU 4 SP 01**;
- Che con determinazione del Responsabile dei servizi comunali n. 207 del 26/07/2011 si è disposto l'approvazione del progetto esecutivo del **PEU 5 SP 01**;
- Che con Decreti del Commissario Delegato della Regione Molise del 09/09/2011 nn. 155, 157 e 158 sono stati finanziati i lavori di ricostruzione con miglioramento sismico, rispettivamente, del PEU 11 SP 01, PEU 5 SP 01 e PEU 4 SP 01;
- Che il PEU 4 SP 01, PEU 5 SP 01 e il PEU 11 SP 01 rientrano nelle opere finanziate con le risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione assegnate dalla delibera del CIPE del 03/08/2011, n. 62;
- Che in data 09/10/2013 sono stati sottoscritti dalla Regione Molise gli Accordi Quadro di Programma (A.P.Q.) "Immobili privati in classe di priorità A", ai sensi della delibera CIPE del 23/03/2012;
- Che con determinazione n. 20 del 24/12/2013 del Responsabile dell'Ufficio Sisma è stato indetto un unico bando di gara per l'affidamento dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati ricadenti nel PEU 11 SP 01, nel PEU 5 SP 01 e nel PEU 4 SP 01 con annesso disciplinare e modelli di partecipazione alla gara, utilizzando il sistema di procedura aperta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dei degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n.163;
- Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 8 del 08/05/2014 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- Che al termine delle operazioni di gara, come risulta dai verbali delle diverse sedute riservate e pubbliche della Commissione Giudicatrice, l'impresa aggiudicataria, in forma provvisoria, dei lavori in parola è la società Omnia Costruzioni S.r.l., con sede in Via Principe di Piemonte, n. 86, 86100 Campobasso (CB);
- Che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 17 del 26/06/2014 sono stati aggiudicati definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L.gs. 12-04-2006, n. 163, i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nei PEU 4 SP 01, PEU 5 SP01 e PEU 11 SP01" all'impresa Omnia Costruzioni S.r.l.;

- Che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 17/2014 l'affidamento avviene con il ribasso d'asta economico del 2,50% e con il ribasso d'asta tempo pari a giorni 240 (duecentoquaranta giorni);

- Che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 17/2014 si è provveduto a rideterminare anche i nuovi quadri economici dei PEU 4 SP 01, PEU 5 SP 01 e PEU 11 SP 01 ed, in particolare, richiamato il quadro economico del PEU 04 SP 01:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO PEU 4 SP. 01		
A) LAVORI		
A1) Lavori	€ 785.633,10	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.712,65	
Sommano	€ 801.345,75	
A3) Ribasso d'asta (2,50%)	- € 19.640,83	
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta		€ 781.704,92
B) IVA SUI LAVORI (10% di A)		
TOTALE (A+B)		€ 859.875,41
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per spese tecniche (omnicomprensive):		
C1) Perizia di stima (PPS)	€ 902,69	
C2) Progettazione + DL + Sic.+ Geologia	€ 146.688,42	
C3) Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 6.651,11	
C4) Incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs. 163/06 + Supporto al R.U.P. (2% di A)	€ 16.026,91	
Sommano (C1+C2+C3)		€ 170.269,13
D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)		
		€ 42.993,77
E) ECONOMIE:		
E1) Iva 10%	€ 58.745,72	
Sommano		€ 58.745,72
F) TOTALE Sommano (A+B+C+D+E)		€ 1.131.884,03
G) MAGGIORAZIONE (20% di F per "Gestione Pubblica")		€ 226.376,81
TOTALE FINANZIAMENTO [Sommano (F+G)]		€ 1.358.260,84

- Che le determinazioni del Direttore dell'ARPC n. 713 del 13/10/2014, n. 690 del 09/10/2014 e n. 714 del 13/10/2014, con acclusi i relativi disciplinari di concessione dei finanziamenti dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati ricadenti, rispettivamente, nel PEU 4 SP 01, nel PEU 5 SP 01 e nel PEU 11 SP 01, sono state approvate ed accettate, rispettivamente, con le deliberazioni del Sindaco n. 63, n. 64 e n. 65 del 23/10/2014;

- Che relativamente al PEU 4 SP 01 in data 31/07/2014 si è stipulato il contratto d'appalto, Rep. n. 288 con l'impresa aggiudicataria per l'importo di complessivi € 781.704,92, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10%;

- Che in data 04/08/2014, come risulta dal verbale di consegna, sono stati iniziati i lavori di che trattasi;
- Che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 23 del 15/07/2014 si è disposta l'approvazione e liquidazione delle competenze tecniche relative alla perizia preliminare di stima, alla fase di progettazione esecutiva, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed alla geologia e geotecnica;
- Che per far fronte alle spese sostenute e certe da sostenere alla data del 15/07/2014 si è fatta l'istanza all'Agenzia Regionale di Protezione Civile per l'accredito della somma di € 80.490,37;
- Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 45 del 04/06/2015 si è approvato e liquidato il **1° SAL**, presentato in data 28/04/2015 dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. S.r.l., acquisito in pari data al prot. n. 2462 e per un importo di € 119.629,65, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;
- Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 66 del 15/09/2015 si è disposta la liquidazione in acconto di € 2.760,47 in favore dei vari RUP intervenuti nell'esecuzione dell'opera;

VISTO il **2° SAL**, presentato in data 11/08/2015 dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. S.r.l., acquisito in pari data al prot. n. 4572 e costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento per un importo di € 104.781,15, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

VISTA la fattura n. 78 del 11/08/2015 relativa al 2° SAL del PEU 04 SP 01 dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad €115.259,26 di cui € 104.781,15 per lavori ed € 10.478,11 per IVA, pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 4590 del 12/08/2015;

DATO ATTO che si deve provvedere all'approvazione e liquidazione del **2° SAL** in favore dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l.;

VISTO:

- il D.L.gs. 12/04/2006, n. 163, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;
- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;

D E T E R M I N A



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: **COMUNE DI RIPABOTTONI**

Progetto: **Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 4 SP 01**

A - spese sostenute	a)		b)		c) oggetto	d)				e)		f)		g) beneficiario
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento			importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese		
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del	
			876	15/09/2008	Autorità Vigilanza Lavori Pubblici Gara Progettazione				150.00		150.00			Autorità di Vigilanza
			890	15/09/2008	Pubblicazione Avviso Gara Progettazione				398.46		398.46			
			1072	17/11/2008	Pagamento commissario di gara progettazione				765.00		765.00	5	22/10/2008	Ing. Giuseppe Cutone
			1073	17/11/2008	Pagamento commissario di gara progettazione				750.00		750.00	3	22/10/2008	Arch. Angelo Scarduzio
			74	29/01/2014	Pubblicazione avviso gara lavori				97.60		97.60			
			87	03/02/2014	Pubblicazione gara lavori sulla Gazzetta Ufficiale				499.73		499.73			
			91	18/02/2014	Pubblicazione avviso gara lavori				439.20		439.20			
			144	05/03/2014	Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per gara progettazione				600.00		600.00			
	23	15/07/2014			Spese Tecniche PPS - PS	711.45	28.46	162.78	902.69		902.69	2/2014	05/03/2014	Arch. Carlo Melfi
	23	15/07/2014			Spese Tecniche (Progettazione + Sicurezza + Geologia)	59 810.60	2 392.42	13 684.67	75 887.69		75 887.69	5/2014	05/03/2014	S.P.M. srl
	38	21/04/2015			Anticipazione Lavori 10 % (Art. 26 Ter Legge 09/08/2013, n.98)	78 170.00		7 817.00	85 987.00		85 987.00	12	30/03/2015	Omnia Costruzioni S.r.l.
					Anticipazione Lavori 10 % (Art. 26 Ter Legge 09/08/2013, n.98) - Nota Credito	-78 170.00		-7 817.00	-85 987.00		-85 987.00	17	30/03/2015	Omnia Costruzioni S.r.l.
	45	04/06/2015			1° SAL	119 629.65		11 962.97	131 592.62		131 592.62	26	29/04/2015	Omnia Costruzioni S.r.l.
	66	15/09/2015			RUP 1° FASE - SALDO -	1 282.15			1 282.15		1 282.15			Walter LA MARCA
	66	15/09/2015			RUP 2° FASE - SALDO -	846.22			846.22		846.22			Ing. Giuseppe IORIO
	66	15/09/2015			RUP 2° FASE - SALDO -	435.93			435.93		435.93			Geom.Pasquale DI MONACO
	66	15/09/2015			RUP 3° FASE - ACCONTO -	196.17			196.17		196.17			Ing. Michele CORALBO
Somma A						182 912.17	2 420.88	25 810.41	214 843.45	214 843.45	0.00			

B - spese da sostenere	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del	
					2° SAL	104 781.15		10 478.12	115 259.27		115 259.27	78	11/08/2015	Omnia Costruzioni S.r.l.
Somma B						104 781.15	0.00	10 478.12	115 259.27	115 259.27	0.00			

Somma complessiva (A+B)

115 259.27

Provvedimento di Finanziamento	n°	Data	C - Importo Finanziato	D - Importo Trasferito
	158	09.09.2011	1 358 260.86	0.00
Sommano €			1 358 260.86	0.00

0.00

E - Residuo di cassa

0.00

F - Importo da richiedere

115 259.27

DATA 22/09/2015



IL RUP

Ing. Michele CORALBO



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

- UFFICIO TECNICO -

Prot. n.

Ripabottoni, li

Spett.le Agenzia Regionale di Protezione Civile
Via S. Antonio Abate, 236
86100 CAMPOBASSO
protocollo@pec.protezionecivile.molise.it

Oggetto: Lavori di riparazione con miglioramento sismico PEU 4 SP 01 (CUP: E11E13000240002 CIG: 5878644A7C). 2° SAL.

VISTA la Vostra circolare in data 20.07.2015 protocollo nr. 9479, si esprime con la presente il proprio

NULLA OSTA

A che la somma richiesta con nota allegata alla presente e pari ad € 115.259,26 sia così liquidata:

PER LAVORI:

- Quanto ad € 104.748,15 (IMPONIBILE) - direttamente alla ditta esecutrice dei lavori, OMNIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Principe di Piemonte, n. 86, 86100 Campobasso (CB) (P. IVA 00282770940);

sul seguente conto:

Codice IBAN: **IT16H0103003802000000006822.**

Banca: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Agenzia di Campobasso.

- Quanto ad € 10.478,12 (IVA) direttamente al Comune di Ripabottoni - Soggetto Attuatore -;

sul seguente conto:

Codice IBAN: **IT03T0503441050000000114661.**

Banca: Banco Popolare.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.

(**ing. Michele CORALBO**)



CHE le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 04 SP 01";

DI EMETTERE il certificato di pagamento n. 2 e precisamente:

Descrizione	Importo
Lavori e somministrazioni	€ 225.538,49
Ritenuto per infortuni 0,5 %	-€ 1.127,69
Ammontare Certificati Precedenti N. 1	-€ 119.629,65
Credito Impresa Arrotondato a 0 €	€ 104.781,15
IVA al 10 %	€ 10.478,12
Totale netto a pagare	€ 115.259,26

DI APPROVARE e liquidare la fattura di cui in premessa n. 78 del 11/08/2015 relativa al 2° SAL del PEU 04 SP 01 dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 115.259,26 di cui € 104.781,15 per lavori ed € 10.478,12 per IVA, pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 4590 del 12/08/2015;

DI RICHIEDERE all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'accredito della somma pari ad € 10.478,12 occorrenti per il pagamento dell'IVA;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 10.478,12 per il pagamento dell'IVA del 2° SAL del PEU 4 SP 01 all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 102/sub. 3/2010 Gestione Competenze del bilancio: Esercizio Finanziario 2015;

DI SUBORDINARE il pagamento alle dovute verifiche presso Equitalia S.p.A.;

DI DARE ATTO che l'impresa alla data odierna ha notificato la relativa cessione di credito relativa al 2° SAL in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Sede Campobasso;

DI SUBORDINARE il materiale pagamento all'impresa all'acquisizione del DURC;

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT16H0103003802000000006822 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Sede Campobasso;

DI DARE ATTO che l'IVA della fattura di cui sopra sarà versata all'erario direttamente dall'Ente ed è indicata nel documento contabile separatamente come "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

DI TRASMETTERE copia della presente con acclusa copia della fattura emessa relativa al 2° SAL del PEU 04 SP 01 dall'impresa alla ARPC, affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € 115.259,26;

DI ALLEGARE alla presente, quale parte integrante e sostanziale, il **NULLA OSTA** al pagamento diretto dell'impresa da trasmettere all'Agenzia di Protezione Civile del Molise;

DI INVIARE copia della presente, per i dovuti e consequenziali provvedimenti, alla Direzione dei Lavori SPM S.r.l., Via Testa, n. 15/A, 86170 ISERNIA (IS) a mezzo posta certificata al seguente indirizzo spm@pec.it.

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L.gs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **23 SET. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.L.gs 104/2010, D.P.R. 1199/1971.). La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.L.gs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Michele CORALBO



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.L.gs. n.267/2000.

Li, **23 SET. 2015**

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
Walter La MARCA



N. **383** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L.gs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **23 SET. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni, **23 SET. 2015**

IL MESSO NOTIFICATORE

Saverio G...