



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Numero 48 Del 13-10-2017

ORIGINALE

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 40 SP 01. (CUP: E12G08000020002 CIG: 52954653F5). Modifiche alla della delibera sindacale n.37/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nella persona del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 17, lettera a) del decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011 n. 148 che per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali e non più degli assessori, norma poi sostituita dall'art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Fanelli Luigi	ViceSindaco	P
----------------------	--------------------	----------

ne risultano presenti n. 1 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Luigi Fanelli in qualità di Vice Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor de Virgilio Natalia Maria Carmela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ad altri Enti	S
Immediatamente eseguibile	S

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267:

PARERE AMMINISTRATIVO: Favorele in ordine alla **Regolarità Amministrativa**

e alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 13 OTT. 2017



Il Responsabile del servizio
de Virgilio Natalia Maria Carmela

PARERE TECNICO: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Data: 13 OTT. 2017



Il Responsabile del servizio
Coralbo Michele

PARERE CONTABILE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

*Avvertendo che non è possibile
di contare gli imposti in quanto imposti all'impresa e imposti ai terreni non funzionano
Data: 13 OTT. 2017*



Il Responsabile del servizio
La Marca Walter



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

- UFFICIO TECNICO -

Prot. n.

Ripabottoni, li

Spett.le ARPS

Viale Elena

86100 CAMPOBASSO

protocollo@pec.arpsmolise.it

Oggetto: Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico del PEU 40 SP 01". (CUP: E12G08000020002 – CIG: 52954653F5) – INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA (IMMOBILI DI CLASSE A)

VISTA la determina dell'ufficio tecnico relativa al saldo delle competenze finali della ditta esecutrice delle opere di cui all'oggetto;

VISTA la VS circolare in data 20.07.2015 protocollo n. 9479, si esprime con la presente il proprio

NULLA OSTA

Al trasferimento della somma di € 148.09 per il saldo delle spettanze professionali:

SOMME RICHIESTE:

- Quanto ad € 3.880,16 (IMPONIBILE - CASSA- IVA) - A.T.P. Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547), per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Quanto ad € 288,91 (IMPONIBILE - CASSA- IVA) - S.G.A per saldo spese geologiche;
- Quanto ad € 2.727,49 (IMPONIBILE - CASSA- IVA) – Arch. Maurizio Navarino per saldo spese collaudo;

SPESE GIA' RICEVUTE DALL'ARPS:

€ 6.748,46 – MANDATO N. 226 DEL 19/05/2016

SOMME RICHESTE PER SALDO PROFESSIONISTI

€ 148,09 - direttamente al Comune di RIPABOTTONI - Ente Attuatore-Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT03T0503441050000000114661 - Banca: Banco Popolare.



Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.

(ing. Michele CORALBO)

Conti correnti intestati al Comune di Ripabottoni: coordinate IBAN – BIC / SWIFT
Tesoreria: Banco Popolare IBAN "IT 03 T 05034 41050 000000114661" BIC/SWIFT "BAPPIT21Q83"
Poste Italiane IBAN "IT 93 A 07601 03800 000012913869" BIC/SWIFT "BPPITRRXXX"
File: Nulla Osta per ARPC.doc



A.R.P.C. QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: **COMUNE DI RIPABOTTONI**

Progetto: **Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 40 SP 01**

a)		b)		c)	d)			e)		f)		g)	
Determini/Delibera di Liquidazione		Mandato di pagamento		Oggetto	Importo			RIPARTIZIONE		Fattura/Nota Spese		Beneficiario	
n°	Data	n°	Data		Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	Data	
50	23/06/2015	142	05/09/2014	AVCP Contributo Gara				30,00	30,00		1	04/07/2013	AVCP
4	11/07/2013	80	09/02/2015	Competenze Tecniche Redazione PPS - 1° Acconto Spese Tecniche	198,18	7,93	43,26	249,39	249,39		35	03/06/2013	Ing. Roberto Mellì
4	11/07/2013	81	09/02/2015	Competenze Tecniche Geologia - 1° Acconto Spese Tecniche	593,55	11,27	120,71	695,53	695,53		36	09/05/2013	Studio Geologia Associati
4	11/07/2013	82	09/02/2015	Competenze Tecniche Progettazione Esecutiva - 1° Acconto Spese Tecniche	8.132,52	325,30	1.776,14	10.233,96	10.233,96		5	10/03/2015	Area Progetto Associati
26	12/03/2015	719	27/09/2015	1° - SAL	29.700,00		2.970,00	32.670,00	32.670,00		FE-1	11/06/2015	Galante Teodoro
50	23/06/2015			2° - SAL	46.800,00		4.680,00	51.480,00	51.480,00		18	24/03/2015	Galante Teodoro
50	23/06/2015			Competenze Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 2° Acconto Spese Tecniche	2.066,93	82,68	472,91	2.622,52	2.622,52		10/PA	11/06/2015	Area Progetto Associati
70	29/09/2015			Competenze Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 3° Acconto Spese Tecniche	3.251,86	130,07	744,02	4.125,95	4.125,95				Area Progetto Associati
70	29/09/2015			RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 1° FASE PROGETTAZIONE	217,44		217,44	217,44	217,44				La Marca Walter
79	26/09/2015			RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 2° FASE APPALTO DEI LAVORI (66,00 %)	143,51		143,51	143,51	143,51				Ing. Iono Giuseppe
79	26/09/2015			RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 2° FASE APPALTO DEI LAVORI (34,00 %)	73,93		73,93	73,93	73,93				Geom. Pasquale Di Monaco
79	26/09/2015			RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 3° FASE ESECUZIONE DEI LAVORI (60,49 %)	122,63		122,63	122,63	122,63				Ing. Michele Corallo
101	01/12/2015			3° - SAL	26.400,00		2.640,00	29.040,00	29.040,00		FE-4	30/11/2015	Galante Teodoro
101	01/12/2015			Competenze Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 4° Acconto Spese Tecniche	1.840,44	73,62	421,09	2.335,15	2.335,15		25/PA	24/11/2015	Area Progetto Associati
				Liquidazione Finale ditta	32.927,67		3.292,77	36.220,44	36.220,44		FE-2	14/04/2016	Galante Teodoro
Somma A					152.438,66	630,87	17.160,93	170.260,65	170.260,65	0,00			

a)		b)		c)	d)			e)		f)		g)	
B - Spese da Sostenere					Importo			RIPARTIZIONE		Fattura/Nota Spese		Beneficiario	
n°	Data	n°	Data		Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	Data	
				collaudo	2.727,49			2.727,49	2.727,49		FE-3	24/05/2016	Navarino Maurizio
				DL - saldo	3.180,46			3.180,46	3.180,46		11PA	17/05/2016	Area Progetto
				Spese geologiche - saldo	236,81			236,81	236,81		18	17/05/2016	SGA
Somma B					6.144,76	0,00	751,80	6.896,56	6.896,56	0,00			

Somma complessiva (A+B)

158.583,62 630,87 17.912,73 177.157,21 177.157,21 0,00

Provedimento di Finanziamento			
n°	data	Importo	Saldo
153	09.09.2011	236.059,32	177.157,21
226	19.05.2016		6.748,47
Sommario €		236.059,32	183.905,68



IL RUP
Ing. Michele COBALDO

183.905,68

52.153,64

148,09

DATA 13/10/2017

E - Residuo di cassa

F - Importo da richiedere

IL VICESINDACO

PREMESSO:

- che il PEU 40 SP 01 è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di G.C. n. 11 del 14/04/2004 e, pertanto, da considerarsi finanziati con la nota del 06/02/2008 n. 1340;
- che il PEU 40 SP 01 è a Gestione Pubblica;
- che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Comunali n. 96 del 19/03/2008 si è proceduto all'affidamento a favore dell'A.T.P. Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547), la progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento e responsabile della sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al PEU 40 SP 01 (CIG: 0125024510);
- che con determinazioni del Responsabile dei Servizi Comunali n. 387 del 28/12/2009 si è disposto l'approvazione del progetto esecutivo del PEU 40 SP 01;
- che con Decreto del Commissario Delegato della Regione Molise n. 153 del 09/09/2011 venivano finanziati i lavori di ricostruzione con miglioramento sismico del PEU 40 SP 01;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Sisma n. 4 del 11/07/2013 si è proceduto alla liquidazione del 1 ° Acconto delle Spese Tecniche per un importo di complessivi € 11.178,89;
- che con determinazione dell'Ufficio Sisma n. 17 del 20/12/2013 si è proceduto ad indire la gara d'appalto, ai sensi dell'art. 57, comma 6 e art. 122 comma 7 del D.L.gs. n.163/2006, per l'affidamento dei lavori;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 7 dell' 08/05/2014 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Galante Teodoro con sede in Via Bari, n.7, 86040 Ripabottoni (P.IVA 01565330709), ed è stato rideterminato il quadro economico così come segue:

A) LAVORI		
A1) Lavori principali soggetti a ribasso d'asta	€ 131.605,85	

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 13-10-2017 Comune di Ripabottoni

A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.926,62	
Sommano	€ 138.532,47	
A3) Ribasso d'asta (2,00%)	- € 2.632,12	
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta		€ 135.900,35
B) IVA SUI LAVORI (10% di A)		€ 13.590,04
TOTALE (A+B)	€ 149.490,39	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per Spese Tecniche (Omnicomprehensive):		
C1) Perizia Stima (PPS)	€ 249,39	
C2) Progettazione + DL + Sicurezza + Geologia	€ 24.182,20	
C3) Incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs. n.163/06 (2% di A)	€ 2.718,01	
Sommano (C1+C2+C3)		€ 27.149,60
D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)		€ 2.632,12
E) ECONOMIE:		
E1) IVA 10%	€ 14.116,45	
E2) Spese Tecniche a seguito di gara di progettazione	€ 3.327,54	
Sommano (E1+E2)		€ 17.443,99
F) TOTALE	Sommano (A+B+C+D+E)	€ 196.716,10
G) MAGGIORAZIONE (20% di F per "Gestione Pubblica")		€ 39.343,22
TOTALE FINANZIAMENTO [Sommano (F+G)]		€ 236.059,32

- che in data 19/06/2014 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria Rep. n.285, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Termoli al prot. Serie IT n.1465;
- che in data 04/11/2015 i lavori sono stati consegnati ed iniziati;
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 26 del 12/03/2015 si è provveduto ad approvare e disporre la liquidazione del 1° SAL, acquisito in data 10/03/2015 al prot. n.1493 e dell'importo di € 29.970,00, oltre l'IVA, pari ad € 2.970,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, per un importo complessivo di € 32.670,00 in favore Galante Teodoro con sede in Via Bari, n.7, 86040 Ripabottoni (P.IVA 01565330709);
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 37 del 16/04/2015 si è proceduto con urgenza ed in forma diretta, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. 163/2006, a nominare l'arch. Maurizio NAVARINO, da Campobasso, quale

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 13-10-2017 Comune di Ripabottoni

collaudatore sismico ed in corso d'opera dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'arch. Antonio BELLONE, da Campobasso, che ha rinunciato, per sopraggiunta cessazione dell'attività professionale, all'incarico de quo, conferitogli con determinazione dell'Ufficio Tecnico n.39 del 21/08/2014 (CIG: 5895107C2E);

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 50 del 23/06/2015 si è provveduto ad approvare e disporre la liquidazione del 2° SAL, acquisito in data 11/06/2015 al prot. n.3362 e dell'importo di € 46.800,00, oltre l'IVA, pari ad € 4.680,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, per un importo complessivo di € 51.480,00 in favore Galante Teodoro con sede in Via Bari, n.7, 86040 Ripabottoni (P.IVA 01565330709);
- che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 50 del 23/06/2015 si è provveduto ad approvare e disporre la liquidazione del 2° e 3° acconto delle spese tecniche, dell'importo di € 5.531,54, oltre l'IVA, pari ad € 1.216,93, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, per un importo complessivo di € 6.748,47 in favore dell'A.T.P., Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547);
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 79 del 29/09/2015 si è provveduto a liquidare la somma omnicomprensiva di € 557,71 a tutti i RUP intervenuti nelle varie fasi di esecuzione dell'intervento fino a tutto il 2° SAL;
- che con determina n.101 del 01/12/2015 il responsabile dell'ufficio tecnico ha provveduto alla liquidazione del 3°SAL dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 40 SP 01. (CUP: E12G08000020002 – CIG: 52954653F5) in favore della ditta Galante Teodoro per un importo di € 26.400,00, oltre l'IVA, dovuta come per legge ed in ragione del 10%;
- che con medesima determinazione il responsabile dell'ufficio tecnico ha liquidato la fattura n. 25/PA del 24/11/2015 di € 1.914,06, oltre l'IVA pari ad € 421,09, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, e quindi dell'importo complessivo di € 2.335,15, emessa dall'A.T.P., Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547), quale 4° Acconto delle Spese Tecniche;

PRECISATO CHE:

- Con determina Direttoriale dell'ARPS n. 61 del 08/04/2016 si è inteso integrare quanto stabilito nella determina direttoriale n.20 del 23/03/2016 circa le procedure di pagamento delle spettanze tecniche a favore dei professionisti, stabilendo che "l'ARPS Molise effettuerà le liquidazioni per i compensi ai tecnici direttamente ai soggetti attuatori per i PEU a gestione Pubblica";
- La questione inerente il pagamento dei tecnici e delle imprese ha attraversato diverse modifiche negli anni 2015/2016 passando dal pagamento effettuato direttamente dai soggetti attuatori, al pagamento effettuato direttamente dall'allora ARPC, attraverso le modalità di pagamento parziale e combinato Soggetto attuatore/ARPC, fino a giungere a quanto disposto dall'ARPS e descritto al punto precedente;
- Tale stato di cose ha determinato delle profonde modifiche al bilancio comunale dal quale sono stati eliminati i c.d. residui al fine di armonizzare il bilancio di previsione a quanto realmente ricadente sulle disponibilità e competenze comunali;
- In ottemperanza alla determina Direttoriale ARPS n.61 si è reso necessario reimpostare il bilancio di previsione così come rappresentato nella Delibera Sindacale n.23 del 07/06/2016

PRESO ATTO

- che in data 21/04/2016 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del comune di Ripabottoni al n.156 avviso ai creditori nei confronti della ditta Galante Teodoro e che lo stesso non ha determinato nessuna segnalazione;
- che in data 17/05/2016 prot.2321 la DL ha presentato a codesto ente la Relazione a strutture Ultimate, la Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e tutta la documentazione contabile necessaria a dimostrare lo stato conclusivo delle opere;
- che in data 14/04/2016 la ditta Galante Teodoro con protocollo n.1827 ha presentato fattura elettronica n.2 per il saldo delle prestazioni svolte per un ammontare di € 32.927,67 oltre IVA come per legge e nella misura del 10% e quindi pari ad € 3.292,77;

RAVVISATI dei meri errori materiali nella Delibera Sindacale n.24/2016 di

approvazione dello Stato Finale dei lavori di cui all'oggetto;

RILEVATO un errore nella liquidazione delle spese tecniche che non rispettano il quadro economico progettuale;

RICHIAMATA integralmente la delibera sindacale n.37/2017 con la quale si è accertato e disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei lavori;

DATO ATTO

- che ad oggi sono stati risolti i materiali errori contabili circa la liquidazione delle spese tecniche;
- che la somma residua per il saldo delle spese tecniche ammonta ad euro 6.896,56;
- che a tale somma vanno sottratte le somme già erroneamente pagate dall'ARPS al comune di Ripabottoni con mandato n.226 del 19/05/2016 per un importo pari a 6.748,47;
- che le somme sopra elencate sono state comunque attribuite come spettanze tecniche per il PEU 40 SP 01 e come da accordi con la stessa agenzia possono essere utilizzate per il pagamento dei professionisti.

RITENUTO di dover modificare ovvero integrare lo stato finale di cui alla richiamata deliberazione sindacale n.37 del 23/08/2017;

VISTO:

- il D.L.gs. 18/04/2016, n.50, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 13/10/2015 con il quale si conferiscono all'ing. Michele CORALBO poteri di rappresentanza esterna dell'Ente;

DELIBERA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
- **DI MODIFICARE** la propria deliberazione n. 24 del 09/06/2017 annullando la liquidazione della fattura elettronica n.12/PA del 16/05/2016 emessa dalla ditta Area Progetto associati in quanto riferita a PEU diverso ed erroneamente inserita nel PEU 40;

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 13-10-2017 Comune di Ripabottoni

- di confermare le ulteriori liquidazioni contenute nella richiamata deliberazione sindacale n. 24 del 09/06/2017 e pertanto di confermare:
 1. il pagamento della ditta SGA Studio Geologi associati ovvero della fattura elettronica n.18_16 per il saldo delle prestazioni svolte per un ammontare Lordo di € 288,91 (Di cui € 232,17 per prestazione, € 4,64 per contributo Cassa, € 52,10 per iva 22% e quindi per un netto a pagare detratto della ritenuta d'acconto di € 46,43 pari ad € 242,48);
 2. il pagamento della ditta Area Progetto associati ovvero della fattura elettronica n.11/PA DEL 13/05/2016 per il saldo delle prestazioni svolte per un ammontare COMPLESSIVO di € 3.880,16 di cui € 3.058,13 per prestazione, € 122,33 per contributo Cassa, € 699,70 per iva 22% e quindi per un netto a pagare detratto della ritenuta d'acconto di € 611,63 pari ad € 3.268,53;
 3. il pagamento dell'arch. Navarino Maurizio Collaudatore statico, ovvero della fattura elettronica n.3PA per il saldo delle prestazioni svolte per un ammontare di € 2.727,49 esente da IVA, e quindi per un netto a pagare detratto della ritenuta d'acconto di € 524,52 pari ad € 2.202,97;
- **DI COFERMARE** lo Stato Finale dei Lavori nell'importo complessivo di € 135.827,67;
- **DI DARE ATTO** che la somma di € 6.896,56, necessaria al pagamento dei professionisti sarà decurtata dell'importo di € 6.748,47 in quanto l'ARPS ha già trasferito con mandato n.226 del 19/05/2016 la somma di € 6.748,47;
- di correggere ed approvare in via definitiva il quadro economico delle somme relative allo stato finale e alla relativa richiesta di liquidazione

A) LAVORI		
A1) Lavori principali soggetti a ribasso d'asta	€ 131.535,46	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.922,92	
Sommano	€ 138.458,38	
A3) Ribasso d'asta (2,00%)	- € 2.630,71	
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta		€ 135.827,67
B) IVA SUI LAVORI (10% di A)	€ 13.582,77	
TOTALE (A+B)		€ 149.410,44
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per Spese Tecniche (Omnicomprehensive):		
C1) Perizia Stima (PPS)	€ 249,39	
C2) Progettazione + DL + Sicurezza + Geologia	€ 24.182,20	
C3) Incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs. n.163/06 (2% di A)	€ 2.718,01	
Sommano (C1+C2+C3)		€ 27.149,60
D) IMPREVISTI:		€ 2.632,12
E) ECONOMIE:		
E1) IVA	€ 14.196,40	
E2) Spese Tecniche a seguito di gara di progettazione	€ 3.327,54	


DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 13-10-2017 Comune di Ripabottoni

	Sommano (E1+E2)	€ 17.523,94
F) TOTALE	Sommano (A+B+C+D+E)	€ 196.716,10
G) MAGGIORAZIONE (20% di F per "Gestione Pubblica")	€ 39.343,22	
	TOTALE FINANZIAMENTO [Sommano (F+G)]	€ 236.059,32

- **DI APPROVARE** il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- **DI APPROVARE** il nulla osta al pagamento allegato alla presente deliberazione;
- **DI RICHIEDERE** all'ARPC l'erogazione della somma di **€ 148,09** a saldo di quanto innanzi;
- **Di RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Fanelli Luigi



IL SEGRETARIO COMUNALE
de Virgilio Natalia Maria Carmela




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° 336

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Trascorsi 15 giorni l'atto sarò consultabile nella sezione storica del sito.

Li, **13 OTT. 2017**

IL MESSO COMUNALE
Sauro Giuseppe



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.127, c.1 del D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il **13 OTT. 2017** poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000;
- Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.267/2000.

Ripabottoni, li **13 OTT. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Virgilio Natalia Maria Carmela

