



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ORIGINALE

Registro Generale n. 53

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 22 DEL 20-04-2018

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01 (CUP: E11H13001290006 - CIG: 6046701783). - Approvazione / Liquidazione 4° SAL

L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di aprile, il Responsabile del servizio Coralbo Michele

DETERMINA

PREMESSO CHE:

- il PEU 52 SP 01 risulta essere a gestione pubblica e che lo stesso è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2006 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota n. 1340 del 06.02.2008;
- il PEU 52 SP 01 risulta inserito tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), assegnate al Molise dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 62 del 3 agosto 2012 ed approvata con delibere di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e 719 del 13/11/2012;
- in data 23/04/2009 la TGP – Associazione di Professionisti – ha presentato il progetto esecutivo generale di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01, acquisito al n. 1399 protocollo generale dell'Ente;

- con determinazione dirigenziale n. 114 del 21/04/2010, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974, n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 52 SP 01;
- in data 18/05/2011 la Commissione rilasciava l'autorizzazione sismica n. 70/2011, trasmessa in data 01/07/2011 con prot. n. 3094 ed acquisita dall'Ente al prot. n. 3459 del 04/07/2011, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 52 SP 01;
- con delibera del Sindaco n. 3 del 27/06/2013 si è approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati, inclusi nel PEU 52 SP 01" a Gestione Pubblica, redatto dalla TGP – Associazione di Professionisti –, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, n. 276, ed avente il seguente quadro economico:

| A) LAVORI: | IMPORTI |
|--|---------------------|
| A.1) Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza | 869 978.90 |
| | |
| Totale Lavori A) | 869 978.90 |
| | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1) IVA sui Lavori 10% | 86 997.89 |
| B.1) Spese Tecniche (Omnicompressive) | 183 995.78 |
| Sommano B) | 270 993.67 |
| | |
| TOTALE PROGETTO A+B | 1 140 972.57 |
| A detrarre accolti per i proprietari | -39 661.56 |
| | |
| Finanziamento | 1 101 311.01 |
| Maggiorazione del 20% per gestione pubblica | 220 262.20 |
| | |
| IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO | 1 321 573.21 |

- con la nota del 14/10/2014, prot. n. 16404, assunta al protocollo n. 5106 dell'Ente in data 15/10/2014, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) ha richiesto alle Amministrazioni interessate di provvedere, con urgenza, alla revisione dei Quadri Economici di Progetto in relazione al nuovo contributo relativo ad ogni intervento già approvato, così come rimodulato nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 498/2014, "**pena la revoca del finanziamento**";

- altresì, l'ARPC con nota prot. n. 17534 del 27/10/2014 ribadisce l'urgenza del caso e sollecita la trasmissione, entro e non oltre sette giorni, della documentazione summenzionata;
- in riscontro alle suddette comunicazioni, con nota prot. n. 5350 del 28/10/2014, il Comune di Ripabottoni ha provveduto a notificare la nota dell'ARPC, prot. n. 16404, alla TGP – Associazione di Professionisti – e, contestualmente, a richiedere la trasmissione del nuovo Quadro Economico di Progetto relativo al PEU 52 SP 01, pari ad € 1.055.108,28, in considerazione della rimodulazione del finanziamento, stabilita con la D.G.R. n. 498/2014;
- con nota del 09/12/2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 6219, il Progettista del PEU 52 SP 01 ha comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 3 del 27/06/2013, trasmettendo, in allegato, il quadro economico rideterminato;
- con delibera del Sindaco n. 82 del 09/12/2014 si prende atto che la T.G.P. – Associazione di Professionisti – di Napoli ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, alle spese tecniche del PEU 52 SP 01, senza apportare alcuna modifica sostanziale al progetto esecutivo che avrà il quadro economico di seguito riportato:

| A) LAVORI: | IMPORTO |
|---|---------------------|
| A.1) Lavori a misura | 833 505.95 |
| A.2) Attuazione dei piani della sicurezza | 36 472.95 |
| SOMMANO A) | 869 978.90 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1) IVA sui Lavori 10% | 86 997.89 |
| B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive) | 137 793.05 |
| SOMMANO B) | 224 790.94 |
| TOTALE PROGETTO (A+B) | 1 094 769.84 |
| A detrarre accolti per i proprietari | -39 661.56 |
| Finanziamento A.R.P.C. | 1 055 108.28 |
| Gestione Pubblica - Maggiorazione 20% | 0.00 |
| IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO | 1 055 108.28 |

- con delibera del Sindaco n. 76 del 04/12/2014 si è disposta l'accettazione della

determinazione del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01" per un importo di complessivi € 1.055.108,28, con accluso il relativo disciplinare di concessione;

- con decreto sindacale n. 8 del 28.10.2014, prot. n. 5333, è stato individuato nella persona dell'Ing. Michele CORALBO, il professionista al quale affidare, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, l'esercizio di funzioni di area direttiva, con l'attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica Comunale, comprese quelle della gestione delle opere pubbliche e di ricostruzione post - sisma;
- con deliberazione del Sindaco n. 67 del 30/10/2014 è stato nominato, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, l'ing. Michele CORALBO quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01 e PEU 54 SP 01";
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 82 del 30/12/2014 sono stati aggiudicati, in forma definitiva e con il ribasso del 1,5 %, i lavori del PEU 54 SP 01 all'impresa Omnia Costruzioni S.r.l., Via Principe di Piemonte, n. 86, 86100 Campobasso (CB) (P. IVA 01641790702) ed è stato rideterminato il quadro economico a seguito di gara come di seguito riportato:

| A) LAVORI: | IMPORTO |
|--|---------------------|
| A.1) Lavori a misura | 833 505.95 |
| A.2) Attuazione dei piani della sicurezza | 36 472.95 |
| A.3) A detrarre ribasso d'asta 1,500 % di A.1) | -12 502.59 |
| SOMMANO A) | 857 476.31 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1) IVA sui Lavori 10% | 85 747.63 |
| B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive) | 137 793.05 |
| B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A) | 13 752.85 |
| SOMMANO B) | 237 293.53 |
| TOTALE PROGETTO (A+B) | 1 094 769.84 |
| A detrarre accolti per i proprietari | -39 661.56 |
| Finanziamento A.R.P.C. | 1 055 108.28 |
| Gestione Pubblica - Maggiorazione 20% | 0.00 |
| IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO | 1 055 108.28 |

- con determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 20 e 21 del 10/03/2015

Determinazione UFFICIO TECNICO n.22 del 20-04-2018 Comune di Ripabottoni

si è provveduto a nominare, con urgenza ed in forma diretta, a seguito delle dimissioni della TGP, Associazione di Professionisti, in precedenza ed all'uopo incaricata, rispettivamente, il nuovo Direttore dei Lavori (SPM S.r.l.), il nuovo Responsabile della Sicurezza (geom. Giuseppe CIARLA), ed il collaudatore dell'opera (arch. Antonio GEREMIA);

- con la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 20 del 10/03/2015 si è provveduto a rideterminare il quadro economico del PEU 54 SP 01 con la ripartizione definitiva delle spese tecniche così come di seguito riportato:

| A) LAVORI: | IMPORTO | IMPORTO TOT. |
|--|---------------------|---------------------|
| A.1) Lavori a misura | 833 505.95 | |
| A.2) Attuazione dei piani della sicurezza: | 36 472.95 | |
| A.3) A detrarre ribasso d'asta 1,500 % di A.1) | -12 502.59 | |
| SOMMANO A) | 857 476.31 | 857 476.31 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B.1) IVA sui Lavori 10% | 85 747.63 | 85 747.63 |
| B.2.1) Spese di gara | 2 778.01 | |
| B.2.2) Spese Tecniche Progettazione Esecutiva | 80 328.82 | |
| B.2.3) Spese Tecniche DL | 19 210.28 | |
| B.2.4) Spese Tecniche Sicurezza - Fase Esecuzione - | 19 210.28 | |
| B.2.5) Spese Tecniche Collaudo | 10 076.09 | |
| B.2.6) RUP | 2 500.00 | |
| B.2.7) P.P.S. | 3 689.57 | 137 793.05 |
| B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A) | 13 752.85 | 13 752.85 |
| SOMMANO B) | 237 293.53 | 237 293.53 |
| TOTALE PROGETTO (A+B) | 1 094 769.84 | 1 094 769.84 |
| A detrarre accolti per i proprietari | -39 661.56 | |
| Finanziamento A.R.P.C. | 1 055 108.28 | |
| Gestione Pubblica - Maggiorazione 20% | 0.00 | |
| IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO | 1 055 108.28 | |

- relativamente al PEU 52 SP 01 in data 12/05/2015 si è stipulato il contratto d'appalto, Rep. n. 301 con l'impresa aggiudicataria per l'importo di complessivi € 857.476,31, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10%;
- in data 12/05/2015, come risulta dal verbale di consegna, sono stati iniziati i lavori di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 1 del 22/01/2015 sono state approvate e liquidate per un importo complessivo di € 31.813, 91 le competenze tecniche, a saldo, spettanti ai progettisti;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 71 del 22/09/2015 sono state liquidate per un importo complessivo di € 1.250,04 le competenze, in acconto, spettanti ai RUP intervenuti durante le prime due fasi dell'esecuzione dell'intervento;

Determinazione UFFICIO TECNICO n.22 del 20-04-2018 Comune di Ripabottoni

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 88 del 13/10/2015 è stato approvato il 1° SAL e disposta la liquidazione della fattura n. 80 del 11/08/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 4592 del 12/08/2015, relativa al 1° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 144.639,00 di cui € 131.490,00 per lavori ed € 13.149,00 per IVA;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 98 del 24/11/2015 è stato approvato il 2° SAL e disposta la liquidazione della fattura n. 136 del 10/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5954 del 11/11/2015, relativa al 2° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 143.517,00 di cui € 130.470,00 per lavori ed € 13.047,00 per IVA;
- con medesima determinazione si è provveduto al liquidare la fattura n. 1_15 del 05/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5902 del 05/11/2015 ed emessa, in acconto, dal geom. Giuseppe CIARLA, quale Responsabile della Sicurezza del PEU 52 SP 01, dell'importo omnicomprensivo di € 2.960,79, di cui € 2.426,88 per competenze professionali, cassa compresa, ed € 533,91 per IVA oltre le spese generali pari ad € 2.778,01
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 41 del 11/08/2016 è stato approvato il 3° SAL e disposta la liquidazione della fattura n. 65 del 08/08/2016, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 3673 del 09/08/2016, relativa al 3° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 174.140,00 oltre IVA;

VISTO il 4° SAL, presentato in data 11/04/2018 dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. S.r.l., acquisito in pari data al prot. n. 1717/26/21-00 e costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e certificato di pagamento di un importo pari ad € 204.050,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

VISTA la fattura n. 32 del 13-04-2018, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 1774/26/21-00 del 16/04/2018, relativa al 4° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo pari ad € 224.455,00, di cui € 204.050,00 per lavori ed € 20.405,00 per IVA;

Determinazione UFFICIO TECNICO n.22 del 20-04-2018 Comune di Ripabottoni

VISTA la fattura n. 129 del 18/04/2018, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 1829/26/21-00 del 19/04/201, relativa al 4° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa Ciocca Pasquale subappaltatrice della ditta OMNIAOSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo pari ad € 224.455,00, di cui € 204.050,00 per lavori ed € 20.405,00 per IVA;

DATO ATTO che si deve provvedere all'approvazione e liquidazione del 4° SAL in favore dell'impresa OMNIAOSTRUZIONI S.r.l., liquidando direttamente l'impresa subappaltatrice Ciocca Pasquale, con sede in C/da Sambuco a Ferrazzano (CB) CF. CCCPQL66P04B519J – P.IVA 00932620701;

VISTO:

- il D.L.gs. 18/04/2016, n.50, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;
- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

CHE le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 4° SAL dei lavori riguardanti l'intervento "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01";

DI EMETTERE il Certificato di Pagamento N. 4 e precisamente:

| Descrizione | Importo |
|---------------------------------------|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | € 643.373,42 |
| Ritenuto per infortuni 0,5 % | - € 3.216,87 |
| Ammontare Certificati Precedenti | - € 436.100,00 |
| Credito Impresa Arrotondato a 10,00 € | € 224.455,00 |
| IVA al 10 % | € 20.405,00 |
| Totale netto a pagare | € 204.050,00 |

DI APPROVARE la fattura n. 32 del 13-04-2018, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 1774/26/21-00 del 16/04/2018, relativa al 4° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo pari ad € 224.455,00, di cui € 204.050,00 per lavori ed € 20.405,00 per IVA;

DI LIQUIDARE la fattura n. 129 del 18/04/2018, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 1829/26/21-00 del 19/04/201, relativa al 4° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa Ciocca Pasquale subappaltatrice della ditta OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo pari ad € 224.455,00, di cui € 204.050,00 per lavori ed € 20.405,00 per IVA;

DI SUBORDINARE il pagamento alle dovute verifiche presso Equitalia S.p.A. ed all'acquisizione del DURC;

DI DEMANDARE all'ARPS le verifiche propedeutiche ai pagamenti (Acquisizione DURC, Verifica presso Equitalia S.p.A.);

DI DARE ATTO che l'IVA della fattura di cui sopra sarà versata all'erario direttamente dall'Ente ed è indicata nel documento contabile separatamente come "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

DI TRASMETTERE copia della presente con acclusa copia delle succitate fatture liquidate alla ARPS, affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € 224.455,00;

DI ALLEGARE alla presente, quale parte integrante e sostanziale il "NULLA OSTA" al pagamento dell'impresa

DI INVIARE copia della presente, per i dovuti e consequenziali provvedimenti, alla Direzione dei Lavori SPM S.r.l., Via Testa, n. 15/A, 86170 ISERNIA (IS) a mezzo posta certificata al seguente indirizzo pec: spm@pec.it .

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in autotutela allo stesso organo emittente oppure, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Coralbo Michele

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva ai sensi dell'art.147 bis del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000.

Li 20 APR. 2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
De Virgilio Natalia Maria Carmela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n° 155

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20 APR. 2018 al 05.05.2018. Trascorso tale periodo l'atto sarà consultabile nella sezione storica del sito per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Li

20 APR. 2018

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]