



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico

N. 12

Oggetto: “Adeguamento sismico caserma CC”. Approvazione I SAL, competenze tecniche e Quadro Sinottico delle spese sostenute e da sostenere. CUP: E18D11000110002 – CIG: 3569055D58.

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **Quindici** del mese di **Maggio**, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto **Geom. Pasquale DI MONACO**,

RESPONSABILE dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Ripabottoni.

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Commissario Delegato n. 244 del 04/07/2008 è stato concesso il finanziamento di € 400.000,00 per l'adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri a valere sui fondi della ricostruzione sulle Opere Pubbliche di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture nn. 1406 e 2108 rispettivamente del 6 e 26 febbraio 2008;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27 Gennaio 2009 sono stati approvati, a valere sul finanziamento di 400.000,00 euro, i lavori urgenti di sistemazione della copertura del fabbricato;
- il progetto, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale innanzi richiamata, ha comportato una spesa complessiva € 46.658,25;
- lo stato finale del medesimo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/09/2009;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03.03.2009 si è proceduto all'affidamento a favore dell'ing. Pasquale Falcione con studio in Campobasso alla via Muricchio n. 11 della progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e/o emissione del certificato di regolare esecuzione, relativo all'intervento di “Adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri”;
- con la medesima Deliberazione si è proceduto all'affidamento a favore della Società di Ingegneria e Geologia SPM s.r.l., nelle persone dell'Ing. Roberto Melfi e Arch. Carlo Melfi con sede in Isernia alla via L. Testa n. 15/a della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e al dott. Geol. Enrico Iocca con studio in Campobasso alla via Firenze n. 45 per la redazione della perizia geologica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13/10/2009, su richiesta del progettista (Prot. in ingresso n. 3111 del 14-09-2009), è stato dato incarico alla Ditta DI.GEO.snc avente sede in Via E.Fermi, 8, 86010 Ferrazzano per delle verifiche in situ con prelievi di carote dal cemento armato, indagini ultrasoniche, pacometriche nonché prove di carico della struttura esistente;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 356 del 30/11/2009 e relativo mandato n. 1240 del 09/12/2009 è stato disposto il pagamento della somma di € 9.168,00 (Al lordo di IVA) in favore della Ditta DI.GEO.snc per le prove eseguite;
- in data 22/12/2009 i professionisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo di “Adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri”;
- con determinazione dirigenziale n. 99 del 12/04/2010, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri;

- con nota del 21/04/2010 prot. n. 25306, pervenuta al protocollo generale dell'Ente il 26/04/2010 al n. 1704, l'Assessorato all'Agricoltura regionale ha espresso il nulla osta ai fini idrogeologici per l'approvazione del progetto con validità triennale a partire dalla data del 21/04/2010 e pertanto sino al 20/04/2013.
- la commissione per l'autorizzazione sismica, dopo richiesta di integrazione, con atto n. 134 dell'11/08/2010, trasmesso a questo ente con nota n. 5047 del 17/09/2010, pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 21/09/2010 al n. 4038, ha autorizzato il progetto di adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri con prescrizioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/16 del 15/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo anche ai fini urbanistici con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:

1) Lavori a misura	€ 294 047.05	
2) Oneri per la sicurezza	€ 11 634.17	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 305 681.22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) IVA sui lavori 10% di A	€ 30 568.12	
2) Spese tecniche omnicomprensive	€ 35 373.60	
3) Relazione geologica omnicomprensiva	€ 2 500.00	
4) Indagini monitoraggio struttura omnicomprensiva	€ 9 168.00	
5) Imprevisti	€ 50.81	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 77 660.53
TOTALE		€ 383 341.75
Progetto di cui allo stato finale approvato con Delibera di G.C. n. 50 del 08/09/2009		€ 46 658.25
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 430 000.00



- con determinazione del Responsabile dei Servizi, n. 295/14 del 25/11/2011 è stata liquidata in favore dell'Ing. Pasquale Falcione la somma di € 12.584,00 – al lordo di IVA e CAP – quale acconto delle competenze spettanti per la redazione del progetto esecutivo di “Adeguamento sismico della Caserma CC” giusta fattura n. 12 del 16/11/2011;
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 60 del 16 Febbraio 2012 si è disposto l'avvio della procedura di affidamento dei lavori di: “Adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri” a mezzo di procedura ristretta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
- con Determinazione n. 203 del 31/10/2012 si è provveduto all'affidamento definitivo dei lavori di cui innanzi all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. con sede amministrativa in Viale dei Pentri 187 - 86170 Isernia e sede Legale in Via Luigi Settembrini, 9 – 00195 Roma;
- con la medesima determinazione n. 203 del 31/10/2012 è stato rideterminato il quadro economico dell'opera avente il seguente quadro:

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. NR. 244 del 2008	Affidamento lavori e nuovo quadro economico
Lavori	294.047,05	294.047,05
Importo per attuazione piani sicurezza	11.634,17	11.634,17
SOMMANO LAVORI	305.681,22	305.681,22
Ribasso del 13,25 %	0,00	38.961,23
Lavori al netto del ribasso	305.681,22	266.719,99
Spese Tecniche omnicomprensive:	37.873,60	44.165,60
IVA sui lavori 10%	30.568,12	26.672,00
indagini monitoraggio struttura omnicomprensiva di IVA	9.168,00	9.168,00
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	383.290,94	346.725,59
Imprevisti d'appalto	50,81	6.616,16
Prog. Esecut. D.G.C. nr. 6 del 27.01.2009	46.658,25	46.658,25
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	430.000,00	400.000,00
Importo non finanziato da finanziarsi con eventuali ribassi d'asta	-30.000,00	

Importo Finanziato	400.000,00	400.000,00
Importo imprevisti costituiti da ribasso d'asta, IVA e Imprevisti progetto		42.908,16
Imprevisti utilizzati per lavori:		30.000,00
Imprevisti utilizzati per collaudatore in corso d'opera		6.292,00
Imprevisti utilizzabili		6.616,16

- in data 13 Maggio 2013 i lavori sono stati consegnati ed iniziati;
- in data 30 Maggio 2013, con determinazione n. 106, è stato nominato il Collaudatore in corso d'opera nella persona dell'Ing. Pasquale Boscarelli;
- in data 09 Giugno 2013 decedeva, in un tragico incidente aereo, il Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Falcione;
- in data 11 Giugno 2013 con nota n. 3087, del Responsabile dei Servizi, Sig. La Marca Walter, veniva disposta la sospensione dei lavori a causa della perdita del Direttore dei Lavori;
- con determinazione n. 120 del 01/07/2013 si è provveduto alla sostituzione dell'ing. Pasquale Falcione, deceduto il 09/06/2013, con l'Arch. Arturo Contestabile, nato a Castropignano il 28/02/1970, CF. CNT RTR 70B28 C346Q, avente studio in Castropignano alla Via Vico I Leone n.1, iscritto all'albo degli architetti della Provincia di Campobasso al n. 619;
- in data 06/04/2012 al n. 1839 di protocollo generale dell'ente è stata presentata da parte del dott. Geol. Enrico Iocca la fattura n. 8 del 05.04.2012 per un importo omnicomprensivo pari ad € 2.500,00 e relativa allo studio geologico inerenti i lavori di "Adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri";

VISTO/A:

- **il TUEL**, approvato con D. Lgs n.267/2000;
- **l'art. 55** dello Statuto Comunale;
- **il Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2011;**
- **il D.lgs 12-04-2006, n. 163** con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **il D.P.R. 5-10-2010, n.207**, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;
- **il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori**, presentato dalla Direzione dei Lavori, Arch. Arturo Contestabile, in data 19 Marzo 2014 al n. 1468 di protocollo generale, costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato avanzamento lavori, disegni contabili e certificato di pagamento;
- **la Fattura n. 42 del 19.03.2014 del 07/11/2013** della somma omnicomprensiva di € 184.747,39 emessa dall'impresa Cifolelli Edilizia Srl e pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 1572 del 24/03/2014;
- **La nota spese n. 1 del 21.03.2014 dell'Arch. Arturo Contestabile**, pervenuto presso l'Ente Comunale in data 25.03.2014 al prot. n. 1613 della somma omnicomprensiva di € 8.247,20 e relativo all'acconto della Direzione dei Lavori;
- **il "verbale di istruttoria stato di avanzamento lavori e competenze professionali"** redatto dai tecnici in utilizzo presso questo Comune (in conformità al mod. "C" allegato alla nota dell'Agenzia di protezione civile n. 4816 dell' 08/03/2013 e successivamente integrato con Determina del Direttore Temporaneo n. 468 del 25/06/2013), del 07/05/2014 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 2411 con la quale si dà atto della completezza della documentazione trasmessa;

DETERMINA

1. Di approvare il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere, che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare e liquidare le competenze tecniche ed in particolare la nota spese richiamata in premessa quale acconto delle competenze tecniche spettanti per la Direzione Lavori relativa ai lavori di "Adeguamento sismico della Caserma CC" e precisamente:
 - Nota spese n. 1 del 21.03.2014 di € 8.247,20 (omnicomprensiva) dell'Arch. Arturo Contestabile, avente studio in Via Leone, 1 - 86010 Castropignano (CB);

3. Di approvare e liquidare gli atti contabili relativi al I SAL dei lavori di "Adeguamento sismico della Caserma CC" e contestualmente emettere il certificato di pagamento n. 1 della somma di € 167.952,17 oltre iva al 10% e complessivamente € 184.747,39;
4. Di approvare e liquidare la fattura n. 42 del 19.03.2014 del 07/11/2013 della somma omnicomprensiva di € 184.747,39 emessa dall'impresa Cifoelli Edilizia Srl e relativa al I SAL dei lavori di "Adeguamento sismico della Caserma CC";
5. Di richiedere all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'accredito della somma totale omnicomprensiva pari ad € **192.994,59** per spese richiamate in premessa e precisamente:
 - Fattura n. 42 del 19.03.2014 dell'impresa Cifoelli Edilizia e relativa al I Sal dei lavori per un importo omnicomprensivo pari ad € 184.747,39 (presente Determinazione);
 - Nota Spese n. 1 del 21.03.2014 dell'Arch. Arturo Contestabile relativo all'acconto della Direzione dei Lavori per una somma omnicomprensiva pari ad € 8.247,20;
6. Di dare atto che le spese tecniche relative ai lavori di "Adeguamento sismico della Caserma CC" sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003 e su di esse è stato applicato uno sconto minimo del 20% sugli onorari così come previsto dal Decreto Commissariale n. 35/2005 stabilendo che, nel complesso le stesse non eccedono quanto previsto dall'art.14 , comma 1 della Ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 27-05-2003;
7. Di imputare la spesa per competenze professionali di € **8.247,20** all'Intervento 2.09.03.01 – (*Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili*) Impegno contabile **427/sub 4/2009** , gestione residui, del redigendo Bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014,
8. Di imputare la spesa relativi al 1^ SAL pari ad € **184.747,39** all'Intervento 2.09.03.01 – (*Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili*) Impegno contabile **427/sub 3/2009**, gestione residui, del redigendo Bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014.



Allegato D - QUADRO SINOTTICO



COMUNE: RIPABOTTONI	SOGGETTO ATTUATORE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE	TITOLO DELL'INTERVENTO: Lavori di "Adeguamento sismico caserma carabinieri"
---------------------	--	---

A - spese sostenute	a)		b)		c) oggetto	d) importo				e) RIPARTIZIONE		f) fattura/nota spese		g) beneficiario
	determina/delibera di liquidazione	mandato di pagamento												
	n°	data	n°	data	lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del		
	50	08/09/2009	977	28/09/2009	Saldo lavori di risanamento copertura caserma carabinieri	€ 37.326,59		€ 3.732,66	€ 41.059,25	€ 41.059,25		11	24/09/2009	Frenza Leonardo
	50	08/09/2009	1187	30/09/2009	Saldo spese tecniche lavori di risanamento copertura caserma	€ 2.243,19	€ 89,73	€ 466,58	€ 2.799,50	€ 2.799,50		12	27/11/2009	Geom. P. Di Monaco
	50	08/09/2009	1188	30/09/2009	Saldo spese tecniche lavori di risanamento copertura caserma	€ 2.243,19	€ 89,73	€ 466,58	€ 2.799,50	€ 2.799,50		13	27/11/2009	Geom. N. Vecchiullo
	356	30/11/2009	1240	09/12/2009	Pagamento indagini in situ	€ 7.640,00		€ 1.528,00	€ 9.168,00	€ 9.168,00		66	23/11/2009	Di.Geo. Snc
	295	25/11/2011	1137	28/11/2011	Acconto progettazione	€ 10.083,34	€ 403,33	€ 2.097,33	€ 12.584,00	€ 12.584,00		12	16/11/2011	Ing. P. Falcione
			489	19/06/2012	Spese di gara	€ 225,00		€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00				Autorità di Vigilanza
	9	05/09/2013	654	25/09/2013	Liquidazione geologo	€ 1.986,65	€ 79,47	€ 433,88	€ 2.500,00	€ 2.500,00		8	05/04/2012	Dott. E. Iocca
	somma A					61.747,96	662,26	8.725,03	71.135,25	€ 71.135,25	€ 0,00			

B - spese da sostenere	a)		b)		c) oggetto	d) importo				e) RIPARTIZIONE		f) fattura/nota spese		g) beneficiario
	presente determinazione													
	n°	data	n°	data	lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del		
					1 SAL lavori	€ 167.952,17		€ 16.795,22	€ 184.747,39	€ 184.747,39		42	19/03/2014	Cifolelli Edilizia
					1° Acconto DL	€ 6.500,00	€ 260,00	€ 1.487,20	€ 8.247,20	€ 8.247,20		1	21/03/2014	Arch. Arturo Contestabile
	somma B					€ 174.452,17	260,00	18.282,42	192.994,59	€ 192.994,59	€ 0,00			
TOTALE GENERALE						236.200,13	922,26	27.007,45	264.129,83	264.129,84	0,00			
somma complessiva (A+B)						264.129,84								

Provvedimento di Finanziamento	n°	data	D.C./Det.Dir.	C - importo finanziato	D - importo trasferito
		244	04/07/2008	D.C.	400.000,00
Sommano €				400.000,00	46.658,25

E - residuo di cassa 46.658,25

F - importo da richiedere 353.341,75

R.U.P.
Geom. Pasquale Di Monaco

DATA 08/05/2014

ST
-
CO

ST
-
CO

ST
-
CO

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio on-line sul sito internet <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **16 MAG. 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. Pasquale Di Monaco

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Li, **16 MAG 2014**



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

Walter La Marca

N. *202*

Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **16 MAG. 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Ripabottoni,

16 MAG. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

Luigi Goffi