



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico

N. 44

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale del Molise. Misura 125. Azione "C". CUP: E14B13000090006. Miglioramento e la razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco, Torrezeppa - Prato, Montecastello. Approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori.

L'anno Duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto Geom. Pasquale DI MONACO,

RESPONSABILE dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Ripabottoni.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione sindacale n. 38 del 27/08/2013 veniva disposto di aderire al bando pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise in data 05/08/2013 relativo al miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura nell'ambito della misura 1.2.5 del Programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2007 - 2013 - Azione c) nonché con la succitata deliberazione si delineavano le linee guida per la presentazione del progetto;
- la Regione Molise, Assessorato alle politiche agricole, forestali e ittiche, ha pubblicato il bando per il miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura nell'ambito della misura 1.2.5 del Programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2007 - 2013;
- il detto bando è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise in data 05/08/2013 con scadenza delle istanze prevista per il 16 Settembre 2013;

DATO ATTO CHE:

- con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 140 del 09/09/2013 si affidava l'incarico di progettazione, DD.LL. e sicurezza alla società di Ingegneria e Geologia SPM s.r.l. avente sede in Via Libero Testa 15a - 86170 Isernia;
- con Deliberazione Sindacale n. 41 del 13/09/2013 veniva approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori di "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco, Torrezeppa - Prato, Montecastello" dell'importo complessivo di € 167.823,02, trasmesso dalla S.P.M. s.r.l. Società di ingegneria al Comune di Ripabottoni e secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI;	Importi
01) Lavori a misura	132.177.87
02) attuazione dei piani di sicurezza:	2.643.56
SOMMANO A	134.821.43
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui Lavori 10% su A	13.482.14
spese generali 12% di A, di cui:	16.178.57
Spese tecniche	15.908.93
art. 92 D.Lgs 163/06	269.64
IVA 21% su spese tecniche	3.340.87
SOMMANO B	33.001.59
TOTALE PROGETTO	167.823.02
C) A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 10% sui lavori + 21% sulle spese tecniche	16.823.02
lavori e Spese Generali	1.000.00
CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO -	150.000.00

- con determinazione dirigenziale n. 92 del 13/02/2014 della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta - Area Seconda Servizio (Cod.2A.01) Servizio Imprese, produzioni e mercati agricoli - è stata approvata la concessione del finanziamento di € 150.000,00 per l'esecuzione dell'opera restando a carico dell'ente l'IVA ed ogni altro onere aggiuntivo;
- con deliberazione sindacale n. 8 del 25/02/2014:
 - si approvava ed accettava integralmente l'atto di concessione del finanziamento allegato alla determina dirigenziale n. 92 del 13-02-2011 della Direzione Generale della Giunta - Area Seconda Servizio (Cod.2A.01) Servizio Imprese, produzioni e mercati agricoli;
 - si rettificava e approvava, per effetto dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, il nuovo quadro economico dell'opera così come segue:

Descrizione	Importo a carico contributo Regionale	Importo a carico Comune	Totali
Lavori a misura	131.285,01	892,86	132.177,87
Oneri per la sicurezza	2.643,56	0,00	2.643,56
Totale Lavori	133.928,57	892,86	134.821,43
Iva sui lavori 10%		13.482,14	13.482,14
Spese generali max 12%	16.071,43	107,14	16.178,57
IVA su spese tecniche 22%		3.499,96	3.499,96
Art.92 D.Lgs.163/2006		269,64	269,64
TOTALE	150.000,00	18.251,74	168.251,74
Di cui a carico amm.ne comunale per lavori, spese tecniche			1.000,00
Per art.92 D.Lgs.163/2006			269,64
Per IVA su lavori e spese tecniche			16.982,10
Totale a carico Comune di Ripabottoni			18.251,74
A carico contributo regionale			150.000,00
		TOTALE	168.251,74

VISTO/A:

- la Determina del Responsabile del Servizio n. 89 del 01/04/2014 con la quale si è avviata la procedura di affidamento dei lavori di "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco Torrezeppa – Prato, Monte Castello" a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara secondo il criterio del prezzo più basso;
- la Determina del Responsabile del Servizio n. 107 del 30/04/2014 con la quale è stato aggiudicato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, i lavori di "Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco Torrezeppa – Prato, Monte Castello" all'impresa Del Busso S.r.l. con sede in Via Fosse Ardeatine 10/b - 86100 Campobasso con il ribasso d'asta economico del 32,54% (Trentadue virgola cinquantaquattro per cento), ed è stato rideterminato il quadro economico così come segue:

Descrizione	Importo a carico contributo Regionale	Importo a carico Comune	Percentuale ripartizione a carico Regionale	Percentuale ripartizione a carico Comune	Totali
a) Lavori a misura	131.285,01	892,86	99,32	0,68	132.177,87
b) di cui COSTO DEL LAVORO	46.944,67	321,41			47.266,08
Importo su cui applicare ribasso a)-b)	84.340,34	571,45			84.911,79
A detrarre ribasso 32,54%	27.444,35	185,95	99,33	0,67	27.630,30
Restano netti	103.840,66	706,91	99,32	0,68	104.547,57
Oneri per la sicurezza	2.643,56	0,00	100,00	0,00	2.643,56
Totale Lavori	106.484,22	706,91	99,34	0,66	107.191,13
Iva sui lavori 10%		10.719,11	0,00	100,00	10.719,11
Spese generali max 12%	16.071,43	107,14	99,34	0,66	16.178,57
IVA su spese tecniche 22%		3.499,96	0,00	100,00	3.499,96
Art.92 D.Lgs.163/2006		269,64	0,00	100,00	269,64
TOTALE	122.555,65	15.302,76	88,90	11,10	137.858,41

Di cui a carico amm.ne comunale per lavori, spese tecniche	814,05
Per art.92 D.Lgs.163/2006	269,64
Per IVA su lavori e spese tecniche	14.219,07
Totale a carico Comune di Ripabottoni	15.302,76
A carico contributo regionale	122.555,65
TOTALE	137.858,41
IMPREVISTI DI PROGETTO SU FINANZIAMENTO REGIONALE	27.444,35
IMPREVISTI DI PROGETTO SU FINANZIAMENTO COMUNALE	2.948,98
TOTALE	168.251,74

- la Determina del sottoscritto n. 38 del 21/08/2014 di rideterminazione del quadro economico e di approvazione del 1° Stato Avanzamento Lavori per l'importo complessivo di € 78.311,74 (IVA compresa);

VISTO/E:

- il TUEL, approvato con D. L.vo n.267/2000;
- l'art.55 dello Statuto Comunale;
- il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, presentato dalla Direzione dei Lavori SPM ingegneria in data 07/08/2014, avente n. 4075 di protocollo generale;
- il D.U.R.C. regolare dell'impresa Del Busso s.r.l., giusto prot. dell'Ente n. 4489 del 05/09/2014;

D E T E R M I N A

- di approvare gli atti contabili relativi al Secondo SAL dei lavori riguardanti il *"Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco Torrezeppa – Prato Monte Castello"*;
- di emettere il certificato di pagamento n. 2 per i lavori nel tenore seguente:

Descrizione	Importo totale	di cui a carico Regione	di cui a carico Comune
Importo complessivo lavori come da Reg.Contabilità	129.273.07		
Costo della manodopera su cui non applicare il ribasso	46.315.45		
Importo lavori su cui applicare il ribasso	82.957.62	99.34%	0.66%
A detrarre ribasso d'Asta del 32,54% su 82.957,62	26.994.41		
Oneri per la sicurezza	833.27		
Totale Lavori	103.111.93	102.431.39	680.54
A detrarre pagamenti precedenti	-71.192.49	-70.722.62	-469.87
A detrarre 0,5% per infortuni	-515.56	-512.16	-3.40
Resta il Credito dell'impresa	31.403.88	31.196.61	207.27
Arrotondamento a 0 Euro	0.00	0.00	0.00
Totale generale a pagare	31.403.88	31.196.61	207.27
IVA 10%	3.140.39	0.00	3.140.39
Totale generale a pagare	34.544.27	31.196.61	3.347.65

- di liquidare e pagare, in favore dell'Impresa Del Busso S.r.l. avente sede in Campobasso alla Via Fosse Ardeatine n. 10/B, la fattura n. 22 del 07/08/2014 per una somma di € 34.544,27 quale saldo al Secondo SAL per i lavori di *"Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco Torrezeppa - Prato Monte Castello"*, così come segue:

Fattura	Importo Lavori	IVA 10%	Totale pagamento
n. 22 del 07/08/2014	€ 31.403,88	€ 3.140,39	€ 34.544,27

di cui per lavori € 31.196,61 a valere sul finanziamento regionale ed € 207,27 a valere sui fondi comunali, ed € 3.140,39 per il pagamento dell'IVA a valere sui fondi comunali;

- di liquidare la somma solo dopo il materiale accredito delle somme da parte della Regione Molise;
- di imputare la spesa all'Intervento 2.09.04.01 – (Servizio idrico – Acquisizioni di beni immobili) Impegno contabile 96/2014 Gestione competenze 2014 del bilancio esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione;

- 6) di subordinare il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;
- 7) di approvare il seguente rendiconto delle spese sostenute e certe da sostenere allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa:

Miglioramento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale Cerrosecco Torrezeppa - Prato, Monte Castello																	
	Importo totale lavori	di cui a carico		TOTALE	IVA su lavori a carico Comune	Spese Tecniche	di cui a carico		TOTALE	IVA su S.T. a carico Comune	RUP a carico Comune	Tot. Regione	Tot. Comune	Imprevisti (Economie Regione)	Imprevisti (Economie Comune)	Totali	
		Comune	Regione				Comune + Regione	Comune + Regione									22%
Lavori a misura	104.547,57	706,91	103.840,66	104.547,57	10.454,76	15.908,93	107,14	15.801,79	15.908,93								
Sicurezza sui lavori	2.643,56	0,00	2.643,56	2.643,56	264,36												
Totale	107.191,13	706,91	106.484,22	107.191,13	10.719,11	15.908,93	107,14	15.801,79	15.908,93	3.499,96	269,64	122.286,01	15.302,76	27.713,99	2.948,98	168.251,74	
Pagamenti effettuati																	
Pagamento contributo gara AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1° SAL - Acconto	61.227,83	404,10	60.823,73	61.227,83	6.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.350,61
Totale pagamenti effettuati	61.227,83	404,10	60.823,73	61.227,83	6.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.350,61
Pagamenti da effettuarsi																	
1° SAL - Saldo	9.964,66	65,77	9.898,89	9.964,66	996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.961,13
2° SAL	31.403,88	207,27	31.196,61	31.403,88	3.140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.544,27
Totale pagamenti da effettuarsi	41.368,54	273,03	41.095,51	41.368,54	4.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.505,40
TOTALE PAGAMENTI	102.596,37	677,14	101.919,24	102.596,37	10.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.856,01

Oggetto	Anticipazioni ricevute da Regione	Disponibilità di cassa
1° acconto	61.227,83	
TOTALE anticipazioni ricevute	61.227,83	61.227,83
Totale spese effettuate		-112.856,01
Disponibilità di cassa		-51.628,18

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio on line <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **11 SET. 2014** per anni 5 con termine **31 Dicembre 2019**.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,). La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Geom. Pasquale Di Monaco



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Li,

11 SET. 2014

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
Walter La Marca



N. **359** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **11 SET. 2014** per anni 5 con termine **31 Dicembre 2019**.
 Ripabottoni, **11 SET. 2014**

IL MESSO NOTIFICATORE

Saverio Goffi