



# COMUNE DI RIPABOTTONI

## Provincia di Campobasso

**ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO**

**N. 3**

**OGGETTO:** Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 32 SP 01.  
Autorizzazione Accordo Transattivo ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06

L'anno **Duemila Quindici**, addì **Ventinove** del mese di **Gennaio**, alle ore **15:00**, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona CASOLINO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il sottoscritto **CIVETTA Orazio**,

**SINDACO**

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

### **PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 29-01-2015



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr. Simona CASOLINO**

### **PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, 29-01-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**ing. Michele CORALBO**



## IL SINDACO

### VISTI:

- l'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazione di Consiglio Comunale:
  - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
  - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
  - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
- la nota prot. n. 2275 del 10.05.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- la nota prot. n. 5413 del 19.11.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;

- la nota n. 1340 del 06.02.2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- la nota n. 515 del 29-01-2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;
- la L.R. n° 12 del 30.04.2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n. 245 del 04.11.2002;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il PEU 32 SP 1 di Via Trieste e Trento, Via Sonnino, Via Verdi, C.so Garibaldi è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25.05.2005;
- il P.E.U 32 SP 1 è a gestione pubblica;
- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio finanziario Walter La Marca, n. 127 del 27.04.2007 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della Area Progetti Associati con sede a Perugia in Via della Gabbia n.7, della progettazione definitivo – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche , studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al 32 Sottoprogetto 1 con un ribasso economico del 20% sulle competenze spettanti ;
- in data 28/08/2007 i professionisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel P.E.U. 32 sp. 1, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 2862;
- l'Ufficio tecnico comunale, dopo aver acquisito le integrazioni richieste ai progettisti, rilasciando parere favorevole, ha provveduto alla relativa istruttoria verificando l'esatta quantificazione del contributo ed il rispetto del Prezziario della Regione Molise, il rispetto delle vigenti norme sismiche, delle linee guida emanate dal C.T.S., del corretto classamento in priorità dell'immobile di che trattasi e delle norme urbanistiche;
- con nota del 20/12/2007 prot. n. 4415 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere, alla Commissione per l'autorizzazione sismica;

- con nota del 20/12/2007 prot. n. 4416 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere, al Servizio Regionale Difesa Suolo;
- con nota del 12/02/2008 prot. n. 523 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere urbanistico, alla Protezione Civile Regionale;
- con determinazione dirigenziale n. 28 del 17/01/2008, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 32 SP 1 a gestione pubblica;
- la commissione per l'autorizzazione sismica, dopo varie richieste di integrazioni, con atto n. 83 del 22/10/2008, ha autorizzato il progetto di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 32 SP 1 a gestione pubblica, con prescrizioni:
- con nota del 07/11/2008 prot. n. 5919/PC, pervenuta al protocollo generale il 14/11/2008 al n. 3880, la Protezione Civile Regionale ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici per l'approvazione del progetto;
- in data 02/12/2008 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo;
- con determinazioni dello scrivente n. 395 del 02/12/2008 sono state recepite le prescrizioni dettate dalla commissione sismica e approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 32 SP 01", demandando ai tecnici incaricati il rispetto delle prescrizioni di cui innanzi, per l'importo complessivo di € 1.619.475,59 di cui € 25.473,01 di accolti ai proprietari ed € 1.594.002,58 di contributo regionale;
- con determinazione Responsabile dell'Ufficio finanziario Walter La Marca n. 150 del 13/05/2009 è stato approvato il bando di gara con annesso disciplinare e fac simile domanda di partecipazione utilizzando il sistema di procedura aperta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 41 del 17/02/2009 è stata disposta la conferma del finanziamento del PEU n. 32 SP 1;
- con determinazione dello scrivente n. 237 del 31/08/2009 fu disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 32 SP 1" all'impresa Medusa Restauri S.r.l. avente sede in Biccari (FG) alla Via Mattei – Lotto n. 22 con il ribasso d'asta del 4,00%;
- con verbale del 28/09/2009, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- con nota prot. n. 3330 del 30/09/2009 il Responsabile dell'Ufficio finanziario Walter La Marca ha richiesto l'erogazione della prima rata di acconto pari ad € 159.400,26 quale 10% dell'importo finanziato con decreto n. 41 del 17/02/2009;

- con reversale n. 547 del 29/10/2009 è stata incassata la prima rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 41/2009 per l'importo di € 159.400,26;
- in data 22/10/2009 al repertorio n. 251 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- con nota n. 6952 del 26/11/2009, giusto protocollo dell'Ente n. 4505 del 29/12/2009, il Commissario Delegato ha nominato il collaudatore in corso d'opera nell'ing. Eustachio Olivieri, con sede in via Dante Alighieri n. 22, Isernia;
- con verbale del 19/04/2010, la Direzione dei Lavori ha ordinato la sospensione parziale dei lavori relativamente alle lavorazioni riguardanti le iniezioni delle murature e il ripristino strutturale mediante scuci-cuci;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27/07/2010, il Sindaco ha proposto la sospensione dei lavori relativi ai cantieri interessati alla ricostruzione post-sisma, nel periodo dal 9 al 21 Agosto 2010, in considerazione al notevole afflusso di turisti e di emigranti previsti per le ferie estive;
- con verbale del 09/08/2011, la Direzione dei Lavori ha ordinato la sospensione dei lavori;
- con verbale del 21/08/2010, la Direzione dei Lavori ha ordinato la ripresa dei lavori ;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario Walter La Marca n. 251 del 23/09/2010 è stata disposta la liquidazione del **Primo SAL PEU 32 SP 01** per l'importo complessivo di € 234.962,72 di cui: "Lavori per € 213.602,47 e IVA 10% per € 21.360,25";
- con nota prot. n. 4122 del 28/09/2010 il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Walter La Marca ha richiesto l'erogazione della seconda rata di acconto pari ad € 478.200,77 quale 30% dell'importo finanziato con decreto n. 41 del 17/02/2009;
- con reversale n. 537 del 02/11/2010 è stata incassata la seconda rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 41/2009 per l'importo di € 478.200,77;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio finanziario Walter La Marca n. 14 del 18/01/2011 è stata disposta la liquidazione del **Secondo SAL PEU 32 SP 01** per l'importo complessivo di € 195.841,94 di cui: "Lavori per € 178.038,13 e IVA 10% per € 17.803,81";
- con nota prot. n. 269 del 20/01/2011 il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Walter La Marca ha richiesto l'erogazione della terza rata di acconto pari ad € 637.601,03 quale 40% dell'importo finanziato con decreto n. 41 del 17/02/2009;
- con reversale n. 94 del 04/03/2011 è stata incassata la terza rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 41/2009 per l'importo di € 637.601,03;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario Walter La Marca n. 184 del 22/06/2011 è stata disposta la liquidazione del **Terzo SAL PEU 32 SP 01** per l'importo complessivo di € 172.923,56 di cui: "Lavori per € 157.203,24 e IVA 10% per € 15.720,32";

- con verbale del 01/08/2011, la Direzione dei Lavori ha ordinato la sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario Walter La Marca n. 293 del 24/11/2011 è stata disposta la liquidazione del **Quarto SAL PEU 32 SP 01** per l'importo complessivo di € 250.305,86 di cui: "Lavori per € 227.550,78 e IVA 10% per € 22.755,08";
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario Walter La Marca n. 212 del 13/11/2012 è stata disposta la liquidazione del **Quinto SAL PEU 32 SP 01** per l'importo complessivo di € 95.557,73 di cui: "Lavori per € 86.870,66 e IVA 10% per € 8.687,07";

#### **DATO ATTO CHE:**

- dal 01 Maggio 2012, a **seguito** della mancata proroga dello stato di criticità conseguente al sisma che ha colpito la comunità di Ripabottoni il 31-10-2002, l'amministrazione comunale si è trovata priva del personale tecnico costituente il COC (Centro Operativo Comunale) a cui era affidata, tra l'altro, l'attività di supporto al RUP;
- a **seguito del medesimo evento**, la Regione Molise, con **legge n. 12 del 30 Aprile 2012**, ha istituito l'Agenzia di Protezione Civile a cui, con l'art.6, comma 7, della legge è stata affidata la gestione delle attività svolte, sino al 30/04/2012, dai COC (Centri Operativi Comunali);
- per effetto di ciò, è **stata chiaramente divisa l'attività gestionale** conseguente al sisma da quella ordinaria dell'ente: La prima è stata affidata all'Agenzia Regionale di Protezione Civile; la seconda è rimasta in capo al Comune di Ripabottoni;
- Al fine di rimuovere la situazione di stallo venutasi a creare per la mancanza di personale, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nelle more dell'espletamento dei bandi di assunzione, con circolare n. 7098 del 04/07/2012, ha autorizzato i comuni ad utilizzare le economie rinvenienti dai quadri economici delle opere in atto, al fine di potenziare gli uffici tecnici comunali con le figure di "Supporto al RUP" ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e art. 273 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- Con varie determinazioni, dal n. 181 al 199, il **Responsabile Unico dei Servizi** ha provveduto ad individuare le economie derivanti dalle spese tecniche e, con determinazioni nn. 200 e 201, in data 30/10/2012, ha incaricato l'Ing. Carlo TATTI quale supporto tecnico al RUP e la Rag. Raffaella FACCONI quale supporto amministrativo contabile;
- in data 17/04/2012, la Direzione dei Lavori presentava il **Quinto Stato di Avanzamento dei Lavori del PEU 32 SP 01**, acquisito al protocollo comunale al n. 1977;
- con determina del Responsabile Unico dei Servizi n. 212 del 13/11/2012 si disponeva l'approvazione degli atti contabili relativi al **Quinto SAL** dei lavori riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 32 SP 01" e la liquidazione in favore dell'Impresa Medusa Restauri S.r.l. dell'importo complessivo di € 95.557,73 di cui € 86.870,66 per lavori ed € 8.687,07 per l'IVA al 10%;

- con nota del 08/11/2012 prot. 5046 del Responsabile Unico dei Servizi si richiedeva alla società Area Progetti Associati gli elaborati per la perizia di variante,
- in riscontro con nota del 08-11-2012 i tecnici trasmettevano la perizia di variante, acquisita al protocollo comunale al 5063;
- in data 07/01/2013 il Collaudatore, ing. Eustachio OLIVIERI, trasmetteva le proprie osservazioni relative alla perizia di variante;

**RILEVATO, INOLTRE, CHE:**

- con nota dell'11.03.2013 prot. 1407, il RUP ha richiesto al Collaudatore dell'opera il parere relativo ai 5 SAL emessi e sottoscritti contestualmente dall'impresa e dal Direttore dei Lavori (**tot. Euro 863.265,28**), anche al fine di eventuale redazione di perizia di variante e suppletiva prospettata dalla Direzione Lavori, che doveva essere comunque subordinata all'importo delle somme spese;
- con nota del 25.03.2013, il Collaudatore a seguito della visione dei 5 SAL emessi ha evidenziato gravi irregolarità nella contabilizzazione dei lavori, in particolare ha rilevato: la mancanza delle date nei libretti delle misure, nonché, la mancanza dei disegni contabili indispensabili al dovuto riscontro delle quantità allibrate. Pertanto, i 5 SAL liquidati non essendo esaminabili sono stati ritenuti emessi in partite provvisorie sotto la responsabilità della D.L.;
- Il RUP, come suggerito dal Collaudatore, ha richiesto alla D.L. la redazione di un **Sesto SAL** "unico" previo annullamento dei precedenti 5 SAL;
- in data 13.06.2013 la D.L. ha trasmesso la nuova contabilità con raggruppamento delle partite già allibrate in un unico 6° SAL;
- con nota del 17.07.2013 il RUP ha chiesto al D.L., anche alla luce delle gravi incongruenze evidenziate nella contabilità presentata, nonché, per scongiurare ulteriori gravi ritardi nella ultimazione delle opere e quindi nella riconsegna degli immobili ai legittimi proprietari, la trasmissione della contabilità finale dei lavori;
- in data 15.10.2013 è stata trasmessa la contabilità finale, previo annullamento del succitato 6° SAL, sottoscritta con riserve di natura risarcitoria, non contabili, dall'impresa appaltatrice in data 19.11.2013 (**tot. lavori contabilizzati Euro 1.061.689,83**);
- dalla revisione contabile del conto finale effettuata dal collaudatore risultano, tra l'altro, numerose contabilizzazioni di lavorazioni non eseguite e ripetizione di medesime lavorazioni, evidenziate (in rosso) negli atti contabili, portate a conoscenza del D.L. e dell'impresa;
- lo stesso D.L. con nota del 24 luglio 2014, a seguito dei rilievi del Collaudatore, ha riconosciuto espressamente, rendendo contestualmente edotta anche l'impresa, che la contabilità finale è inattendibile. Ha inoltre evidenziato la necessità che l'impresa appaltatrice proceda alla esecuzione delle lavorazioni mancanti;

- tali inadempimenti, i quali persistono non avendo l'impresa proceduto né alla ripresa con ultimazione dei lavori, ai fini della collaudabilità degli stessi, né alla restituzione di quanto indebitamente percepito, ma avendo anzi rivendicato, immotivatamente, anche alla luce di quanto emerso nel succitato certificato di collaudo e di quanto di seguito riconosciuto ed ammesso dalla stessa D.L., nonché, dall'impresa il pagamento di ulteriori somme in aggiunta, giammai oggetto di domande negli atti contabili, a quelle già indebitamente percepite, compromettono, allo stato attuale, il prosieguo, l'ultimazione e dunque la buona riuscita dei lavori;

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

- che in data 15.10.2013 è stato redatto il 7° ed ultimo SAL, sottoscritto con riserva dall'impresa;
- che in data 29/10/2013 l'impresa ha esplicitato le proprie riserve;
- che in data 12.11.2013 la DL ha presentato le proprie deduzioni alle suddette riserve;
- che in data 14.11.2013 è stato redatto lo stato finale sottoscritto con riserva dall'impresa per un importo lordo dei lavori di €. 1.061.689,83;
- che in data 04.12.2013 la DL ha presentato le proprie deduzioni alle suddette riserve;
- che in data 31/01/2014 la DL ha presentato documentazione integrativa;
- che in data 26/02/2014 il collaudatore comunica una eccedenza di lavori rispetto a quelli autorizzati
- che in data 15/07/2014 con determina n.22 il RUP rideterminava il quadro economico dei lavori relativamente al PEU 32
- che con determina n.24 del 15/07/2014 si provvedeva alla liquidazione delle spettanze del collaudatore in C.O.
- con nota del 27/01/2015 acquisita al protocollo comunale n. 529 il collaudatore trasmetteva:
  - revisione contabile al conto finale dei lavori relativi al PEU 32
  - revisione contabile lavori aggiuntivi
  - stato finale con revisione contabile
  - fascicolo integrazioni
  - relazioni del collaudatore
  - atto di collaudo
- che l'impresa ha firmato il collaudo tecnico amministrativo con riserva;
- che il DL ha firmato il collaudo tecnico amministrativo con riserva

#### **VISTI:**

- la copiosa corrispondenza intercorsa tra questo Comune, l'impresa esecutrice dei lavori, il collaudatore e la D.L. e dato atto che da essa emerge una situazione complicata,

nient'affatto scontata nei suoi esiti ultimi, considerate le posizioni e gli orientamenti espressi dalle parti;

- la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. 600 datata 29.01.2015 con cui si chiede al Sindaco di autorizzare la transazione bonaria con le parti al fine di evitare un contenzioso civilistico che potrebbe arrecare un grave danno erariale all'Ente nonché un danno all'immagine dell'attuale Amministrazione anche in considerazione del fatto che l'atto transattivo determinerebbe un risparmio per le casse comunali determinate dalla reale economia sui lavori eseguiti, dalla realizzazione di opere aggiuntive ovvero migliorative rispetto a quelle previste in progetto, dalla opportunità di evitare un contenzioso giudiziario;
- l'art.239 (Transazione) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i a mente del quale anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario "le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile";
- In proposito, gli artt. 1965 – 1966 del Codice Civile e rilevato che la transazione si configura quale contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

#### **RICHIAMATA:**

- in merito, le sentenze Cassazione, Civ., Sez.I, 6.6.2002, n.8192, Cassazione, Civ, Sez.II, 28.4.2005, n.8875 e Cassazione, Civ, Sez. III Cassazione, Civ, Sez. III, 28.9.2010, n.20340 e dato atto che le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di nullità, assumere la forma scritta, in ossequio al principio secondo il quale i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam;
- altresì, la sentenza Cassazione, Civ, Sez. III, 1.4.2010, n.7999 e ribadito che la l'accordo transattivo in parola interessa un rapporto giuridico avente carattere d'incertezza caratterizzato, altresì, dall'intento delle parti di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010;
- Il Regolamento dei contratti;

#### **DELIBERA**


Per i motivi espressi in premessa e che qui, in narrativa, si intendono integralmente riportati;

1. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile Unico del Procedimento, nonché, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ing. Michele CORALBO, alla transazione bonaria secondo l'articolo 239 del D.Lgs. n. 163/2006;


2. **DI DARE ATTO** che, con l'esecuzione di quanto previsto nell'accordo transattivo, verranno risolte le divergenze e soddisfatto ogni altro diritto, pretesa o pendenza, comunque relative al contratto d'appalto e, pertanto, null'altro potrà essere preteso per qualsiasi titolo, ragione o causa;
3. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile Unico del Procedimento alla stipula, nonché, all'adozione degli atti connessi e conseguenti;
4. **DI RISERVARE** a successivo provvedimento l'approvazione dell'accordo transattivo;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di concludere il procedimento in argomento.

Del che il presente verbale.

IL SINDACO  
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Simona CASOLINO



---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE


N° 41 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **05 FEB. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Li, **05 FEB. 2015**

IL MESSO NOTIFICATORE

Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Simona CASOLINO



---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Simona CASOLINO