



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)  
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax: 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

## DELIBERAZIONE DEL SINDACO

### Numero 21 Del 09-05-2017

ORIGINALE

**Oggetto: Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 Sottoprogetto 01". CUP E11H13001330006 - CIG 6030572970. Approvazione Stato Finale dei Lavori**

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di maggio alle ore 15:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nella persona del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 17, lettera a) del decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011 n. 148 che per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali e non più degli assessori, norma poi sostituita dall'art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Civetta Orazio	Sindaco	P
----------------	---------	---

ne risultano presenti n. 1 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Civetta Orazio in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Ramunni Dr. Ciro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ad altri Enti	N
Immediatamente eseguibile	S

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267:

**PARERE AMMINISTRATIVO:** Favorevole in ordine alla **Regolarità Amministrativa**

e alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 09.05.2017



Il Responsabile del servizio  
de Virgilio Natalia Maria Carmela

**PARERE TECNICO:** Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**  
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Data: 09.05.2017



Il Responsabile del servizio  
**Coralbo Michele**

**PARERE CONTABILE:** Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**  
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 09.05.2017



Il Responsabile del servizio  
**La Marca Walter**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- il PEU 27 SP 01 è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 11 del 14/04/2004 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 19/11/2005 n. 5413;
- il PEU 27 SP 01 è a gestione pubblica;
- con Determinazione del Responsabile dell'ufficio sisma n. 1 del 07/05/2013 si è proceduto all'affidamento a favore dell'Arch. Filippo FIORILLI, con sede in via L. da Vinci n. 19, terrazzano (CB), la progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabile della sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al PEU 27 SP 01;
- in data 13/06/2013 il professionista incaricato ha presentato il progetto esecutivo di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 SP 01, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 3128;
- con Delibera Sindacale n. 12 del 27.06.2013 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 SP 01, a gestione pubblica, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	Importi
01) Lavori a misura	€ 179 784.33
02) attuazione dei piani di sicurezza:	€ 1 870.23
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 181 654.56</b>
Iva sui Lavori 10%	€ 18 165.46
Spese tecniche (omnicomprensive)	€ 39 964.00
<b>Totale Progetto</b>	<b>€ 239 784.02</b>
A detrarre accolti per i proprietari	€ -
Finanziamento A.R.P.C.	€ 239 784.02
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	€ 47 956.80
<b>IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO ARPC</b>	<b>€ 287 740.82</b>

- Con Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, recante: "Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise – Codice Identificativo 2007MO002FA008. Risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Ridefinizione programma degli interventi a carico della quota sisma 2002 – Percorso ricostruzione", sono state previste le seguenti disposizioni:

DELIBERA DI GIUNTA n.21 del 09-05-2017 Comune di Ripabottoni

- La riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE per tutti gli interventi cantierabili non ancora inseriti negli APQ da finanziare, con l'applicazione dei seguenti criteri:
  - Eliminazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dalla Ordinanza Commissariale n. 13/2003 per la Gestione Pubblica dell'intervento;
  - Riduzione sulle progettazioni esecutive delle spese tecniche generali in applicazione del DM 143/2013, in sostituzione delle tariffe previste dall'O.C. n. 13/2003;
  - Riallineamento tra la progettazione esecutiva ai valori dei Progetti Preliminari – Perizie di Stima, aumentati per una percentuale massima del 30%;
  - L'approvazione del programma degli interventi cantierabili del valore complessivo di € 181.912.608,34, rimodulato negli importi e corretto negli errori materiali a rettifica del programma approvato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e n. 719 del 13/11/2012;
- nell'elenco approvato con la suddetta delibera di Giunta Regionale, tra gli interventi cantierabili, è stato incluso anche il PEU di cui all'oggetto, per il quale è stato previsto un nuovo finanziamento di € 229.503,21, inferiore all'importo precedentemente approvato, pari ad € 287.740,82;
- con la nota del 14/10/2014, prot. n. 16404, assunta al protocollo n. 5106 dell'Ente in data 15/10/2014, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) ha richiesto alle Amministrazioni interessate di provvedere, con urgenza, alla revisione dei Quadri Economici di Progetto in relazione al nuovo contributo relativo ad ogni intervento già approvato, così come rimodulato nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 498/2014, "pena la revoca del finanziamento ";
- altresì, l'ARPC con nota prot. n. 17534 del 27/10/2014 ribadisce l'urgenza del caso e sollecita la trasmissione, entro e non oltre sette giorni, della documentazione summenzionata;
- in riscontro alle suddette comunicazioni, con nota prot. n. 5357 del 28/10/2014, il Comune di Ripabottoni ha provveduto a notificare la nota dell'ARPC, prot. n. 16404, al professionista incaricato e, contestualmente, a

richiedere la trasmissione del nuovo Quadro Economico di Progetto relativo al PEU 27 SP 01, pari ad € 229.503,21 in considerazione della rimodulazione del finanziamento, stabilita con la D.G.R. n. 498/2014;

- con nota del 18/11/2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 5714, il Progettista del PEU 27 SP 01 ha comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche e ad apportare la riduzione delle spese sulle finiture delle unità immobiliari, al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 12 del 27/06/2013, trasmettendo gli elaborati progettuali modificati, ed il nuovo quadro economico di progetto del PEU 27 SP 01;
- con delibera del Sindaco n. 72 del 27/11/2014 si prende atto che l'Arch. Filippo FIORILLI ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, sia sui lavori di finitura che sulle spese tecniche del PEU 27 SP 01, senza apportare alcuna modifica sostanziale al progetto esecutivo che avrà il quadro economico di seguito riportato:

<b>A) LAVORI:</b>	<b>IMPORTO</b>
A.1) Lavori a misura	173.552.65
A.2) attuazione dei piani della sicurezza:	1.870.23
<b>SOMMANO A)</b>	<b>175.422.88</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) IVA sui Lavori 10%	17.542.29
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	36.538.04
<b>SOMMANO B)</b>	<b>54.080.33</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>229.503.21</b>
A detrarre accolti per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	229.503.21
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00
<b>IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO</b>	<b>229.503.21</b>

- con delibera del Sindaco n. 72 del 27/11/2014 si è disposta l'accettazione della determinazione n. 1325 del 21/11/2014 del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 SP 01" per un

importo di complessivi € 229.503,21, con accluso il relativo disciplinare di concessione;

**VISTA** la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 62 del 02.12.2014 con la quale si è avviata la procedura di affidamento dei lavori "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 SP 01" con procedura ristretta semplificata si è indetta, ai sensi dell'art.57, comma 6, e dell'art.122, comma 7, del Codice dei Contratti e del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, CAPO IV, comma 2, lett. b), c) e d), gara d'appalto per l'affidamento mediante la procedura ristretta semplificata senza pubblicazione di bando, dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 SP 01";

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio sisma n. 63 del 02.12.2014 con la quale sono state individuate le imprese da invitare, pubblicata solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte (16.12.2014);

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio sisma n. 71 del 16.12.2014 con la quale si è nominata l'apposita Commissione di gara;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio sisma n. 72 del 18.12.2014 con la quale si è dato atto che la gara per i lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 27 SP 01 è stata dichiarata nulla;

**VISTA** la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 73 del 18.12.2014 con la quale si è avviata la nuova procedura di affidamento dei lavori "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 Sottoprogetto 01";

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Sisma n. 74 del 18.12.2014 con la quale sono state individuate le imprese da invitare, pubblicata solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte (29.12.2014);

#### **PRESO ATTO CHE**

- la Commissione di gara, nella seduta pubblica del giorno 29.12.2014, giusto verbale acquisito al protocollo generale dell'ente il 29.12.2014 al n. 6641, ha aggiudicato provvisoriamente i lavori alla ditta Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla C/da Sambuco S.n.c., che ha offerto il ribasso, sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, pari al 4,03% ( quattro virgola zero tre per cento);
- Con determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico n.81 del 30/12/2014 si sono aggiudicati definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L.gs.

DELIBERA DI GIUNTA n.21 del 09-05-2017 Comune di Ripabottoni

12-04-2006, n. 163, i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 SP 01" all'impresa Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla C/da Sambuco S.n.c. - con il ribasso d'asta economico del 4,03% (Quattro virgola zero tre per cento) per cui il valore economico del contratto che dovrà essere stipulato resta così stabilito:

Importo a base di gara	€ 173.552,65
Sicurezza	€ 1.870,23
Ribasso d'asta pari al 4.03%	- € 6.994,17
<b>Importo contrattuale netto</b>	<b>€ 168.428,71</b>

- Con medesima determina si è approvato e rideterminato il nuovo quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A1) Lavori principali soggetti a ribasso d'asta	€ 173.552,65	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.870,23	
Sommano	€ 175.422,88	
A3) Ribasso d'asta (2,00%)	- € 6.994,17	
<b>Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 168.428,71</b>	
<b>B) IVA SUI LAVORI (10% di A)</b>		<b>€ 16.842,87</b>
TOTALE (A+B)	€ 185.271,58	
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Per spese tecniche (omnicomprensive):		
C1) Perizia di stima ( p.p.s. )	€ 203,49	
C2) Progettazione + DL + Sic. + Geol.	€ 32.965,98	
C3) Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 (2% di A)	€ 3.368,57	
Sommano (C1+C2+C3)		<b>€ 36.538,04</b>
<b>D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)</b>		<b>€ 7.693,59</b>
<b>E) TOTALE Sommano (A+B+C+D)</b>		<b>€ 229.503,21</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 229.503,21</b>

- Che relativamente al PEU 27 SP 01 in data 31/07/2014 si è stipulato il contratto d'appalto, Rep. n. 3 con l'impresa aggiudicataria per l'importo di  
DELIBERA DI GIUNTA n.21 del 09-05-2017 Comune di Ripabottoni

complessivi € 168.428,71, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10%;

- Che in data 19/02/2015, come risulta dal verbale di consegna, sono stati iniziati i lavori di che trattasi;

**VISTE** le spese sostenute nel corso dell'anno 2015 per l'affidamento dei lavori le quali ammontano alla data odierna a complessivi € 225,00, da rendicontare sull'unica voce disponibile del Q.E. riapprovato "B.3) Imprevisti", così come di seguito riportate:

Data	Tipo Atto	Prot.n.	Autorità	Oggetto	IMPORTO
17/02/15	Mandato	179	Resp. Unico Servizi	Contributo Gara Lavori ANAC	225.00
				<b>TOTALE</b>	<b>225.00</b>

**VISTO** il 1° SAL a tutto il 29.06.2015, acquisito al protocollo generale del comune di Ripabottoni n. 3758 datato 01.07.2015 a firma dell'impresa Ciocca Pasquale e dal Direttore dei Lavori arch. Filippo FIORILLI per un importo pari a € 41.872,91 oltre IVA;

**VISTA** la fattura n. 11/PA del 04.07.2015 dell'impresa esecutrice dei lavori "Ciocca Pasquale", emessa per il pagamento del 1° SAL pari ad € 41.872,91, oltre l'IVA, pari ad € 4.187,29, dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

**DATO ATTO CHE** con determina dirigenziale n.53 del 07/07/2015 si è provveduto al pagamento del 1° SAL;

**VISTO** il 2° SAL a tutto il 15.03.2016, acquisito al protocollo generale del comune di Ripabottoni n. 1320 datato 15.03.2016 a firma dell'impresa Ciocca Pasquale e dal Direttore dei Lavori arch. Filippo FIORILLI per un importo pari a € 71.056,93 oltre IVA;

**VISTA** la fattura n. 9 del 09/04/2016 dell'impresa esecutrice dei lavori "Ciocca Pasquale", emessa per il pagamento del 2° SAL pari ad € 71.056,93, oltre l'IVA, pari ad € 7.105,69, dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

**DATO ATTO** che:

- con determinazione n.16 del 12/04/2016 alla liquidazione del 2° SAL in favore dell'impresa Ciocca Pasquale e l' acconto per le competenze di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Michele CORALBO;

- con determinazione n.107/2015 del responsabile dell'ufficio tecnico si è proceduto a liquidare il 1° acconto spese tecniche fattura n.2/2015 del 21/10/2015 in favore dell'arch. Filippo Fiorilli;
- con determinazione n.78 del 29/09/2015 a firma dell'ing. Coralbo si è proceduto ad approvare la ripartizione per il compenso al RUP e liquidare parte le somme dovute all'ing. Giuseppe IORIO;

**PRESO ATTO:**

- dello stato finale presentato dall'arch. Fiorilli in data 21/02/2017 prot.742/26/21/00;
- del certificato di ultimazione dei lavori;
- del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- della relazione sul conto finale;
- dell'atto di collaudo
- di tutti gli elaborati tecnici di contabilità finale;
- delle fatture elettroniche presentate dai professionisti e dalla ditta esecutrice di lavori;

**VISTA** l'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98, e l'art. 5 paragrafo 1 del disciplinare di concessione del finanziamento dell'ARPC;

**VISTO:**

- il D.L.gs. 18/04/2016, n.50, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 13/10/2015 con il quale si conferiscono all'ing. Michele CORALBO poteri di rappresentanza esterna dell'Ente;

**DELIBERA**

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
- **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale, emessa dalla Direzione Lavori e vistata dal RUP, Ing. Michele Coralbo la cui copia, agli atti del Comune, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA DI GIUNTA n.21 del 09-05-2017 Comune di Ripabottoni

- **DI APPROVARE**, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico definitivo finale dell'opera così come segue:

<b>A) LAVORI</b>		
A1) Lavori principali soggetti a ribasso d'asta	€ 173.552,65	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.870,23	
Sommano	€ 175.442,88	
A3) Ribasso d'asta (4.03%)	- € 6.994,17	
<b>Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta</b>		<b>€ 168.428,71</b>
<b>B) IVA SUI LAVORI (10% di A)</b>		
TOTALE (A+B)	€ 185.271,58	<b>€ 16.842,87</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Per Spese Tecniche (Omnicomprehensive):	36.538.04	
C1) Perizia Stima (PPS)	€ 203,49	
C2) Progettazione + DL + Sicurezza + Geologia	€ 31.830,70	
C3) Incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs. n.163/06 (2% di A)	€ 3.368,57	
C4) Collaudo	€ 1.135,28	
Sommano (C1+C2+C3+C4)		<b>€ 36.538.04</b>
<b>D) IMPREVISTI</b>		
		0.00
<b>E) ECONOMIE:</b>		
		<b>€ 7.693,59</b>
<b>F) TOTALE</b>	<b>Sommano (A+B+C+D+E)</b>	<b>€ 229.503,21</b>

- **DI APPROVARE** il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che l'avviso ai creditori non ha determinato nessun sollecito nei confronti della ditta esecutrice delle opere;
- **DI APPROVARE** il pagamento della ditta "Ciocca Pasquale" a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT 45 10538703800000000508654 per un importo complessivo di € 61.048,76 di cui Imponibile pari a € 55.498,87 ed IVA € 5.549,89 giusta fattura n.4/PA del 02/03/2017;
- **DI APPROVARE** il pagamento in favore dell'arch. Fiorilli Filippo quale saldo delle competenze tecniche per un importo complessivo pari a € 11.149,26 di cui € 9.138,74 imponibile oltre IVA per € 2.010,52 giusta fattura n.1/PA del 25/02/2017 IBAN IT73C0306903805100000000258;
- **DI APPROVARE** il pagamento in favore del collaudatore in C.O. arch. Giovanni Di Lallo per un importo complessivo pari a € 1.135,28 di cui € 930,56

DELIBERA DI GIUNTA n.21 del 09-05-2017 Comune di Ripabottoni

imponibile oltre IVA per € 204,72 giusta fattura n.1/PA del 14/04/2017 IBAN IT93A0538703800000000477920;

- **DI APPROVARE** il pagamento della Perizia di Stima PPS per un importo complessivo pari a per un importo complessivo pari a € 203,49;
- **DI APPROVARE** il pagamento delle competenze al RUP per un importo pari a € 303,18;

**DI SUBORDINARE** il pagamento alle dovute verifiche presso Equitalia S.p.A. ed all'acquisizione del DURC;

**DI DEMANDARE** all'ARPS le verifiche propedeutiche ai pagamenti (Acquisizione DURC, Verifica presso Equitalia S.p.A.);

**DI DARE ATTO** che l'impresa, alla data odierna non ha notificato alcuna cessione di credito relativa ai lavori di cui all'oggetto;

**DI RICHIEDERE** all'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) l'accredito della somma totale onnicomprensiva pari ad € 12.791,21 per il saldo di tutte le spettanze professionali;

**Di accertare la somma di € 12.791,21** al seguente codice di entrata del bilancio: **E 4.02.01.02.001** (*Entrate in conto capitale - Contributi per investimenti da Regioni e Province Autonome*) **Capitolo 403010 / 1** (*Spese Tecniche su PEU e PES a gestione pubblica Pagate da ARPC a Comune da Girare a professionisti*) gestione competenza e cassa del bilancio esercizio finanziario 2016;

**Di Impegnare e liquidare** la spesa di complessivi € 12.791,21 a mezzo imputazione al seguente codice di uscita del bilancio gestione competenza e cassa del bilancio esercizio finanziario 2016: **U.11.02-2.05.99.99.999** (*Missione 11 - Soccorso Civile - Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale*) **Capitolo 209306 / 51** (*Spese tecniche su PEU e PES a gestione privata pagate da ARPC a Comune da GIRARE a professionisti*) ;

Di disporre che l'impegno testé disposto venga suddiviso nei seguenti sub impegni:

N.	Beneficiario	Fat.n. - del	Importo Lordo dovuto
1	SPM Ingegneria	PPS	203,49
2	Ing. Michele Coralbo	RUP	303,18
3	Arch. Filippo Fiorilli	1/PA del 25/02/2017	11.149,26
4	Arch. Giovanni Di Lallo	1/PA del 14/04/2017	1.135,28
<b>TOTALE</b>			<b>12.791,21</b>

Di dichiarare, in considerazione delle mutate modalità di accredito delle somme da parte dell'ARPC, la manifesta insussistenza dell'accertamento 68/2014, a suo tempo assunto al codice di bilancio E.4.02.01.02.001 Capitolo 403010 di € 2.733,67 e la corrispondente insussistenza dell'impegno d182/2014, di € 2.733,67 a suo tempo assunto al codice di bilancio U.11.02-2.05.99.99.999 Capitolo 209301;

**DI TRASMETTERE** copia della presente con accluse le fatture di che trattasi all'ARPS affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € € 12.791,21 in favore del comune di Ripabottoni;

**DI DARE ATTO** che la somma di € 61.048,76 necessaria per il pagamento dello Stato finale in favore della ditta Ciocca Pasquale, sarà pagata direttamente da ARPS all'impresa e pertanto non confluirà nel bilancio comunale.

**DI ALLEGARE** alla presente, quale parte integrante e sostanziale il "NULLA OSTA" al pagamento dell'impresa e ai professionisti, da trasmettere all'ARPS;

**DI INVIARE** copia della presente, per i dovuti e consequenziali provvedimenti, alla DL, a mezzo posta certificata.

**DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000.





# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 - 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)

Telefono / Fax : 0874 / 847103 - 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

- UFFICIO TECNICO -

Prot. n.

Ripabottoni, li

Spett.le Agenzia Regionale di Protezione Civile

Via S. Antonio Abate, 236

86100 CAMPOBASSO

[protocollo@pec.protezionecivile.molise.it](mailto:protocollo@pec.protezionecivile.molise.it)

Oggetto: Lavori di riparazione con miglioramento sismico PEU 27 SP 01. (CUP: E11H13001330006 - CIG 6030572970). INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA ( IMMOBILI DI CLASSE A )

VISTA la delibera sindacale n. 23 del 09/05/2017 con la quale si è approvato e liquidato lo stato finale dei lavori dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Circolare dell'ARPC in data 20.07.2015 protocollo nr. 9479, si esprime con la presente il proprio

VISTO il Disciplinare di concessione del contributo, a tutt'oggi in essere

## NULLA OSTA

A che la somma a saldo richiesta pari ad € 73.839,97 sia così liquidata:

### PER LAVORI:

- Quanto ad € 55.498,87 (IMPONIBILE), € 5.549,89 (IVA) - direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori, CIOCCA Pasquale, con sede in c.da Sambuco, 86010 Ferrazzano (CB) (P. IVA 00932620701)

Sul seguente conto

Codice IBAN: IT4510538703800000000508654.

Banca: B.P.E.R. (Filiale Di Campobasso).

### PER COMPETENZE COMUNALI

N.	Beneficiario	Fat.n. - del	Importo Lordo dovuto
1	SPM Ingegneria	PPS	203,49
2	Ing. Michele Coralbo	RUP	303,18
3	Arch. Filippo Fiorilli	1/PA del 25/02/2017	11.149,26
4	Arch. Giovanni Di Lallo	1/PA del 14/04/2017	1.135,28
		<b>TOTALE</b>	<b>12.791,21</b>



Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.

( ing. Michele CORALBO )

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
de Virgilio Natalia Maria Carmela

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** n° 153

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Trascorsi 15 giorni l'atto sarò consultabile nella sezione storica del sito.

Li,

09 MAG. 2017

IL MESSO COMUNALE  
Sauro Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.127, c.1 del D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

x E' divenuta esecutiva il 09.05.2017 poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000;

- o Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.267/2000.

Ripabottoni, li 09 MAG. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
de Virgilio Natalia Maria Carmela