



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)  
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Numero 51 Del 29-11-2017

ORIGINALE

**Oggetto: Realizzazione di n.80 loculi cimiteriali all'interno del cimitero comunale di Ripabottoni.(CUP E11B17000170004). STATO FINALE**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Civetta Orazio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>D'Addario Domenico</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>De Lellis Vincenzo</b>	<b>Assessore esterno</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Civetta Orazio in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor De Virgilio Natalia Maria Carmela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ad altri Enti	N
Immediatamente eseguibile	S

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267:

**PARERE AMMINISTRATIVO:** in ordine alla **Regolarità Amministrativa**

e alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 29 NOV. 2017



Il Responsabile del servizio  
**De Virgilio Natalia Maria Carmela**

**PARERE TECNICO:** in ordine alla **Regolarità tecnica**  
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Data: 29 NOV. 2017



Il Responsabile del servizio  
**Coralho Michele**

**PARERE CONTABILE:** in ordine alla **Regolarità contabile**  
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 29 NOV. 2017



Il Responsabile del servizio  
**La Marca Walter**

## PREMESSO:

- Che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche da realizzare nel corso dell'anno 2017 l'Amministrazione intende finanziare con fondi propri i lavori di "Realizzazione di n.80 loculi cimiteriali" per l'importo di complessivi € 114.000,00;
- Che con deliberazione del Sindaco n. 1 del 10/01/2017 l'ing. Michele CORALBO, dipendente a tempo determinato di questo Comune, è stato nominato RUP dell'intervento;
- Che con medesima deliberazione n. 1 del 10/01/2017 è stato affidato all'ing. Michele CORALBO, dipendente a tempo determinato, anche l'incarico per la redazione interna del progetto di fattibilità il cui compenso sarà determinato secondo il vigente regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, e deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2015;
- Che si è disposto il finanziamento dell'intervento di realizzazione dei loculi cimiteriali stabilendo sin da subito che l'opera sarà finanziata con la vendita dei loculi stessi;
- Che a tutt'oggi si sta procedendo a seguito di avviso pubblico alla vendita dei loculi cimiteriali;
- Che con determina dell'ufficio tecnico n.17/2017 si è proceduto ad affidare a professionista esterno la redazione del progetto esecutivo, la DL ed il coordinamento della sicurezza;
- Che con determina dell'ufficio tecnico n.18/2017 si è proceduto ad affidare a professionista esterno le dovute indagini geologiche;
- Che con deliberazione del Sindaco n. 23 del 11/05/2017 si è approvato il progetto esecutivo "Realizzazione di n.80 loculi cimiteriali", proposto dal progettista incaricato ed acquisito in data 11/09/2017 al prot. n. 2002/26/21/00, il quale prevede una spesa complessiva di € 114.000,00 così ripartita:

Importo delle lavorazioni	€ 77 795.84
Oneri della Sicurezza	€ 4 600.00
A) Importo dei Lavori	€ 82 595.84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1 - IVA al 10% di A)	€ 8 259.58
b.2 - Spese generali	€ 2 188.82
b.3 - Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 2 477.88
b.4 - Imprevisti	€ 2 477.88
b.5 - Spese tecniche omni comprensive	€ 16 000.00
in uno	€ 31 404.16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 114 000.00</b>

- Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 22 del 17/05/2017 si è disposta l'indizione della gara ai sensi dell'art.36 comma 2 b) del d.lgs. 50/2016 per

l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di n.80 loculi cimiteriali all'interno del cimitero comunale" (CIG 7074596D4B CUP E11B17000170004);

- Che con determina dell'Ufficio Tecnico n.23 del 17/05/2017 sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla gara in parola e che detta determina è stata secretata fino al 05/06/2017 ore 12.00.
- Che con determina dell'ufficio tecnico n.25 del 06/06/2017 si è nominata la commissione giudicatrice;

**DATO ATTO:**

- che le procedure di gara si sono svolte regolarmente e secondo le modalità descritte nel verbale di gara;
- che a seguito di gara si è avuto un ribasso sui lavori pari all'1,20% e per tali ragioni risulta necessario rideterminare il quadro economico come di seguito riportato:

Importo delle lavorazioni posto a base di gara	€ 77 795.84
Ribasso a seguito di gara	-€ 933,55
Oneri della Sicurezza	€ 4 600.00
A) Importo dei Lavori a seguito della gara	€ 81 662,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1 - IVA al 10% di A)	€ 8 166.23
b.2 - Spese generali	€ 2 188.82
b.3 - Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 2 477.88
b.4 - Imprevisti	€ 2 477.88
b.5 - Spese tecniche omni comprensive	€ 16 000.00
b.6 - Economie riprogrammabili	€ 1 026.90
<u>in uno</u>	€ 32 337.71
<b>TOTALE</b>	<b>€ 114 000.00</b>

**RICHIAMATA/O integralmente;**

- la determina dirigenziale n.26 del 08/06/2017;
- il quadro economico a seguito di aggiudicazione di gara di seguito riportato:

Importo delle lavorazioni posto a base di gara	€ 77 795.84
Ribasso a seguito di gara	-€ 933,55
Oneri della Sicurezza	€ 4 600.00
A) Importo dei Lavori a seguito della gara	€ 81 662,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1 - IVA al 10% di A)	€ 8 166.23
b.2 - Spese generali	€ 2 188.82
b.3 - Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 2 477.88
b.4 - Imprevisti	€ 2 477.88
b.5 - Spese tecniche omni comprensive	€ 16 000.00
b.6 - Economie riprogrammabili	€ 1 026.90
<u>in uno</u>	€ 32 337.71
<b>TOTALE</b>	<b>€ 114 000.00</b>

**DATO ATTO:**

DELIBERA DI GIUNTA n.51 del 29-11-2017 Comune di Ripabottoni

- dell'avvenuta stipula del contratto con la ditta Pascale Libero REP 310/2017 del 26/07/2017;
- dello stato di avanzamento lavori a tutto il 28/07/2017 prot.3437/26/61-00 comprendente il I SAL correttamente corredato di tutti i documenti contabili e siglato dalla Direzione di lavori;
- del certificato di pagamento n.1 pari ad € 47.100,00 oltre IVA come per legge per un totale di € 51.810,00;
- della fattura n. 2 del 27/07/2017 emessa dal dott. Di Lisio Giancarlo pari ad € 1.000,00 onnicomprensive di cui € 980,39 imponibile, IVA € 0,00, € 19,61 per oneri previdenziali;
- della fattura n.1/2017 del 20/07/2017 emessa dal geom. Giuseppe Ciarla pari ad € 6.041,90 di cui imponibile € 4.761,90, oneri previdenziali € 190,48 ed IVA come per legge pari ad € 1.089,52;
- della fattura n.11 del 01/08/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori pari ad € 51.810,00 dei cui € 47.100,00 imponibile ed € 4.710,00 per IVA;
- che il primo stato di avanzamento è stato liquidato con determina dell'ufficio tecnico n.29/2017;

**PRESO ATTO:**

- dello stato di avanzamento lavori n. 2 e Contabilità finale a tutto il 23/11/2017 trasmesso dalla DL prot.5052/26/61-00 del 24/11/2017 correttamente corredato di tutti i documenti contabili e siglato dalla Direzione di lavori;
- della Relazione a Strutture Ultimate e dell'atto di Collaudo trasmessi in data 07/11/2017 prot.4695/26/61/0;
- del certificato di pagamento n.2 pari ad € 34.100,00 oltre IVA come per legge per un totale di € 37.510,00;
- del certificato di contabilità finale pari ad € 454,22 oltre IVA come per legge per un totale di € 499,64;
- della fattura n. 8 del 24/11/2017 emessa dal collaudatore ing. Pilla Filippo pari ad € 1.000,00 onnicomprensive di cui € 819,67 imponibile, IVA € 180,33;
- della fattura n.2/2017 del 27/11/2017 emessa dal geom. Giuseppe Ciarla pari ad € 7.958,10 di cui imponibile € 6.523,03, IVA come per legge pari ad € 1.435,07;
- della fattura n.14 del 27/11/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori pari ad € 37.510,00 di cui € 34.100,00 imponibile ed € 3.410,00 per IVA;
- della fattura n.15 del 27/11/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori pari ad € 499,64 di cui € 454,22 imponibile ed € 45,42 per IVA;

DELIBERA DI GIUNTA n.51 del 29-11-2017 Comune di Ripabottoni

**RITENUTO:**

- doveroso procedere al pagamento delle somme dovute;
- opportuno approvare il II SAL dei lavori e la contabilità finale;
- opportuno approvare il relativo certificato di pagamento;

**CONSIDERATO** che ad oggi la disponibilità sul capitolo di spesa dedicato non risultano accantonate le somme necessarie al pagamento della ditta e dei professionisti incaricati;

**DATO ATTO**

- che l'Ente è in grado di sostenere la dovuta anticipazione di cassa;
- che le somme necessarie al pagamento dei tecnici e della ditta verranno coperte parzialmente dal saldo delle 30 concessioni impegnate, per le quali il primo acconto pari al 50% del costo totale del singolo loculo è stato già versato nelle casse comunali;
- ad oggi il comune ha incassato la somma di euro 32.700,00;
- che rimane da incassare rispetto alle concessioni già prenotate la somma di euro 32.700,00;

**VISTO** il D.L.gs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni;

**VISTO** il codice dei contratti emanato con D.L.gs. 18 aprile 2016, n.50;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Ripabottoni;

**VISTI** i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000, nonché di regolarità amministrativa espresso dal segretario Comunale

A voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge

**DELIBERA**

Le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**DI DARE ATTO CHE** ad oggi risultano introitati, dagli utenti, € 32.700,00 quale primo acconto loculi cimiteriali;

Di richiedere ai prenotati il pagamento del saldo del costo dei loculi;

Di dare atto che, ad oggi, sono stati pagati, a vario titolo ed a valere su quanto incassato, € 32.371,90 con un attivo di cassa pari a € 328,10;

DELIBERA DI GIUNTA n.51 del 29-11-2017 Comune di Ripabottoni

**DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 2 ed il relativo SAL, nonché l'atto di contabilità finale;

**DI PAGARE** la fattura n. 8 del 24/11/2017 emessa dal collaudatore ing. Pilla Filippo pari ad € 1.000,00 onnicomprensive di cui € 819,67 imponibile, IVA € 180,33 al seguente codice IBAN IT72R0306234210000001468492;

**DI PAGARE** la fattura n.2/2017 del 27/11/2017 emessa dal geom. Giuseppe Ciarla pari ad € 7.958,10 di cui imponibile € 6.523,03, IVA come per legge pari ad € 1.435,07 al seguente codice IBAN IT89K0574841040100000000565;

**DI PAGARE IL SALDO** della fattura n.11 del 01/08/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori pari ad € 26.510,00 dei cui € 23.859,00 imponibile ed € 2.651,00 per IVA, al seguente codice IBAN IT83K0306903803100000002112;

**DI PAGARE** la fattura n. n.14 del 27/11/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori pari ad € 37.510,00 di cui € 34.100,00 imponibile ed € 3.410,00 per IVA, al seguente codice IBAN IT83K0306903803100000002112;

**DI PAGARE** la fattura n. n.15 del 27/11/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori pari ad € 499,64 di cui € 454,22 imponibile ed € 45,42 per IVA, al seguente codice IBAN IT83K0306903803100000002112;

**DI ACCANTONARE** le somme dovute al RUP di euro 991,15 per progettazione ed euro 495,58 per competenze RUP in attesa dell'emanazione di apposito regolamento ai sensi del nuovo testo unico sui contratti e lavori pubblici D.Lgs.50/2016;

**DI DARE ATTO** che l'opera è finanziata per complessivi € 114.000,00 con fondi propri del Comune;

**DI APPROVARE** il seguente stato di raffronto:

<b>Spese</b>	<b>Importo già pagato</b>	<b>Da pagare</b>	
Acconto fattura Impresa Pascale n.11/2017	<b>25.300,00</b>		
Fattura geom. Ciarla n.1/2017	<b>6.041,90</b>		
Fattura n. 2/2017 dott. Di Lisio Giancarlo	<b>1.000,00</b>		
<b>ANAC - Contributo Gara</b>	<b>30,00</b>		
<b>Totale Pagato</b>	<b>32.371,90</b>		
Saldo fattura Impresa Pascale n.11/2017€		<b>26.510,00</b>	
fattura Impresa Pascale n.14/2017		<b>37.510,00</b>	
fattura impresa Pascale n.15/2017		<b>499,64</b>	
fattura n.2/2017 geom.Giuseppe		<b>7.958,10</b>	
fattura n.8/2017 ing. Pilla Filippo		<b>1.000,00</b>	

Rup progettazione		<b>991,15</b>	
Rup		<b>495,58</b>	
Totale da Pagare		<b>74.964,47</b>	
<b>TOTALE generale</b>			<b>107.336,37</b>

**DI IMPUTARE la spesa** di cui al presente provvedimento (Pari a complessivi 74.964,47 Euro) alla Missione 12 (Diritti Sociali), Programma 9 (Servizio necroscopico e cimiteriale) Titolo II (Spese in conto capitale) Codice di Bilancio 12.09-2.02.01.09.015 - Capitolo 210501/00 - Impegno contabile n. 12/2017:

- gestione competenza del bilancio esercizio finanziario 2017 quanto a € 26.510,00;
- gestione competenza del futuro esercizio finanziario 2018 quanto a € 48.454,47;

**DI DICHIARARE** la manifesta economia di € 6.663,63 disponendone la cancellazione dalle scritture contabili;

**DI AUTORIZZARE**, specificatamente, l'anticipazione di cassa per il pagamento delle competenze innanzi liquidate, salvo reintegro da parte degli utenti interessati, così come segue:

- quanto a € 26.181,90 sull'esercizio 2017;
- quanto a € 48.454,47 sul futuro esercizio 2018 qualora non sia già avvenuto il versamento della seconda rata da parte degli intestatari delle concessioni dei loculi;

**DI DARE MANDATO** al RUP di richiedere il saldo della seconda rata da parte di coloro che hanno effettuato la prenotazione dei loculi.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
Civetta Orazio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
De Virgilio Natalia Maria Carmela

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n° 380**

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Trascorsi 15 giorni l'atto sarò consultabile nella sezione storica del sito.

Li, **30 NOV, 2017**

IL MESSO COMUNALE  
Sauro Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.127, c.1 del D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il **29 NOV, 2017** poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000;
- Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.267/2000.

Ripabottoni, li **29 NOV, 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
De Virgilio Natalia Maria Carmela