



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ORIGINALE

Registro Generale n. 33

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 13 DEL 28-02-2018

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Riparazione e miglioramento sismico degli immobili inclusi nel PEU 24 SP 01 (CUP: E11H13001310006). Liquidazione STATO FINALE DEI LAVORI E S.T. - Approvazione Quadro Sinottico e Contabilità Finale.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Coralbo Michele

DETERMINA

PREMESSO che il Comune di Ripabottoni è stato duramente colpito dall'evento sismico del 31 Ottobre 2002, d'intensità pari all'ottavo grado della scala Mercalli;

VISTA:

- la L.R. n. 12 del 30.04.2012 con la quale, terminata la fase di emergenza, è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) alla quale, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della predetta, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate dalla precedente struttura commissariale di cui al D.L. n. 245 del 04.11.2002, in relazione agli interventi di ricostruzione post-sisma;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31/12/2011) concernente "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del "Piano

Nazionale per il Sud", che ha assegnato al Molise, fra l'altro, le seguenti risorse: Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 mln. di euro;

- la successiva delibera del CIPE del 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), che al punto 3.1 dispone che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti, tra l'altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procederà mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 608 del 2 ottobre 2012 (BURM n. 24 del 16.10.2012) e successiva delibera integrativa n. 719/12 che ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/2011, subordinando l'utilizzo delle risorse del FSC alla sottoscrizione degli APQ;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01.10.2014, avente ad oggetto: *"Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise – Codice Identificativo 2007MO002FA008. Risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Ridefinizione programma degli interventi a carico della quota sisma 2002 – Percorso ricostruzione"* con la quale sono state previste le seguenti disposizioni:
 - A) la riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE per tutti gli interventi cantierabili non ancora inseriti negli APQ da finanziare, con l'applicazione dei seguenti criteri:
 - eliminazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dalla Ordinanza Commissariale n. 13/2003 per la gestione pubblica dell'intervento;
 - riduzione sulle progettazioni esecutive delle spese tecniche generali in applicazione del DM 143/2013, in sostituzione delle tariffe previste dall'O.C. n. 13/2003;
 - riallineamento della progettazione esecutiva ai valori dei Progetti Preliminari – Perizie di Stima aumentati per una percentuale massima del 30%;
 - B) l'approvazione del programma degli interventi cantierabili del valore complessivo di € 181.912.608,34, rimodulato negli importi e corretto negli errori materiali a rettifica del programma approvato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e n. 719 del 13/11/2012;

PREMESSO:

- **CHE** risultano già programmati in Accordi di Programma Quadro "rafforzati", ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE del 23/03/2012, n. 41, risorse FSC riferite alla quota "Sisma 2002 percorso ricostruzione" del valore di € 181.912.608,34 e s.m.i.;
- **CHE** con la Deliberazione Sindacale n. 10 del 27/06/2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati siti in via Benevento, via Monte Grappa e via XXIV Maggio, inclusi nel PEU 24 SP 01 a gestione privata, redatto, ai sensi del D.L.gs. n. 163 del 12/04/2006, dall'arch. Carlo Melfi e dall'ing. Roberto Melfi, con studio in Isernia alla via Libero Testa, n. 15/A, avente il seguente quadro economico di intervento:

A) LAVORI:	Importi
01) Lavori a misura	571 455.72
02) attuazione dei piani di sicurezza:	11 429.11
Totale lavori	582 884.83
Iva sui Lavori 10%	58 288.48
Spese tecniche (omnicompresive)	126 701.95
Totale Progetto	767 875.26
A detrarre accolti per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	767 875.26
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	0.00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO REGIONALE	767 875.26

- **CHE** la delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, avente ad oggetto: "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013", ha disposto la salvaguardia degli interventi previsti nella Delibera CIPE n. 62/2011, la disciplina per l'utilizzo delle risorse in riferimento all'assunzione delle Obblighi Giuridicamente Vincolanti (O.G.V.) al 31/12/2014 ed il monitoraggio degli interventi;
- **CHE** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014 è stato approvato il programma degli interventi "cantierabili" non ancora inseriti in APQ, a valere sulla quota "Sisma 2002 percorso ricostruzione", del valore di € 181.912.608,34, come rimodulato negli importi e corretto per errori materiali, tra i quali è compreso l'intervento denominato "Lavori di ricostruzione immobili privati di classe di priorità A - PEU 24 SP 01" a gestione privata per il quale è previsto un contributo di € 735.013,68;

- **CHE** con la nota del 14.10.2014, prot. 16404, assunta al protocollo dell'Ente in data 15.10.2014, al n. 5106, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha richiesto alle Amministrazioni interessate di provvedere, con urgenza, alla revisione dei Quadri Economici di Progetto in relazione al nuovo contributo relativo ad ogni intervento già approvato, così come rimodulato nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 498/2014, "pena la revoca del finanziamento";
- **CHE**, in riscontro alle suddette comunicazioni, prot. 5354, si è provveduto a notificare la suddetta nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla SPM S.r.l. ed a richiedere la rimodulazione del Quadro Economico di Progetto del PEU 24 SP 01 pari ad € 735.013,68, in considerazione della rimodulazione del finanziamento stabilito con la D.G.R. n. 498/2014;
- **CHE** con nota del 29.10.2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 5369, la SPM S.r.l. ha trasmesso il nuovo Quadro Economico di Progetto, approvato all'unanimità con delibera del Consorzio MONTEGRAPPA n. 3 del 29.11.2014, e sottoscritto dal Presidente dello stesso Consorzio;
- **CHE** la nota l'Agenzia Regionale di Protezione Civile con prot. n. 21001 del 22/11/2014, acquisita al protocollo comunale il 24.11.2014 al n. 5840, ha notificata la Determinazione Direttoriale n. 1326 del 21.11.2014, con allegato il disciplinare di convenzione, recante termini, condizioni e modalità di esecuzione dei lavori;
- **CHE** con la deliberazione del Sindaco n. 71 del 27.11.2014 sono state accettate integralmente tutte le condizioni contenute nella Determinazione Direttoriale n. 1326 del 21.11.2014 e nel relativo allegato disciplinare di convenzione di regolamentazione del finanziamento per l'intervento di "Lavori di ricostruzione immobili privati di classe "A" – PEU 24 SP 01" dell'importo FSC di € 735.013,68, avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	Importi
A.01) Lavori a misura	554 312.05
A.02) attuazione dei piani di sicurezza:	6 429.11
Totale lavori	560 741.16
B.01) Iva sui Lavori 10%	56 074.12
B.02) Spese tecniche (omnicompresive)	118 198.42
Totale Progetto	735 013.70
A detrarre accoli per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	735 013.70
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	0.00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO REGIONALE	735 013.70

- CHE con deliberazione del Consorzio MONTEGRAPPA n. 5 del 04.05.2015 i lavori sono stati affidati all'impresa CIOLELLI EDILIZIA S.r.l., Via Luigi Settembrini, n. 9, 00195 ROMA (RM) (P. IVA 00282770940) con il ribasso del 2,230 %, offerto in sede di negoziazione, e, quindi, per l'importo contrattuale complessivo di € 560.741,16, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;
- CHE il quadro economico rideterminato a seguito di gara è il seguente:

A) LAVORI:	Importi
A.01) Lavori a misura	554 312.05
A.02) attuazione dei piani di sicurezza:	6 429.11
A.03) A detrarre il Ribasso d'asta 2,23 % di A.01)	12 361.16
Sommano A)	548 380.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.01) Iva sui Lavori 10%	54 838.00
B.02) Spese tecniche (omnicompresive)	118 198.42
B.03) Imprevisti art. 132 C. 3 D.L.gs 163/2006	13 597.28
Sommano B)	186 633.70
TOTALE PROGETTO	735 013.70
A detrarre accoli per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	735 013.70
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	0.00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO REGIONALE	735 013.70

- CHE in data 01/06/2015 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra le parti;
- CHE in data 04.06.2015 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dall'impresa affidataria;

DATO ATTO:

- che in data 15.12.2015 al n. 6434 di protocollo generale dell'ente è stato presentato il 1° SAL, dalla Direzione dei Lavori, SPM S.r.l.;

- che la ditta esecutrice dei lavori ha trasmesso la fattura n. 16/15 del 14/12/2015 per l'importo di € 187.490,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 18.749,00, e per un complessivo di € 206.239,00 quale 1° SAL dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 24 SP 01;
- Che in data 15.11.2016 al n. 5021 di protocollo generale dell'ente, la Direzione dei Lavori, SPM S.r.l. ha presentato il 2° SAL;
- dell'art. 20 comma 3 della Legge Regione Molise n.8 del 04.05.2015;
- della fattura n. 12/16 del 11/11/2016 per l'importo di € 180.880,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 18.088,00, e per un complessivo di € 198.968,00 quale 2° SAL dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 24 SP 01;
- della distinta delle spese Tecniche presentate dalla SPM Ingegneria pari ad € 73.898,43 oltre IVA come per legge e nella misura del 22%, pari ad € 16.257,65, per un totale lordo di € 90.156,08;

CONSIDERATA/O:

- La relazione sul conto finale presentata dalla direzione dei lavori;
- Il verbale del presidente del consorzio prot.3123/26/21- 00 del 06/07/2017;
- La fattura pro-forma emessa dalla ditta esecutrice delle opere Cifolelli Edilizia srl;
- La Fattura pro forma emessa dalla SPM Ingegneria;
- La fattura pro forma emessa dal collaudatore in C.O.;

RICHIAMATA integralmente la delibera di giunta n.36 del 01/08/2018 di approvazione dello stato finale e del quadro sinottico attestante tutte le spese sostenute;

VISTO:

- il D.L.gs. n.50 del 18/04/2016, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 20 comma 3 della Legge della Regione Molise n. 8 del 04/05/2015;
- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 24 SP 01

A - Spese sostenute	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	Determina/Delibera di liquidazione		Mandato di Pagamento		Oggetto	Importo				Ripartizione		Fattura/Nota Spese		Beneficiario
	n°	Data	n°	Data		Lavori/Onorari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo	n°	del	
	109	17/12/2015			1° SAL	187.490.00		18.749.00	206.239.00	206.239.00		16	14/12/2015	CIFOLELLI S.R.L.
	7	28/02/2017			2° SAL	180.880.00		18.088.00	198.968.00	198.968.00		12	11/11/2016	CIFOLELLI S.R.L.
	7	28/02/2017			2° SAL Spese Tecniche	71.056.18	2.842.25	16.257.65	90.156.08	90.156.08				SPM Ingegneria
Somma A						439.426.18	2.842.25	53.094.65	495.363.08	495.363.08	0.00			

B - Spese da sostenere	a)		b)		c)		d)				e)		f)		g)	
	01/08/2017				STATO FINALE		180.010.00		18.001.00	198.011.00	198.011.00		5	10/07/2017	4	CIFOLELLI S.R.L.
	01/08/2017				SALDO Spese Tecniche		19.738.29	789.53	4.516.12	25.043.94	25.043.94					SPM Ingegneria
	01/08/2017				Collaudo Statico		2.363.18	94.53	540.70	2.998.40	2.998.40					Leo D'antona

Somma complessiva (A+B)

641.537.65 3.726.31 76.152.47 721.416.43 721.416.43 0.00

Economie

0.00

Provvedimento di Finanziamento	n°	Data	Specifica	C - Importo Finanziato	D1 - Importo Accolti	D2 - Importo Trasferito
	1326	21/11/2014	Det. ARPC	735.013.68	0.00	0.00
Sommano €				735.013.68	0.00	0.00

E - Residuo di cassa

0.00

F - Importo da richiedere

0.00

226.053.35

DATA 28/07/2017

IL RUP

Ing. Michele CORALBO



DETERMINA

CHE le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che il Consorzio MONTEGRAPPA con dichiarazione del presidente prot.3123/26/21-00 del 06/07/2017 del comune di Ripabottoni, ha disposto la liquidazione dello STATO FINALE dei lavori, denominati: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 24 SP 01;

DI CONFERMARE in complessivi € 118.198,42 la somma relativa alle spese tecniche così come suddivise nelle seguenti note proforme:

SPM Ingegneria nota proforma del 28.02.2017 – saldo progettazione, C.S.P., geologia e geotecnica, acconto D.L. misura e contabilità C.S.E. per complessivi € 90.156,08;

SPM Ingegneria nota proforma del 01.08.2017 – saldo D.L. misura e contabilità C.S.E. e certificato di regolare esecuzione per complessivi € 25.043,94;

Ing. Leo D'Antono nota proforma del 01.08.2017 – collaudo strutturale per complessivi € 2.998,40;

DI SPECIFICARE che da Q.E. finale risultano accantonate economie riprogrammabili per un importo complessivo pari a € 13.597,28;

DI APPROVARE il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in autotutela allo stesso organo emittente oppure, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Coralbo Michele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n° 89

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **28 FEB. 2018** al **15-03-2018**. Trascorso tale periodo l'atto sarà consultabile nella sezione storica del sito per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Li

28 FEB. 2018

IL MESSO COMUNALE

Saverio G.M.