



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

N. 050

OGGETTO: Ricostruzione Edificio PEU 19 SP 02. Approvazione e Liquidazione 3° SAL. Approvazione e Liquidazione Competenze Professionali 3° Acconto.

L'anno **Duemila quattordici**, addi **Trenta** del mese di **Ottobre**, nella casa comunale di Ripabottoni,
Il sottoscritto Ing. Coralbo Michele,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

del Comune di Ripabottoni;

VISTO/A/E:

- L'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale:
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
- la nota prot. 2275 del 10.05.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- la nota prot. 5413 del 19.11.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- la nota n. 1340 del 06.02.2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- la nota n. 515 del 29-01-2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;

- la L.R. n° 12 del 30.04.2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;

PREMESSO CHE:

- il PEU 19 Sp. 2 di C.so Garibaldi, Via Giardini, Via IV Novembre, è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25.05.2005 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 19/11/2005, n. 5413;
- in data 11/10/2006 si è costituito con verbale di assemblea il consorzio PEU 19 SP 02 con la finalità di effettuare la ricostruzione del fabbricato in parola, il cui statuto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Larino il 12/10/2006 al n. 583 serie 3°;
- il PEU 19 Sp. 2 è a gestione privata, giusta determinazione del Responsabile dei Servizi del Comune di Ripabottoni n. 86 del 15/03/2007;
- in data 04/12/2007 il professionista incaricato ha presentato il progetto esecutivo di ricostruzione dei fabbricati inclusi nel PEU 19 sp. 2, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 4186;
- con nota del Comune del 23/01/2008 prot. n. 278 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere, alla Commissione per l'autorizzazione sismica;
- con nota del Comune del 31/01/2008 prot. n. 368 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere, al Servizio Regionale Difesa Suolo;
- con nota del Comune del 07/02/2008 prot. n. 467 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere urbanistico, alla Protezione Civile Regionale;
- con determinazione dirigenziale n. 101 del 13/03/2008, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di ricostruzione dei fabbricati inclusi nel PEU 19 Sp 2 a gestione privata;
- la commissione per l'autorizzazione sismica, dopo varie richieste di integrazioni, con atto n. 81 del 17/10/2008, ha autorizzato il progetto di ricostruzione dei fabbricati inclusi nel PEU 19 Sp 2 a gestione privata, con prescrizioni;
- con nota del 07/11/2008 prot. n. 5919/PC, pervenuta al protocollo generale del Comune il 14/11/2008 al n. 3880, la Protezione Civile Regionale ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici per l'approvazione del progetto;
- con determinazioni del Responsabile dei Servizi del Comune di Ripabottoni n. 388 del 26/11/2008 sono state recepite le prescrizioni dettate dalla commissione sismica e approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Ricostruzione dell'edificio ricadente nel PEU 19 Sp. 2", demandando ai tecnici incaricati il rispetto delle prescrizioni di cui innanzi, per l'importo complessivo di € 544.652,48 di cui € 77.334,28 di accolti ai proprietari ed € 484.229,30 di contributo regionale;
- con decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 40 del 17/02/2009 è stata disposta la conferma del finanziamento del PEU n. 19 Sp. 2;
- con decreto sindacale n.1 del 02 marzo 2009 è stato autorizzato l'esecuzione dei lavori per la ricostruzione del PEU 19 sp. 2;
- con contratto del 26.05.2009, acquisito al protocollo generale del Comune in data 03.06.2009 al n. 1980, insieme ad altra documentazione utile a poter dare avvio ai lavori, l'Amministratore del Condominio ha affidato l'esecuzione dei lavori alla Ditta Cifoelli Edilizia s.r.l., avente sede in Roma alla via Luigi Settembrini n.9 per l'importo complessivo di € 395.467,31 al netto dell'IVA;
- con verbale del 26/05/2009, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- con verbale del 01.06.2009 è stato dato effettivo inizio ai lavori;
- con reversale n. 557 del 05/11/2009 è stata disposta la riscossione della prima e seconda rata per complessivi € 193.691,72 quale 10%+ 30% del contributo concesso per la ricostruzione dell'immobile;
- l'amministratore del condominio, con nota datata 12.11.2009, giusto protocollo dell'ente n. 3984 del 16.11.2009, ha approvato la contabilità del Primo SAL e relative spese tecniche delegando l'amministrazione comunale per i relativi pagamenti;
- con la medesima nota ha depositato la relativa documentazione;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi del Comune di Ripabottoni n. 355 del 30/11/2009 veniva liquidato e pagato in nome e per conto del Consorzio "Franchitti", giusta delega nonché Nulla Osta dell'Amministratore, in favore della Ditta Cifoelli Edilizia s.r.l., la somma di € 117.188,49 quale quota parte del primo SAL lavori gravanti sul contributo regionale, nonché, in favore dello Studio di Ingegneria Spina, a fronte di fattura n. 09 del 11.11.2009, la somma di € 37.527,30 quale quota parte delle spese tecniche gravanti sul contributo regionale;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi del Comune di Ripabottoni n. 11 del 13/01/2010 veniva liquidato e pagato, in nome e per conto del Consorzio "Franchitti", giusta delega nonché Nulla Osta dell'Amministratore innanzi citata, in favore dello Studio di Ingegneria Spina, la somma di € 7.329,55,

quale SALDO quota parte delle spese tecniche gravanti sul contributo regionale, a fronte di fattura n. 09 del 11.11.2009;

- l'amministratore del Consorzio "Franchitti", con nota del 10/06/2010 prot. 2413, ha trasmesso la contabilità del Secondo SAL;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi del Comune di Ripabottoni n. 180 del 21/06/2010, giusta delega nonché Nulla Osta dell'Amministratore del PEU, in favore della Ditta Cifoelli Edilizia s.r.l., la somma di € 82.471,09 quale quota parte, gravanti sul contributo regionale, del secondo SAL lavori;
- con reversale n. 390 del 15/07/2010 è stata riscossa la terza rata del contributo regionale per l'importo di € 193.691,72;
- in data 05/07/2010 al n. 2826 del protocollo generale del Comune è pervenuta la fattura n. 3 del 16/06/2010 dell'importo complessivo di € 16.000,00 emessa dallo Studio di Ingegneria Spina quale acconto per la direzione dei lavori del PEU 19 sp2, fattura intestata al Consorzio Franchitti;
- Il 09/09/2010, al n. 3832 di protocollo generale, l'amministratore del consorzio Franchitti Armilio ha depositato copia del provvedimento di liquidazione delle competenze tecniche dovute allo Studio di Ingegneria Spina e la delega al pagamento diretto da parte del Comune di Ripabottoni;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi del Comune di Ripabottoni n. 241 del 15/09/2010 veniva liquidato e pagato, in nome e per conto del Consorzio "Franchitti", giusta delega nonché Nulla Osta dell'Amministratore innanzi citata, in favore dello Studio di Ingegneria Spina, la somma di € 13.796,80, quale quota parte delle spese tecniche gravanti sul contributo regionale, a fronte di fattura n. 03 del 16/06/2010;
- con deliberazione del Sindaco n. 33 del 03/07/2014 si è preso atto della Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 1 del 25/06/2014 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 1 lett. b) e comma 3, D.Lgs. 12-04-2006, n.163, si è approvata la perizia di variante relativa al PEU n. 19 SP 02, avente il seguente quadro economico:

| | | |
|--|--|-------------------|
| A) Lavori | | |
| | a misura: | 381.728.43 |
| | oneri della sicurezza: | 20.090.97 |
| | Totale | 401.819.40 |
| B) Iva sui lavori (10% di A) | | 40.181.94 |
| | Totale (A+B) | 442.001.34 |
| Somme a disposizione: | | |
| C) Spese Tecniche (omnicomprensive) | | 87.002.81 |
| | Economie (Ribasso d'asta su contributo pubblico) | 28.069.01 |
| | Economie (Ribasso d'asta su accolli) | 4.490.41 |
| D) Economie | | 32.559.42 |
| | Totale (C+D) | 119.562.23 |
| | Totale Generale (A+B+C+D) | 561.563.57 |
| E) Accolli Proprietari: | | 77.334.28 |
| F) Contributo Regionale | | 484.229.30 |

- con deliberazione del Sindaco n. 33 del 03/07/2014 si è preso atto ed approvato il seguente quadro di raffronto tra progetto esecutivo e perizia di variante:

| Oggetto | Q.E. di Progetto | Q.E. a seguito di gara | Q.E. Perizia di Variante |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso | 375.693.94 | 375.693.94 | 381.728.43 |
| Ribasso d'asta (0.00 %) | | 0.00 | 0.00 |
| Importo sicurezza | 19.773.37 | 19.773.37 | 20.090.97 |
| Totale lavori | 395.467.31 | 395.467.31 | 401.819.40 |
| Iva sui lavori 20% (Variante al 10%) | 79.093.46 | 39.546.73 | 40.181.94 |
| Spese tecniche omnicomprensive | 87.002.81 | 87.002.81 | 87.002.81 |
| Ribasso d'asta (Economie) | | 39.546.73 | 32.559.43 |
| TOTALE GENERALE | 561.563.58 | 561.563.58 | 561.563.58 |
| di cui a contributo Regionale | 484.229.30 | 484.229.30 | 484.229.30 |
| accolli proprietari | 77.334.28 | 77.334.28 | 77.334.28 |

VISTO/A:

- il 3° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori, Ing. Simone SPINA, acquisto il 16/09/2014 al prot. n. 4625 e costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato avanzamento lavori e certificato di pagamento;
- la Deliberazione n. 2/2014 del 30/09/2014 del Presidente del "Consorzio PEU n. 19 SP 02", acquisita in data 02/10/2014 al prot. n. 4918, con la quale sono stati approvati:
 - a) il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere;
 - b) gli atti contabili relativi al 3° SAL dei lavori di "Ricostruzione dell'edificio ricadente PEU n. 19 SP 02" ed il certificato di pagamento n. 3 di € 168.458,25, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in misura del 10%, e per un importo complessivo di € 185.298,58 spettanti all'impresa CIFOLELLI Edilizia S.r.l., affidataria dei lavori;
 - c) le competenze professionali relative al 3° Acconto, spettanti all'Ing. Simone SPINA, quale Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza dell'intervento in parola, di onnicomprensivi € 15.225,60 (IVA e Cassa compresa);
- la Fattura n. 131 del 15/09/2014 della somma onnicomprensiva di € 185.298,58, emessa dall'impresa CIFOLELLI Edilizia S.r.l. quale 3° SAL, acquisita il 16/09/2014 al prot. n. 4625;
- la Fattura Pro Forma n. 1 del 11/09/2014 della somma onnicomprensiva di € 15.225,60, emessa dall'ing. Simone SPINA, quale 3° acconto delle proprie competenze professionali, ed acquisita il 16/09/2014 al prot. n. 4625;
- il "verbale di istruttoria stato di avanzamento lavori e competenze professionali" redatto dai tecnici in utilizzo presso questo Comune (in conformità al Mod. "C" allegato alla nota dell'Agenzia di protezione civile n. 4816 dell' 08/03/2013 e successivamente integrato con Determina del Direttore Temporaneo n. 468 del 25/06/2013), del 07/10/2014 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 4991 con la quale si dà atto della completezza della documentazione trasmessa;
- il D.Lgs 12-04-2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5-10-2010, n.207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;
- il TUEL, approvato con D. L.vo n.267/2000;
- l'art.55 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione n. 2 del 30/09/2014 del Presidente del Consorzio "PEU n. 19 SP 02", acquisita in data 02/10/2014 al prot. n. 4918, con la quale sono stati approvati:
 - il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere;
 - gli atti contabili relativi al 3° SAL dei lavori di "Ricostruzione dell'edificio ricadente PEU n. 19 SP 02" ed il certificato di pagamento n. 3 di € **168.458,25**, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in misura del 10%, e per un importo complessivo di € **185.298,58**, spettanti all'impresa CIFOLELLI Edilizia S.r.l.;
 - le competenze professionali relative al 3° Acconto, spettanti all'Ing. Simone SPINA, quale Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza dell'intervento in parola, di onnicomprensivi € **15.225,60** (IVA e Cassa compresa);
2. **DI APPROVARE** il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Agenzia Regionale di Protezione Civile per i dovuti e consequenziali provvedimenti e affinché eroghi la somma pari ad € **43.841,79** per far fronte al pagamento delle seguenti fatture:
 - la Fattura n. 131 del 15/09/2014 della somma onnicomprensiva di € **185.298,58**, emessa dall'impresa CIFOLELLI Edilizia S.r.l. quale 3° SAL;
 - la Fattura Pro Forma n. 1 del 11/09/2014 della somma onnicomprensiva di € **15.225,60**, emessa dall'ing. Simone SPINA quale 3° acconto delle proprie competenze professionali;
4. **DI EROGARE**, su conto dedicato, al Presidente del Consorzio la somma di € **129.070,21**, quale residuo di cassa per far fronte al pagamento di un acconto delle predette fatture;
5. **DI EROGARE**, su conto dedicato, al Presidente del Consorzio la restante somma pari ad € **43.841,79** non appena sarà accreditata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
6. **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1.09.03.05 (Servizio di Protezione Civile – Trasferimenti alle famiglie) gestione residui del bilancio esercizio finanziario 2014, impegno contabile n. 641/2008.



A.R.P.C. QUADRO SINOTTICO



Soggetto Attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Ricostruzione - PEU 19 SP 02

| A - spese sostenute | a) | | b) | | c) | d) | | | | e) | | f) | | g) | | |
|---------------------|------------------------------------|------|----------------------|------------|---|------------|----------------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----|
| | determina/delibera di liquidazione | | mandato di pagamento | | | oggetto | importo | | | | RIPARTIZIONE | | fattura/nota spese | | beneficiario | |
| | n° | data | n° | data | | | lavori/onorari | cassa | I.V.A. | totale | e1) - contributo | e2) - accollo | n° | | | del |
| 85 | 14/03/2007 | 332 | 23/04/2007 | 23/04/2007 | SPESE TECNICHE DEMOLIZIONE (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - Saldo | 5.924.73 | 118.49 | 1.208.64 | 7.251.87 | 7.251.87 | | 20 | 17/04/2007 | S.P.M. S.r.l. | | |
| 85 | 14/03/2007 | 331 | 23/04/2007 | 23/04/2007 | STATO FINALE LAVORI DI DEMOLIZIONE | 48.345.74 | | 4.834.57 | 53.180.31 | 53.180.31 | | 22 | 17/04/2007 | MARTINO GIOVANNI S.R.L. | | |
| 355 | 30/11/2009 | 1204 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | 1° SAL | 123.547.48 | | 12.354.75 | 135.902.23 | 117.188.49 | 18.713.74 | 124 | 13/11/2009 | Impresa Cifoletti S.r.l. | | |
| 355 | 30/11/2009 | 1205 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - 1° Acconto | 35.555.56 | 711.11 | 7.253.33 | 43.520.01 | 37.527.30 | 5.992.70 | 9 | 11/11/2009 | Ing. Simone SPINA | | |
| 11 | 13/01/2010 | 78 | 28/01/2010 | 28/01/2010 | SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - 1° Acconto | 6.944.44 | 138.89 | 1.416.67 | 8.499.99 | 7.329.55 | 1.170.45 | 9 | 11/11/2009 | Ing. Simone SPINA | | |
| 180 | 21/06/2010 | 608 | 05/07/2010 | 05/07/2010 | 2° SAL - Acconto | 33.363.60 | | 3.336.36 | 36.699.96 | 31.646.38 | 5.053.58 | 129 | 08/06/2010 | Impresa Cifoletti S.r.l. | | |
| 180 | 21/06/2010 | 682 | 23/07/2010 | 23/07/2010 | 2° SAL - Saldo | 53.582.61 | | 5.358.26 | 58.940.87 | 50.824.71 | 8.116.16 | 129 | 08/06/2010 | Impresa Cifoletti S.r.l. | | |
| 241 | 15/09/2010 | 813 | 17/09/2010 | 17/09/2010 | SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - 2° Acconto | 13.071.90 | 261.44 | 2.666.67 | 16.000.01 | 13.796.80 | 2.203.20 | 3 | 16/06/2010 | Ing. Simone SPINA | | |
| Somma A | | | | | | 320.336.06 | 1.229.93 | 38.429.26 | 359.995.25 | 318.745.41 | 41.249.83 | | | | | |

| B - spese da sostenere | a) | | b) | | c) | d) | | | | e) | | f) g) | | |
|------------------------|----|------|----|------|--|------------|----------------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | n° | data | n° | data | | | lavori/onorari | cassa | I.V.A. | totale | e1) - contributo | e2) - accollo | n° | del |
| | | | | | 3° SAL | 168.453.25 | | 16.845.33 | 185.298.58 | 159.782.96 | 25.515.61 | 132 | 15/09/2014 | Impresa Cifoletti S.r.l. |
| | | | | | SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - 3° Acconto | 12.000.00 | 480.00 | 2.745.60 | 15.225.60 | 13.129.03 | 2.096.57 | 1 | 11/09/2014 | Ing. Simone SPINA |
| Somma B | | | | | | 180.453.25 | 480.00 | 19.590.93 | 200.524.18 | 172.912.00 | 27.612.18 | | | |

500.789.31 | 1.709.93 | 58.020.18 | 560.519.42 | 491.657.41 | 68.862.01

Somma complessiva (A+B) 491.657.41

Economie 0.00

| | n° | data | Specifica | C - importo finanziato | D1 - importo accolti | D2 - importo trasferito | |
|--------------------------------|-----|------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| Provvedimento di Finanziamento | 140 | 14/09/2006 | Decreto Commissario | 60.432.18 | | | |
| | 40 | 17/02/2009 | Decreto Commissario | 484.229.30 | | | |
| | | | Accollo Privati | | 77.334.28 | | |
| | 242 | 16/04/2007 | Rata Saldo Spese Demolizione | | | 60.432.18 | |
| | 557 | 05/11/2009 | 1° + 2° Rata (10% + 30%) | | | 193.691.72 | |
| | 390 | 15/07/2010 | 3° Rata (40%) | | | 193.691.72 | |
| Sommano € | | | | 544.661.48 | 77.334.28 | 447.815.62 | 447.815.62 |

E - Residuo di cassa 129.070.21

F - Importo da richiedere detratte le economie 43.841.79

IL RUP
DATA 30/10/2014 Armilio FRANCHITTI

Franchitti Armilio

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **31 OTT. 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Michele Corallo



Vista la deliberazione consiliare del 19 Dicembre 2013, atto n.18, punti 2, 3 e 4 del dispositivo, si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000, in virtù e nei limiti di quanto espressamente autorizzato dal consiglio comunale con la richiamata deliberazione n. 18 del 19/12/2013.
Li, 30.10.2014

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

Walter La Marca



N. **429** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **31 OTT. 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Ripabottoni,

31 OTT. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

